

**Перечень
предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, находящейся на рассмотрении
в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»
(по состоянию на «04» июля 2011 года)**

| № | Наименование документации | Заказчик | Генпроектировщик | Дата заключения договора | Дата выдачи замечаний экспертизы по разделам | Дата представления ответов на замечания | Дата выдачи экспертного заключения и результаты проведения экспертизы | Примечание |
|---|--|---|----------------------------------|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | | Дата начала экспертных работ | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| По программе «Объекты образования» | | | | | | | | |
| 1 | Профессионально - техническая школа на 600 мест с общежитием на 200 мест в районе СПМК-70 г. Кызылорды | Управление строительства Кызылординской области | Центр градостроительного проекта | 22.10.2010 28.10.2010 | 15.11.2010 – генплан, арх. - строительные, технологические решения, геология, геодезия, электроснабжение, слаботочные сети, водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, тепловые сети, охрана окружающей среды 29.11.2010 - конструктивные решения и расчет конструкции 18.12.2010 – проект организации строительства 19.04.2011 - конструктивные решения, расчет конструкций, архитектурно - | 17.01.2010 – письмо организации о сроке предоставления откорректированных чертежей и ответов до 15.03.2010года 16.03.2011 – архитектурно - строительные решения, отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация, электроснабжение, конструкции железобетонные, технологические решения | Отриц. эксп. заключ №14-0054/11 от 29.03.2011г. | ПСД на корректировке по замечаниям официально оформленного заключения |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------|------------|---|---|----------|--|
| | | | | | строительные решения, электроснабжение, тепловые сети, отопление и вентиляция и геология | | | |
| в т.ч. по объектам оптимизации: | | | | | | | | |
| 1 | РП "Казахско-турецкий лицей на 500 мест в г. Кызылорда. Корректировка" | Управление строительства Кызылординской области | ТОО ПСК "Казархстрой" | 16.03.2011 | 18.03.2011 - ГП, архитектурно-строительные решения, тепловые сети, отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация, электроснабжение и слаботочные сети | 11.04.2011 – архитектурно-строительные решения 13.04.2011- технологические решения 15.04.2011 - генплан, слаботочные сети, электроосвещение, электроомонтажные, эскизный проект, ответы на замечания. 22.04.2011 – частично технологические решения 28.04.2011 – отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация 12.05.2011 – отопление и вентиляция, электроснабжение 13.05.2011г. строительные решения 18.05.2011 – тепловые сети 23.05.2011 – отопление и вентиляция дополнительно 02.06.2011 – смета, расчеты конструкций 07.06.2011 – | В работе | На выданные замечания откорректированные чертежи и ответы получены по всем разделам, включая сметную документацию. Замечания сняты по разделам ГП, АР, ТХ, расчет конструкции, ЭС и СС. По разделам АС, ОВ, ТС, ВК и НВК сняты частично. Проект на доработке |
| | | | | 16.03.2011 | 05.04.2011 - смета | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------------------|------------|--|---|--|---------------------------------|
| 2 | РП "Строительство детского сада на 90 мест в н.п. Келинтобе Жанакорганского района" | Управление строительства Кызылординской области | ТОО «АбзалПроектКонсалтинг» | 20.04.2011 | 27.04.2011 – строительные решения, слаботочные сети, электроснабжение, геология, геодезия 11.05.2011 - архитектурно-строительные решения АР, ТХ, ГП, ВК, НВК, ТС, ОВ и смета 07.06.2011 - архитектурно-строительные решения (сейсмика) | электротехническая часть 10.06.2011 – расчеты конструкций дополнительно 20.05.2011г. – котельная, тепловые сети, 23.05.2011г. – генплан, общая часть, 24.05.2011г. – строительные решения, технологические решения 01.06.2011 – водоснабжение и канализация, тепловые сети, отопление и вентиляция 13.06.2011 – согл. Чертежи, архитектурно-строительные решения 21.06.2011 – электроснабжение, архитектурно-строительные решения, смета | Эксп. заключ №14-0170/11 от 23.06.2011г. | |
| | | | | 20.04.2011 | | | | |
| 3 | РП "Строительство школы на 50 мест с детсадом на 20 мест на ст. Бирказан г.Кызылорда." | Управление строительства Кызылординской области | ТОО "КызылордаЖобаКурылыс" | 04.07.2011 | | | В работе | ПСД на рассмотрении у экспертов |
| | | | | 04.07.2011 | | | | |

По объектам здравоохранения

| | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|-----------------------------|------------|--|--|----------|---|
| 1 | РП "Строительство районной поликлиники на 250 посещений в смену в поселке Жосалы Кармакшинского района" | ГУ "Городской отдел строительства" | ТОО «АбзалПроектКонсалтинг» | 13.05.2011 | 31.05.2011 - геология, смета, отопление и вентиляция, тепловые сети, лечебное газоснабжение, электроснабжение, слаботочные сети, электроосвещение, пожарная сигнализация | 03.06.2011 – геология 10.06.2011 – геодезия, генплан, водоснабжение и канализация, 27.06.2011 – архитектурно-строительные решения, технологическая часть | В работе | Выданы замечания по всем разделам 31.05.2011, 10.06.2011г. и 27.06.2011г. |
| | | | | 13.05.2011 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 10.06.2011 – архитектурно-строительные решения, архитектурные решения, генплан, технологические решения, водопровод и канализация, геодезия, общая часть | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

По жилищной программе

| | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|----------------------------|------------|---|---|---|--|
| 1 | РП " 18 кв. арендного ж/дома №5 в жилом квартале по ул. Амангельды в п. Тасбугет" | ГУ "Городской отдел строительства" | ТОО "КызылордаЖобаКурылыс" | 10.05.2011 | 27.05.2011 – генплан, архитектурно-строительные решения, отопление и вентиляция, газоснабжение, электроснабжение, слаботочные сети, водопровод и канализация, смета | 10.06.2011 – архитектурно-строительные решения, водопровод и канализация 15.06.2011 – генплан, отопление и вентиляция, газоснабжение, согласованные чертежи 20.06.2011- электроосвещение 27.06.2011 - смета | Эксп.заключ №14-0174/11 от 29.06.2011г. | |
| | | | | 10.05.2011 | | | | |
| 2 | РП "24 кв. арендного дома №3 в жилом квартале по ул.Амангельды в пос. Тасбугет." | ГУ "Городской отдел строительства" | ТОО "КызылордаЖобаКурылыс" | 10.05.2011 | 25.05.2011 – генплан, архитектурно-строительные решения, отопление и вентиляция, газоснабжение, электроснабжение, слаботочные сети, водопровод и канализация, смета | 10.06.2011 – архитектурно-строительные решения, водопровод и канализация 15.06.2011 – генплан, отопление и вентиляция, газоснабжение, согласованные чертежи 20.06.2011- электроосвещение 27.06.2011 - смета | Эксп.заключ №14-0173/11 от 28.06.2011г. | |
| | | | | 10.05.2011 | | | | |
| 3 | РП " 24кв арендного ж/дома №4в жилом квартале по ул.Амангельды в п. Тасбугет" | ГУ "Городской отдел строительства" | ТОО "КызылордаЖобаКурылыс" | 19.05.2011 | 25.05.2011 – генплан, архитектурно-строительные решения, отопление | 10.06.2011 – архитектурно-строительные решения, водопровод и канализация | Эксп.заключ №14-0172/11 от 28.06.2011г. | |
| | | | | 19.05.2011 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | и вентиляция, газоснабжение, электроснабжение, слаботочные сети, водопровод и канализация, смета | 15.06.2011 – генплан, отопление и вентиляция, газоснабжение, согласованные чертежи 20.06.2011- электроосвещение 27.06.2011 - смета | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

По программе топливно-энергетический комплекс

| | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|---------------------|------------|--|---|----------|--|
| 1 | РП Газоснабжение здания ГУ по организации работы штабов при чрезвычайных ситуациях в 3 укр. квартале в г. Кызылорде | Управление по МП ГО, ОП и ЛАиСБ КО | ТОО "Бак Нурлы Газ" | 10.12.2010 | 15.12.2010 - газоснабжение, охрана окружающей среды, смета 14.01.2010 - письмо о выдаче отрицательного заключения из за непредставлении откор. ПСД в срок | 07.02.2011- письмо от заказчика о продлении срока корректировки до 17.02.2011 18.02.2011 – тех. заключение 22.06.2011 – о невыполнении условий договора по срокам корректировки | В работе | Было выдано письмо о представлении недостающих документов и о представлении откорректированных чертежей от 15.01.11г. Поступило письмо от 07.02.2011г. №06.01-89 о продлении срока по предоставлению необходимой документации до 17.02.2011г. Представлено техзаключ. паспорт котла. Откорректированные чертежи замечаниям не представлены. Выданы замечания по разделам ГС, ОЧ, СМ, а остальные разделы геодезия, ЭС, АС и внутреннее газоснабжения для рассмотрения не представлены. |
| | | | | 13.12.2010 | | | | |

По объектам Транспорта:

| | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|------------|--|--|----------|---|
| 1 | РП "Строительство путепровода через железнодорожные пути в г. Кызылорда" | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области. | АО "Геопроект" | 07.12.2010 | 09.12.2010 – электроснабжение, смета и тепловые сети | 09.12.2010 – электроснабжение, смета и тепловые сети 15.12.2010 – электроснабжение, смета 16.02.2011 – электроснабжение, водоснабжение и канализация, охрана | В работе | По всем разделам выданы замечания от 09.12.2010 г., Выполнена проверка по всем разделам проекта. Зарегистрировано локальное заключение от 01.03.2011 г. Произведена оплата 30%. 13.05.2011г. направлено письмо о решении заказчиком вопросов о включении не |
| | | | | 29.04.2011 | | | | |
| | | | | 29.06.2011 | | | | |

| | | | | | окружающей среды, смета | | рассмотренных видов работ в задание на проектирование | |
|--|--|--|-----------------------------|--------------------------|---|--|---|--|
| По опасным и технически сложным объектам: | | | | | | | | |
| 1 | РП "Обустройство месторождения Ащисай. Выкидные линии" | АО НК "Кор" | АО "ГеоКОД" | 10.12.2010 10.12.2010 | 21.12.2010 – все разделы | 18.01.2011 – инж.изыскания 07.02.2011 – геология 17.03.2011 – электрохимзащита, технол. решения | Отриц. эксп.заключ №14-0059/11 от 31.03.2011г. | Проект на корректировке по замечаниям |
| 2 | РП "Расходный склад нефти и нефтепродуктов в южной промышленной зоне г.Кызылорда" | ТОО "Диал Кызылорда" | ТОО "ЭНКИ-БИПС" | 18.03.2011 18.03.2011 | 19.04.2011 – общая часть, технолог. решения, арх.-строительные решения, генплан, автоматизация технологических процессов, конструктивные решения, отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация, электроснабжение, проект организации строительства 08.06.2011 – гидрогеол, ООС 09.06.2011 – ж/д путь | 17.05.2011 – архитектурно-строительные решения, отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация 01.06.2011 - генплан, технологические решения, электроснабжение 10.06.2011 – конструктивные решения 16.06.2011 – ж/д путь | Эксп.заключ №14-0181/11 от 29.06.2011г. | |
| 3 | РП "Склад нефтепродуктов ТОО "Гелиос" объемом резервуарного парка 4 400 м3, расположенный в г.Кызылорда. Южная промзона" | ТОО "Гелиос" | ТОО "Казнефтетранс" | 01.06.2011 01.06.2011 | 24.06.2011 – инженерные изыскания, генплан, технологические решения, тепловые сети, отопление и вентиляция, электроснабжение | | В работе | 24.06.2011 выданы замечания по разделам инженерные изыскания, генплан, технологические решения, тепловые сети, отопление и вентиляция, электроснабжение, остальные разделы на проверке |
| 4 | РП "Установка узла учета нефти Системы измерения качества и количества нефти (СИКН) на 8" трубопроводе" | Проектная группа АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз" | ТОО "Казнефтегазконсалтинг" | 10.06.2011 10.06.2011 | 24.06.2011 – Общая Часть, Генплан, Архитектурно-строительные решения. | 28.06.2011 – Электроснабжение 30.06.2011 - Архитектурно-строительные | В работе | 24.06.2011г. выданы замечания по всем разделам. Замечания по ЭС устранены. 30.06.2011г. раздел АС |

| | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|--------------------|--------------------------|---|-----------------------|----------|---|
| | Промежуточной насосной перекачивающей станции (ПНПС) Арысқум от Цеха подготовки и перекачки нефти (ЦППН) Арысқум" | | | | технологические решения, Электроснабжение | решения | | после корректировки представлен, на рассмотрении. |
| 5 | РП «Установка предварительного сброса воды №6 и Блочнокустовая насосная станция №8 в районе Дожимных насосных станций №№41, 42 с инженерными коммуникациями на контрактной территории АО Тургай Петролеум месторождения Кумколь» | АО Тургай Петролеум | ТОО «Теплотехникс» | 16.06.2011 16.06.2011 | 01.07.2011 – геология, геодезия, электротехническая часть | 04.07.2011 - геология | В работе | Рассмотрены разделы инженерные изыскания, ЭС. Остальные разделы на рассмотрении у экспертов |
| 6 | РП "Газоснабжение сжиженным газом завода по производству пищевой соли АО "Аралтуз" в пос. Жаксыкылыш Аральского района Кызылординской области." | АО "Аралтуз" | ТОО " ИИН" | 22.06.2011 22.06.2011 | | | В работе | ПСД на рассмотрении у экспертов |

Примечание: по объектам, находящиеся на контроле у Администрации Президента, Правительства, Агентства по делам строительства и ЖКХ РК отсутствуют на рассмотрении в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»
Исп. Абдуллина Г.А.