

Приложение 1
к приказу РГП «Госэкспертиза»
от «05» апреля 2010 года

Перечень
предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, находящейся на рассмотрении
в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»
(по состоянию на «05» декабря 2011 года)

№	Наименование документации	Заказчик	Генпроектировщик	Дата заключения договора	Дата выдачи замечаний экспертизы по разделам	Дата представления ответов на замечания	Дата выдачи экспертного заключения и результаты проведения экспертизы	Примечание
				Дата начала экспертных работ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
По программе «Объекты образования»								
1	Профессионально - техническая школа на 600 мест с общежитием на 200 мест в районе СПМК-70 г. Кызылорды	Управление строительства Кызылординской области	Центр градостроительного проекта	22.10.2010 28.10.2010	15.11.2010 – генплан, арх.-строительные, технологические решения, геология, геодезия, электроснабжение, слаботочные сети, водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, тепловые сети, охрана окружающей среды 29.11.2010 - конструктивные решения и расчет конструкции 18.12.2010 – проект организации строительства 19.04.2011 - конструктивные решения, расчет конструкций, архитектурно-строительные решения, электроснабжение, тепловые сети, отопление и вентиляция и геология 29.07.2011 направлена информация по ходу корректировки объекта 28.10.2011г. заказчику и проектировщику направлено письмо о ходе доработки объекта и необходимости представить	17.01.2010 – письмо проектной организации о сроке предоставления откорректированных чертежей и ответов до 15.03.2010года 16.03.2011 – архитектурно-строительные решения, отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация, электроснабжение, конструкции железобетонные, технологические решения 26.07.2011 – ответы на замечания по замечания по разделам архитектурные решения, отопление и вентиляция, электроснабжение, конструкции железобетонные 08.08.2011 – геология 25.08.2011 – архитектурно - строительные решения, конструкции металлические 31.10.2011 – конструктивные решения, теплоснабжение, электроснабжение, смета	Отриц. эксп.заключ №14-0054/11 от 29.03.2011г.	Выдано отрицательное экспертное заключение 14-0054/11 от 29.03.2011г. Замечания сняты по всем проектным разделам кроме расчета конструкций. 18.11.2011 года генпроектировщику направлена информация по ходу исполнения корректировки по разделу расчет конструкций. Раздел смета находится на проверке с параллельным снятием вопросов

					откорректированную документацию до 07.11.2011г. 18.11.2011 - По расчету конструкций			
2	РП «Школа на 900 мест по ул.Ипподром г.Кызылорда»	Управление строительства Кызылординской области	ТОО АПБ «Ак-Ниет»	31.08.2011 31.08.2011	06.09.2011 – направлено письмо 28.11.2011 – геол, геод, общ, ГП, АР, ТХ, ОВ, ВК, ЭС, СС	21.09.2011 – проект доукомплектован по замечаниям 07.11.2011 – наружные сети водоснабжения и канализации, электроснабжение	В работе	Рассмотрены разделы геология, геодезия, ОЧ, ГП, АР, ТХ, ОВ, ВК, ЭС, СС.
3	РП «Школа на 900 мест по ул.Коркыт ата г.Кызылорда»	Управление строительства Кызылординской области	ТОО АПБ «Ак-Ниет»	31.08.2011 31.08.2011	06.09.2011 – направлено письмо	21.09.2011 – проект доукомплектован по замечаниям 07.11.2011 – наружные сети водоснабжения и канализации, электроснабжение, теплоснабжение, архитектурные решения 05.12.2011 - Привязанные чертежи , ГП, АР, ТХ, КЖ по блокам А, В, И, Д, Ж, Л и КМ по блокам А, В; ОВ, ВК, СС, ПС, ЭО, ЭМ, НВК, напорная канализация, ТС.	В работе	ПСД на рассмотрении у экспертов
4	РП «Строительство школы на 300 мест в ауле Бестама Шиелийского района Кызылординской области.»	Управление строительства Кызылординской области	КОФ АО «НЦ Курьлыкконсалтинг»	01.09.2011 01.09.2011	28.09.2011 – общая часть, генплан, архитектурные решения, строительные решения, водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, электроснабжение, смета, геология, геодезия	28.09.2011 – геология 15.11.2011 – фундаменты, теплотехнический расчет, расчет фундаментов 21.11.2011 – геология, геодезия, теплоснабжения, отопление и вентиляция 23.11.2011 – Представлены чертежи наружных электрических сетей. Ответы на замечания. 25.11.2011 –НВК 29.11.2011 –Генплан, отчет по геодезии и ответы; Ответы по общей части. 30.11.2011 – СД	Эксп.заключ №14-0415/11 от 30.11.2011г	15.11.2011 – фундаменты,
5	РП «Строительство школы №159 на 300 мест в ауле «Енбекши» Шиелийского района Кызылординской области.»	Управление строительства Кызылординской области	КОФ АО «НЦ Курьлыкконсалтинг»	01.09.2011 01.09.2011	29.09.2011 – общая часть, генплан, архитектурные решения, строительные решения, водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, электроснабжение, смета, геология, геодезия	22.11.2011 - инженерно-геологический отчет и ответы	В работе	Проект на корректировке по замечаниям
6	РП «Строительство школы на 300 мест в ауле Тугискен Жанакорганского района»	Управление строительства Кызылординской области	КОФ АО «НЦ Курьлыкконсалтинг»	20.09.2011 20.09.2011	28.10.2011 – общая часть, генплан, архитектурные решения, технологические решения, строительные решения, водоснабжение и канализация, отопление и	11.11.2011 - геология	В работе	Проект на корректировке по замечаниям, замечания по геологии сняты

					вентиляция, электроснабжение, смета, геология, геодезия			
7	РП "Строительство школы на 600 мест по ул. Михайлюк в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Крез-Сервис"	11.10.2011 11.10.2011	26.10.2011 – общая часть, генплан, архитектурные решения, строительные решения, водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, электроснабжение, смета, геология, геодезия	02.11.2011 – генплан 08.11.2011 – водоснабжение и канализация 10.11.2011 – электроснабжение 17.11.2011 – смета, – общая часть, архитектурные решения, строительные решения, отопление и вентиляция, геология, геодезия	Эксп.заключ №14-0404/11 от 18.11.2011г.	
8	РП «Строительство школы на 300 мест в кенте Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области»	Управление строительства Кызылординской области	КОФ АО «НЦ Курьлысконсалтинг»	17.10.2011 17.10.2011	23.11.2011 - геология, геодезия, ОЧ, ГП, АР, ТХ, АС, ОВ, ВК, ЭО, СС, СМ.	01.12.2011 - Откорректированный Генплан с ответами на замечания 05.12.2011 - ОВ, ТС, проверочный расчет балки и фундаментов,	В работе	Проект на корректировке по замечаниям
9	РП "Детский сад №3 санаторного типа на 90 мест	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Тим-сервис"	03.11.2011 03.11.2011	09.11.2011 - генплан, строительные решения (ниже 0.000), общая часть, геодезия и геология	11.11.2011 - генплан, строительные решения (ниже 0.000), общая часть, геодезия и геология 29.11.2011 - Доукомплектация: Генплан, Альбом детский сад ТХ, ВК, ОВ, ЭО, ПС, СС. Альбом котельная АС, ТМ, ВК, ЭО; Альбом уборная на 2 очка АС, ЭО	В работе	представлены чертежи АС (выше отм. 0.000), внутренние инженерные сети, чертежи котельной и уборной. Находятся на проверке.

Объекты здравоохранения

1	РП « Строительство районной поликлиники на 250 посещений в смену в поселке Жосалы Кармакшинского района»	ГУ «Городской отдел строительства»	ТОО «АбзалПроектКонсалтинг»	13.05.2011 13.05.2011	31.05.2011 – геология, смета, отопление и вентиляция, тепловые сети, лечебное газоснабжение, электроснабжение, слаботочные сети, электроосвещение, пожарная сигнализация 10.06.2011 – архитектурно-строительные решения, архитектурные решения, генплан, технологические решения, водопровод и канализация, геодезия, общая часть 27.06.2011 – архитектурно-строительные решения, архитектурные решения, технологические решения 13.07.2011 – расчеты	03.06.2011 – геология 10.06.2011 – геодезия, генплан, водоснабжение и канализация, 27.06.2011 – архитектурно-строительные решения, технологическая часть 14.07.2011 – ОВ 15.07.2011 – геология, геодезия 05.08.2011 – генплан 24.08.2011 – архитектурно-строительные решения, генплан 19.09.2011 - отопление и вентиляция, газоснаб., водоснабжение и канализация, ПОС, архитектурные решения, генплан, строительные решения 21.09.2011 – смета 04.10.2011 – электроснабжение 12.10.2011 – конструкции	В работе	Сняты замечания по геологии и геодезии, архитектурные решения, генплан. С учетом оптимизации объемно-планировочного решения по разделам отопление и вентиляция, архитектурно-строительные решения, смета замечания не сняты. 18.11.2011г. представлены откорректированные чертежи по отоплению котельной, наружный водопровод и канализация, замечания сняты Откорректированный по замечаниям раздел Смета не представлен на рассмотрение
---	--	------------------------------------	-----------------------------	--------------------------	--	---	----------	---

					строительных конструкций	железобетонные, архитектурные решения 17.10.2011 – слаботочные сети, электроснабжение 21.10.2011 – электроснабжение, строительные решения 24.10.2011 – водоснабжение и канализация 25.10.2011 – электроснабжение и автоматизация 28.10.2011 – Общая часть 09.11.2011 – лечебное газоснабжение 10.11.2011 – лечебное газоснабжение 11.11.2011 – водоснабжение и канализация 14.11.2011 – строительные решения 18.11.2011 - отопление и вентиляция котельной, наружный водопровод и канализация		
2	РП " Врачебная амбулатория в ауле Жанкожа Казалинского района Кызылординской области."	Управление строительства Кызылординской области	ТОО «Проммедкон тракт»	20.09.2011 20.09.2011	30.09.2011 - генплан, строительные решения, отопление и вентиляция, тепловые сети, электроснабжение, слаботочные сети, наружное водоснабжение и канализация, геология, геодезия, общая часть, проект организации строительства, смета	30.09.2011 – строительные решения 20.10.2011 – генплан, водоснабжение и канализация, геология, геодезия 02.11.2011 - архитектурно-строительные решения 09.11.2011 – отопление и вентиляция 21.11.2011 – смета 24.11.2011 – электроснабжение, ПОС, смета	Эксп.заключ №14-0414/11 от 30.11.2011г	
3	РП "Врачебная амбулатория в ауле Шаменов Жалагашского района Кызылординской области"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО «Проммедкон тракт»	05.10.2011 05.10.2011	24.10.2011 - генплан, строительные решения, электроснабжение, слаботочные сети, наружное водоснабжение и канализация, геология, геодезия, общая часть, проект организации строительства, смета 25.10.2011 - письмо о ходе корректировки по замечаниям и предложениям экспертизы по разделу водопровод канализация.	27.10.2011 – архитектурно-строительные решения, геология 02.11.2011- водоснабжение и канализация 03.11.2011 – генплан 09.11.2011 – геодезия 21.11.2011 – смета 24.11.2011 – электроснабжение, ПОС, смета 29.11. - Откорректированный раздел наружный водопровод и канализация с ответами.	В работе	Замечания сняты по всем разделам кроме сметной документации. Откорректированная смета находится на проверке у эксперта. Не представлены прайс-листы.
4	РП "Врачебная	Управление	ТОО	04.10.2011	24.10.2011 - генплан, архитектурно-строительные	27.10.2011 –	Эксп.заключ	

	амбулатория в ауле Жахаева Шиелийского района Кызылординской области"	строительства Кызылординской области	«Проммедкон тракт»	04.10.2011	решения, общая часть, электроснабжение, водоснабжение и канализация, проект организации строительства, геология, геодезия и сметная документация	архитектурно-строительные решения, геология, геодезия 02.11.2011 - наружное водоснабжение и канализация 03.11.2011 – генплан 21.11.2011 – смета 24.11.2011 – электроснабжение, ПОС, смета	№14-0411/11 от 29.11.2011г	
5	РП "Врачебная амбулатория в ауле Камыстыбас Аральского р-на Кызылординской области."	Управление строительства Кызылординской области	ТОО «Проммедкон тракт»	24.10.2011 08.11.2011	17.11.2011 – генплан, архитектурно-строительные решения, общая часть, электроснабжение, водоснабжение и канализация, проект организации строительства, геология, геодезия и сметная документация	21.11.2011 - генплан, архитектурно-строительные решения, водоснабжение и канализация, геология, геодезия	Эксп.заключ №14-0424/11 от 05.12.2011г	
6	РП " Врачебная амбулатория в ауле Сулутобе Шиелийского района Кызылординской области."	Управление строительства Кызылординской области	ТОО «Проммедкон тракт»	24.10.2011 08.11.2011	28.10.2011 - генплан, архитектурно-строительные решения, общая часть, электроснабжение, водоснабжение и канализация, проект организации строительства, геология, геодезия и сметная документация	02.11.2011 – архитектурно-строительные решения, наружное водоснабжение и канализация 09.11.2011 - генплан геология, геодезия 24.11.2011 – электроснабжение, ПОС, смета	Эксп.заключ №14-0412/11 от 29.11.2011г	
7	РП " Врачебная амбулатория в ауле Аралькум Аральского района Кызылординской области "	Управление строительства Кызылординской области	ТОО «Проммедкон тракт»	24.10.2011 08.11.2011	28.10.2011 - генплан, архитектурно-строительные решения, общая часть, электроснабжение, водоснабжение и канализация, проект организации строительства, геология, геодезия и сметная документация	02.11.2011 – архитектурно-строительные решения, наружное водоснабжение и канализация 03.11.2011 - генплан геология, геодезия 24.11.2011 – электроснабжение, ПОС, смета	Эксп.заключ №14-0423/11 от 50.11.2011г	
8	РП " Врачебная амбулатория в ауле Аккыр Жалагашского района Кызылординской области"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО «Проммедкон тракт»	24.10.2011 10.11.2011	28.11.2011 - генплан, архитектурно-строительные решения, общая часть, электроснабжение, водоснабжение и канализация, проект организации строительства, геология, геодезия и сметная документация		В работе	Проект на доработке по замечаниям
9	РП " Врачебная амбулатория в ауле Абай Аральского района Кызылординской области"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО «Проммедкон тракт»	24.10.2011 10.11.2011	28.11.2011 - генплан, архитектурно-строительные решения, общая часть, электроснабжение, водоснабжение и канализация, проект организации строительства, геология, геодезия и сметная документация		В работе	Проект на доработке по замечаниям

10	РП «Многопрофильная областная детская больница на 200 коек в г. Кызылорда.»	Управление строительства Кызылординской области	ТОО «Промстройпроект»	19.07.2011 19.07.2011	03.08.2011 – письмо о том, что на данное время не решена оптимизация проекта в части планировочного решения 28.10.2011г. заказчику и проектировщику направлено письмо о ходе доработки объекта и расторжении договора в одностороннем порядке 16.11.2011 – ответ на письмо о проведении совещания с участием экспертов и заказчика	02.11.2011 – письмо о проведении совещания с участием экспертов и заказчика 23.11.2011 - Откорректированные чертежи по разделам АР, ОБ, СС, Часофикация, Охранная сигнализация, ПС, ЭО, ЭМ-1; Согласованные фасад и план 1-го этажа, заключение СЭС, согласование облздрава	В работе	28.09.2011г. и 28.10.2011 года в адрес Заказчика и генпроектировщика направлены письма о ходе экспертизы и проблемах по оптимизации. 23.11.2011 года получены чертежи и ответы по разделам отопление и вентиляция, архитектурные решения, электроснабжение, слаботочные сети. По разделу Отопление и вентиляция и Электроснабжение, Слаботочные сети ответы даны выборочно, на рассмотрении. По разделу Архитектурные решения письменный ответ отсутствует.
11	РП "Строительство медицинского пункта в ауле Жаланащ Аральского района"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО «Промстройпроект»	03.10.2011 03.10.2011	28.10.2011 - общая часть, генплан, архитектурные решения, технологические решения, водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, электроснабжение, геология, геодезия, смета 03.11.2011 - строительные решения,	03.11.2011 - геология	В работе	По представленному разделу геология замечания сняты, остальные разделы на корректировке.

Объекты по программе Ак булак

1	РП "Строительство линии подводки водопровода для жилых домов 8 аулов подключаемых к АСГВ Аральского района Кызылординской области Райым, Ескура, Кызылжар, Шомишколь, Акшатау, Кумбазар, Бекбауыл, Укилисай	ГУ Отдел строительства Аральского района	ТОО "Промстройпроект"	05.10.2011 05.10.2011	31.10.2011 – проект направлен в АО Казахский Водоканалпроект 31.10.2011 - Направлено письмо о несоответствии наименования принятым проектным решениям 23.11.2011 - замечания по разделам ОЧ, НВ, ГП, СМ	10.11.2011- дополнения к проекту (задание на проектирование, сводная смета, ОПЗ) 17.11.2011 – замечания от АО Казахский Водоканалпроект о необходимости предоставления обоснования и расчетов применения труб 01.12.2011 - Откорректированные: Задание на проектирование ПОС, Пояснительная записка, Ответы на замечания по ГП и НВК. Письмо согласования.	В работе	Проект на корректировке согласно замечаний ГП на рассмотрении, ОЧ не снято.
2	РП "Реконструкция внутрипоселковых водопроводных сетей пос. Шиели 3-очереды Шиелийского района в составе Жиделинского группового водопровода"	ГУ "Отдел строительства Шиелийского района"	ТОО "АбзалПроектКонсалтинг"	18.10.2011 18.10.2011	24.11.2011 - Замечания по разделам ОЧ, НВ, КЧ, СМ		В работе	Проект на корректировке согласно замечаний
3	РП "Реконструкция и расширение систем водоснабжения в ауле Бирказан"	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"	02.12.2011 02.12.2011			В работе	ПСД на рассмотрении у экспертов

Объекты по программе топливно-энергетической комплекс

1	РП «Расширение теплоснабжения кента Айтеке би Казалинского района»	«Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области»	ТОО «КЭЛМОСС»	29.07.2011 29.07.2011	12.08.2011 –согласование АО «Казахский Водоканалпроект» 19.08.2011 – Архитектурно-строительные решения, проект организации строительства, Общая часть, генплан 25.08.2011 – теплоснабжение, водоснабжение и канализация 04.10.2011 – письмо о ходе корректировки по разделу электроснабжение 03.11.2011 – выдано письмо напоминание об истечении срока корректировки 25.11.2011 – письмо о не выполнении требований по срокам доработки проектной документации на реконструкцию по замечаниям и предложениям госэкспертизы	02.09.2011 – геология 06.10.2011 - Архитектурно-строительные решения, Общая часть, водоснабжение и канализация, электроснабжение 19.10.2011 – тепловые сети 09.11.2011 – о продлении рассмотрения	В работе	По разделам геология, геодезия, водоснабжение и канализация замечания сняты, разделы строительная часть, технологическая часть на доработке. Рассмотрение по проекту продлено на 2 недели по просьбе генпроектировщика. Выдано письмо -напоминание от 25.11.2011г. о не выполнении требований по срокам доработки проектной документации на реконструкцию по замечаниям и предложениям госэкспертизы	
2	РП "Реконструкция ПС 35/10 кВ "Жанаарык", "Тасбугет", "Районная котельная "	«Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области»	ТОО ЦА НИПИ "ТрансНефть "	31.10.2011 31.10.2011		25.11.2011 - Доукомплектация: Паспорт проекта, ПОС, Сметная документация. Альбом ПС	В работе	Завершена проверка разделов ГП,ЭС,геология и общая часть. Разделы АС, геодезия на проверке. Чертежи ПС Тасбугет и сметная документация представлены на экспертизу 25.11.2011г.АПЗ отсутствует.	
3	РП "Замена силовых трансформаторовТМ-10 на ТМГ-12 и замена кабельных линий с бумажной и пластмассовой изоляцией на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена в целях энергосбережения на 2011-2013гг. в г.Кызылорде"	«Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области»	ТОО ЦА НИПИ "ТрансНефть "	31.10.2011 31.10.2011	18.11.2011 - общая часть, геодезия, электроснабжение, смета 28.11.2011 - АС и ГП	25.11.2011 – Ответы на замечания по ОЧ, СМ и электрика. Задание на проектирование. Доукомплектация сметной документации 28.11.2011 - геодезия	В работе	Выданы замечания по смете (частично), ЭС (частично), геодезии, ГП АС и общая часть. Сняты замечания по разделам геодезия, АС, ГП и общая часть. 25.11.2011 года представлены недостающие материалы по разделам ЭС и СМ. Находятся на проверке.	
Объекты Транспорта:									
1	РП «Строительство путепровода через железнодорожные пути в г.Кызылорда»	Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области.	АО «Геопроект»	07.12.2010 29.04.2011 29.06.2011	09.12.2010 – электроснабжение, смета и тепловые сети Зарегистрировано локальное заключение от 01.03.2011 г.	09.12.2010 – электроснабжение, смета и тепловые сети 15.12.2010 – электроснабжение, смета 16.02.2011 – электроснабжение, водоснабжение и канализация, охрана окружающей среды, смета	В работе	Произведена оплата 30%. 13.05.2011г. направлено письмо о решении заказчиком вопросов о включении не рассмотренных видов работ в задание на проектирование Закрытие объекта не возможно, т.к. он находится в судебном производстве и на контроле партии Нур-Отан 18.10.2011 – направлено письмо о не представлении материалов	

						07.11.2011 – о отсутствии договора между заказчиком и проектировщиком, о возврате документации		для дальнейшего рассмотрения объекта
2	РП "Строительство автомобильной дороги от моста Айтек по улице Токтыбаева до автодороги "Кызылорда-Жалагаш" в пос. Теренозек".	Отдел ЖКХ, ПТ и АД Сырдарьинского района	ТОО "Димаш-Сервис"	02.12.2011 02.12.2011			В работе	ПСД на рассмотрении у экспертов

Объекты опасные и технически сложные:

1	РП «Обустройство месторождения Ащисай. Выкидные линии»	АО НК «Кор»	АО «ГеоКОД»	10.12.2010 10.12.2010	21.12.2010 – все разделы 29.03.2011г. – информация о ходе корректировки 04.08.2011 – письмо об устранении замечаний по разделу ООС	18.01.2011 – инж.изыскания 07.02.2011 – геология 17.03.2011 – электрохимзащита, технол. решения 15.08.2011 – ответы на доп замечания по разделу ООС	Отриц. Эксп.заключ №14-0059/11 от 31.03.2011г.	Представленные разделы на доработке по замечаниям
2	РП «Склад нефтепродуктов ТОО «Гелиос» объемом резервуарного парка 4 400 м3, расположенный в г.Кызылорда.Южная промзона»	ТОО «Гелиос»	ТОО «Казнефтетранс»	01.06.2011 01.06.2011	24.06.2011 – инженерные изыскания, генплан, технологические решения, тепловые сети, отопление и вентиляция, электроснабжение 11.07.2011 – Строительные решения, наружное водоснабжение и канализация, общая часть 17.08.2011 – письмо с напоминанием срока корректировки 07.09.2011 – направлено письмо о ходе корректировки 04.11.2011 – выдано письмо по ходу исполнения корректировки (повторно) и при отсутствии ответов, вынужденного оформления отрицательного заключения 14.11.2011 – комментарии к ответам на замечания	26.07.2011 – отопление и вентиляция, тепловые сети, генплан 26.08.2011 – архитектурно-строительные решения, генплан, технология, наружное водоснабжение и канализация 01.09.2011 – отопление и вентиляция 03.10.2011 – технологические решения 15.11.2011 – согласования по проекту	В работе	Проект на доработке по замечаниям, по представленным на рассмотрение чертежам замечания сняты частично
3	РП «Газоснабжение сжиженным газом завода по производству пищевой соли АО «Аралтуз»в пос.Жаксыкылыш Аральского района Кызылординской области.»	АО «Аралтуз»	ТОО «ИИН»	22.06.2011 22.06.2011	11.07.2011 – геология 15.07.2011 – строительные решения, общая часть, оценка воздействия на окружающую среду, технологические решения, электроснабжение 26.09.2011 – письмо об истечении срока корректировки 04.11.2011 – выдано письмо о ходе корректировки	13.07.2011 – геология 17.10.2011 – общая часть, архитектурно-строительные решения, технологическая часть, электроснабжение 22.11.2011 – письмо об энергообеспечении завода	В работе	По представленные разделы на проверке у экспертов, остальные разделы на доработке.

					проекта			
4	РП " Система водонагнетания на м/р Кумколь Южный. Установка дополнительного бустерного насоса на БКНС-2 м/р Кумколь Южный."	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"	26.08.2011 26.08.2011	14.09.2011 – строительные решения, электроснабжение, охрана окружающей среды, геодезия, технология, автоматизация технологических процессов 07.11.2011 – выдано письмо напоминание об истечении срока корректировки	14.10.2011 – согласования 08.11.2011 – технологические решения, строительные решения, геодезия, охрана окружающей среды 18.11.2011 – электрическая часть 30.11.-2011 - Откорректированные строительная часть, расчет фундамента с ответами.	Эксп.заключ №14-0415/11 от 30.11.2011г	
5	РП "Обустройство месторождения Ащисай. Выкидные линии с обустройством скважин №313, 314, 315, 316, 246, 251, 242, 243 с подъездными дорогами".	АО НК "Кор"	АО "ГеоКОД"	11.11.2011 11.11.2011			В работе	ПСД на рассмотрении у экспертов
6	РП "Обустройство месторождения Ащисай. Выкидные линии с обустройством скважин №226, 247, 248, 316, 250, 253 с подъездными дорогами"	АО НК "Кор"	АО "ГеоКОД"	14.11.2011 14.11.2011			В работе	ПСД на рассмотрении у экспертов

Примечание: по объектам, находящиеся на контроле у Администрации Президента, Правительства, Агентства по делам строительства и ЖКХ РК отсутствуют на рассмотрении в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»
Исп. Абдуллина Г.А..