

**Перечень  
предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, находящейся на рассмотрении  
в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»  
(по состоянию на «14» марта 2011 года)**

№	Наименование документации	Заказчик	Генпроектировщик	Дата заключения договора	Дата выдачи замечаний экспертизы по разделам	Дата представления ответов на замечания	Дата выдачи экспертного заключения и результаты проведения экспертизы	Примечание
				Дата начала экспертных работ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>По программе «Объекты образования»</b>								
1	Профессионально - техническая школа на 600 мест с общежитием на 200 мест в районе СПМК-70 г. Кызылорды	Управление строительства Кызылординской области	Центр градостроит-го проекта	22.10.2010 28.10.2010	15.11.2010 – ГП, АР, ТХ, геология, геодезия, ЭС, СС, ВК, НВК, ОВ, ТС, ООС 29.11.2010 - конструктивные решения и расчет конструкции 18.12.2010 - ПОС	17.01.2010 – письмо проектной организации о сроке предоставления откорректированных чертежей и ответов до 15.03.2010года	В работе	Локальные замечания по разделам ГП, АР, ТХ, геодезия, геология, ВК, НВК, ЭС, СС, ОВ, ТС, ООС отправлены генпроектировщику по факсу и электронной почте 17.11.2010г. Замечания по разделу конструктивная (расчет конструкции) выданы 29.11.2010года. По ПОС отправлен 22.12.2010г. Заключение соответствующих служб по РП имеются (до оптимизации). Получено письмо от генпроектировщика о предоставлении полного комплекта откорректированного ПСД к 15.03.2011 г. №000004 от 17.01.2011г. 01.02.2011 года получена первоначальная сводная смета (без объектной и локальных смет) до оптимизации по

							электронной почте. 08.02.2011 года по электронной почте получено обоснование (пояснение) по конструктивным решениям в соответствии с выданными замечаниями. Генпроектировщик предоставил письмо о продлении с Заказчиком срока проектирования до 01.04.2011 года (письмо генпроектировщика №000004 от 17.01.2011г.).
2	РП "Строительство столовой к зданий школы №210 в пос. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области	СШ №216 в пос. Теренозек	ТОО "Ондіріс"	04.02.2011 04.02.2011	28.02.2011 – ЭС, геология, ВК 05.03.2011 – ОЧ, геология, ОВ, ТС, ВК, НВК, ЭС 11.03.2011 - геология		В работе В работе с 09.02.11 года, Находится на корректировке разделы: Общая часть, НВК, ВК, электрика, геология, ТС, ОВ, от 05.03.2011г. разделы: строительная часть , ГП, ТХ, ПОС, АР, сметная часть от 11.03.2011г. После корректировки сняты разделы геология от 11.03.2011г. Отчет по геодезии не представлен на рассмотрение.

**По программе «Ак-булак»**

1	РП " Строительство Жиделинского группового водопровода и веток подключения к нему от НПС №5 (ПК 282+70) до населенного пункта Бирлестик по Шиелйскому району в Кызылординской области " 2 этап.	ГУ "Отдел строительства Шиелйского района"	ТОО "АбзалПроектКонсалтинг"	22.02.2011	24.02.2011 – ОЧ, геодезия, геология, ГП, НВ, КС, СМ	28.02.2011 - ОЧ, геодезия, геология, ГП, НВ, КС, СМ	Эксп. заключ №14-0043/11 от 28.02.2011г.	
---	---	--	-----------------------------	------------	---	---	--	--

	1. Строительство внутрипоселковой разводящей сети н.п. Байгекум. 2. Реконструкция внутрипоселковой разводящей сети н.п. Бидайколь. 3. Реконструкция внутрипоселковой разводящей сети н.п. Алгабас.			22.02.2011				
<b>По программе топливно-энергетический комплекс</b>								
1	РП Газоснабжение здания ГУ по организации работы штабов при чрезвычайных ситуациях в 3 укр. квартале в г. Кызылорде	Управление по МП ГО, ОП и ЛАиСБ КО	ТОО "Бак Нурлы Газ"	10.12.2010 13.12.2010	15.12.2010 - газоснабжение, охрана окружающей среды, смета 14.01.2010 - письмо о выдачи отрицательного заключения из за непредставления и откор. ПСД в срок	07.02.2011- письмо от заказчика о продлении срока корректировки до 17.02.2011 18.02.2011 – тех. заключение	В работе	Поступило письмо от 07.02.2011г. №06.01-89 о продлении срока по предоставлению необходимой документации до 17.02.2011г. Представлено техзаключ. паспорт котла. Было выдано письмо о представлении недостающих документов и о представлении откорректированных чертежей от 15.01.11г., Откорректированные чертежи замечаниям не представлены. Выданы замечания по разделам ГС, ОЧ, СМ, а остальные разделы геодезия, ЭС, АС и внутреннее газоснабжения для рассмотрения не представлены.
<b>По объектам Транспорта:</b>								
2	РП "Строительство путепровода через железно дорожные пути в г. Кызылорда"	Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области.	АО "Геопроект"	07.12.2010 --	09.12.2010 – ЭС, смета и ТС	09.12.2010 – ЭС, смета и ТС 15.12.2010 – ЭС, СМ 16.02.2011 – ЭС, ВК, ООС, СМ	В работе	По всем разделам выданы замечания от 09.12.2010 г., Выполнена проверка по всем разделам проекта. Зарегистрировано локальное заключение от 01.03.2011 г.
<b>по опасным и технически сложным объектам:</b>								
1	Строительство АЗС №4 на 450 з/сутки по ул. Букейхана в г. Кызылорде	ТОО "Гелиос"	ТОО "Казнефтетранс"	27.10.2010 11.11.2010	30.11.2010 - ГП, АС, АР, ОВ, ЭС, СС, ВК, НВК, ТХ и	12.01.2011 – АС, ВК, ОВ 25.02.2011- геология	Эксп. заключ №14-0043/11 от 28.02.2011г.	

					геология	28.02.2011 - ГП,АР,ЭС,СС,ТХ		
2	РП "Обустройство месторождения Ащисай. Выкидные линии"	АО НК "Кор"	АО "ГеоКОД"	10.12.2010 10.12.2010	21.12.2010 – все разделы	18.01.2011 – инж.изыскания 07.02.2011 - геология	В работе	По всем разделам выданы замечания, инж.-геол. и инж.-геод. изыскания сняты, ГП, ТХ, Общ. часть, ООС не представлены после корректировки. Проектные решения ещё на доработке, из-за недостаточности исходных данных (запрос ген-проектировщика заказчику представлен).
3	РП "Установка дополнительного БИЛ на ППН м/р Арысқум"	АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	04.02.2011 03.02.2011	09.02.2011 - геология геодезия, ГП, ЭС и КИПиА 24.02.2011 – ОЧ,КС,ТХ,ООС	11.03.2011 – геодезия, ТХ, ЭС,ООС,ГП,АС, ОЧ	В работе	Выданы замечания по всем разделам. После корректировки представлены разделы: геодезия, технология, электрика, ООС, ГП, строительная и общая части от 11.03.2011г. Сняты разделы геодезия и технология, генплан. Раздел ЭС не снят: не полностью представлены листы. КС, ООС находится на рассмотрении после корректировки.
4	РП "Модернизация системы водонагнетания на м/р Кызылкия. Нагнетательная линия от БКНС до скважин 202,200. Нагнетательная линия от скважины 25 до скважины 35"	АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	11.02.2011 11.02.2011	14.02.2011 – ТХ, ООС 22.02.2011 – геодезия, ГП	22.02.2011 – ОЧ, ТХ, ООС 28.02.2011 – ОЧ, ГП, геодезия, ООС	Эксп.заключ 14-0041/11 от 28.02.2011г.	
5	РП "Обустройство месторождения "Ащисай". Подводящий нефтепровод месторождения Ащисай АО НК "Кор", к системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" на ГПНС "Кумколь"	АО НК "Кор"	АО "ГеоКОД"	11.02.2011 11.02.2011	--	--	В работе	Рассмотрены разделы ГП, НВК, ЭС, инженерные изыскания. Разделы ТХ и АС на рассмотрении. Основной раздел ТХ с 15.02.2011г. на рассмотрении у эксперта. По составу проекта объект крупный, состоит из нескольких сооружений.
6	РП "Корректировка проекта "Расширение вахтового поселка на м/р Акшабулак"	ТОО СП "Казгермунай"	ТОО "Акат Мунай Сервис"	09.02.2011 08.02.2011	03.03.2011 – ВК,НВК	--	В работе	В работе с 09.02.11. Все замечания выданы разделы ГП, АР, ЭС, ПС, общая часть и АС, сметная документация от

								25.02.2011г. Не было первоначальных чертежей по НВК и ВК столовой, получено по электронке от 25.02.2011г. замечания выданы от 02.03.2011г.
7	РП Система сбора нефти с эксплуатационных скважин и ДНС на м/р "Южный Карабулак"	ТОО "Сагус-Ойл"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	01.03.2011 28.02.2011	03.03.2011 – ООС, ЭС	--	В работе	Выданы замечание по разделам ООС и ЭС от 03.03.11г. На рассмотрении разделы ТХ, ГП, АС с 10.03.2011г, геология и геодезия - с 11.03.2011г.

**Примечание:** по объектам, находящиеся на контроле у Администрации Президента, Правительства, Агентства по делам строительства и ЖКХ РК отсутствуют на рассмотрении в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»  
Исп. Бурибаева А.Т.