

**Перечень**  
**предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, находящейся на рассмотрении**  
**в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»**  
**(по состоянию на «2» августа 2010 года)**

№	Наименование документации	Заказчик	Генпроектировщик	Дата заключения договора	Дата выдачи замечаний экспертизы по разделам	Дата представления ответов на замечания	Дата выдачи экспертного заключения и результаты проведения экспертизы	Примечание
				Дата начала экспертных работ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>по Дорожной карте:</b>								
1	Газовая транспортная котельная установка здания городской больницы по ул. Абуова 31, в г. Кызылорда	Кызылординская городская больница	ТОО «Жоба»	27.05.2010	28.05.2010г.- ГП, КС, ГС, ВК, ТС,ЭЛ, смета	--	В работе	Проект на корректировке. На согласовании с эксплуатирующей организацией.
				27.05.2010				
2	Капитальный ремонт СШ №216 им. К.И.Сагпаева в кенте Айтекеби Казалинского района Кызылординской области. Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	Средняя школа №216	ТОО "ПроектДизайнКурьлыс" Казалинский филиал	03.02.2010	05.02.20010-ОЧ,ПС,СМ	23.02.2010г.- ПС,СМ,ОЧ	В работе	Объект на выдачу заключения, не регистрируется из за не соблюдение заказчиком условий договора
				03.02.2010				
3	Капремонт СШ №129 в а.Ширкейли Сырдарьинского района. Миницентр на 48 мест	СШ №129	ТОО "КызылордаЖобаКурьлыс"	02.07.2010	21.07.2010	23.07.2010-АР, АС, ОВ, ГП 26.07.2010 – представлен раздел ТХ 12.08.2010 – АС, ответы	В работе	Рассмотрены все разделы от 21.07.10г. После корректировки сняты разделы ОВ, НВК, ВК от 29.07.10г. Находится на повторной доработке после корректировки разделы: АР, ГП, ТХ, от 28.07.10г. Не представлены разделы после корректировки сметная часть, ЭЛ. после корректировки АС - замечания.
				02.07.2010				

**По программе Питьевая вода**

1	Реконструкция головных водозаборных очистных сооружений в пос. Тасбугет. Наружные сети. Электротехническая часть.	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	24.06.2010	30.07.2010г. – Оч, ТХ, ГПиТ, КС, СМ	--	В работе	Выданы замечания по всем разделам Проект на корректировке.
				24.06.2010				
2	Головные водозаборные и водоочистные сооружения в пос. Тасбугет. Продолжение водовода в две нитки от фильтровальной станции №1 до фильтровальной станции №2. Строительство водовода от фильтровальной станции №2 до РЧВ	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	24.06.2010	29.07.2010г. – Оч, ТХ, ГПиТ, СМ	--	В работе	Выданы замечания по всем разделам Проект на корректировке.
				24.06.2010				
3	Реконструкция существующих водопроводно-канализационных сооружений и сетей г. Кызылорда до 2015 года, I-очереди, II-этапа. Реконструкция водовода по ул. Шукурова от ул. Байконыр до ВК ул. Алатау	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	24.06.2010	16.07.2010- Оч, ТХ, СМ 26.07.2010 - ГПиТ, КС	04.08.2010- ВК, ответы на замечания 19.08.2010 – ГП, СМ, АС, ответы 23.08.2010 – ПЗ, Оч, ГП, ВС, СМ	Эксп.заключ №14-0216/10 от 23.08.2010	
				24.06.2010				
4	"Реконструкция самотечной канализации по ул Бегим ана от ж/д № 9,10,12,12а ул. Ауэзова до КК ул.Сулейменова"	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	07.07.2010	16.07.2010 - Оч, ГПиТ, ТХ, СМ	--	В работе	Выданы все замечания. Проект на корректировке у проектировщиков
				07.07.2010				
5	"Реконструкция канализационных сетей жилого дома по ул Сулейменова № 64"	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	07.07.2010	16.07.2010 - Оч, ТХ, СМ	--	В работе	Выданы все замечания. Проект на корректировке у проектировщиков
				07.07.2010				
6	Расширение водопроводной сети до ул. Рахменши н.п. Жетиколь Сырдарьинского района	Отдел ЖКХ, ПТ и АД Сырдарьинского района	ТОО "ПроектДизайнКурьлыс" Сырдарьинский филиал	03.07.2010	16.07.2010 - Оч, Геод, ГПиТ, ТХ, КС, СМ	06.08.2010 – ВК, СМ, ЭС	В работе	Выданы все замечания. Проект на корректировке у проектировщиков раздел ТХ снят
				03.07.2010				
7	Реконструкция систем водоснабжения в н.п. Шаменова Жалагашского района Кызылординской области	ГУ "Отдел строительства Жалагашского района"	ТОО "Проектсервис"	20.07.2010	10.08.2010 – все разделы	20.08.2010 - АС,ГП,ВК,ОВ,ЭС, внутрипоселковые сети и ответы на замечания по АС,ГП,ВК,ОВ,ЭС, внутрипоселковые сети, СМ, геодезии	В работе	Выданы все замечания. Проект на корректировке у проектировщиков
				20.07.2010				

8	Реконструкция систем водоснабжения в н.п. Каракеткен Жалагашского района Кызылординской области	ГУ "Отдел строительства Жалагашского района"	ТОО "Проектсервис"	20.07.2010	10.08.2010 – все разделы	16.08.2010 – ГП, внутрипоселковые сети, АС, ОВ, ЭС, СМ, ответы	Эксп.заключ №14-0215/10 от 23.08.2010	
				20.07.2010				
9	Расширение и реконструкция водопроводно-канализационных сетей и сооружений в г. Кызылорда до 2015 г» I – очередь II – этап. внутриквартальных сетей ж/д №2, 4 по ул. Токмаганбетова, ж/д №20 ул. Казыбек би, по ул. Токмаганбетова до КНС №3	ГУ «Городской отдел строительства»	ТОО «Казнефтегазконсалтинг»	20.07.2010	11.08.2010- геология, ОЧ, ГПиТ, ТХ, СМ	19.08.2010 – отчет по геодезии	В работе	Выданы все замечания. Проект на корректировке у проектировщиков
				20.07.2010				
10	Расширение и реконструкция водопроводно-канализационных сетей и сооружений в г. Кызылорда до 2015 г» I – очередь II – этап. Реконструкция самотечной канализации 3-го квартала от жилых домов №1-5, 8, 9 и от рынка Отрар до КНС №40	ГУ «Городской отдел строительства»	ТОО «Казнефтегазконсалтинг»	20.07.2010	11.08.2010- геология, геодезия, ОЧ, ГПиТ, ТХ, СМ	--	В работе	Выданы все замечания. Проект на корректировке у проектировщиков
				20.07.2010				
11	Расширение и реконструкция водопроводно-канализационных сетей и сооружений в г. Кызылорда до 2015 г» I – очередь II – этап. Реконструкция самотечной канализации внутриквартальных сетей ж/д №26, 28, 32 по ул. Желтоксан до КНС №4	ГУ «Городской отдел строительства»	ТОО «Казнефтегазконсалтинг»	20.07.2010	11.08.2010- геология, ОЧ, ГПиТ, ТХ, СМ	23.08.2010 – НК, ГП, ПЗ, ОЧ, ответы на замечания	В работе	Выданы все замечания. На рассмотрении с 23,08,2010 разделы ГП, НК, ОЧ
				20.07.2010				
12	Расширение и реконструкция водопроводно-канализационных сетей и сооружений в г. Кызылорда до 2015 г" I- очередь II - этап. Реконструкция самотечной канализации от колодца гасителя станции диагностики ГАИ до КНС №15	ГУ «Городской отдел строительства»	ТОО «Казнефтегазконсалтинг»	06.08.2010	11.08.2010- геология, ОЧ, ГПиТ, ТХ, СМ	--	В работе	Выданы все замечания. Проект на корректировке у проектировщиков
				06.08.2010				

<b>по программе «Жилищная программа»:</b>								
1	Строительство многоквартирного жилого дома в г. Аральске Кызылординской области. 3 дома	ГУ "Отдел строительства Аральского района"	ТОО Градархпроект	13.08.2010 13.08.2010	18.08.2010 – ОЧ, ГП, геология, АР, АС, НВК, ВК, ЭО, СМ	--	в работе	Выданы все замечания 18.08.10 замечания, ОЧ, ГП, геология, геодезия, ОВ, ВК, ЭО, АР, АС, СМ до 01.09.10
<b>По программе Строительство и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г. Кызылорда 2010 год</b>								
1	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г. Кызылорда 2010 год. Водоснабжение	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "АбзалПроект-Консалтинг"	16.07.2010 16.07.2010	23.07.2010 - ВК, ОЧ, СМ	26.07.2010 – СМ, 02.08.2010-отчет по геологии 03.08.2010 – СМ, 05.08.2010 – геодезия, согласованные чертежи	Эксп.заключ №14-0208/10 от 10.08.2010	
2	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г. Кызылорда 2010 год. Гравийные дороги.	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "АбзалПроект-Консалтинг"	20.07.2010 20.07.2010	23.07.2010 – ОЧ, АД, геодезия, геология, СМ	02.08.2010 – геология 05.08.2010 – геодезия, согласованные чертежи 06.08.2010-откорр.чертежи, СМ	Эксп.заключ №14-0209/10 от 12.08.2010	
<b>по программе «Строительство и реконструкция объектов образования»</b>								
1	Строительство школы на 150 мест в пос. Саксаульск Аральского района Кызылординской области	Отдел строительства Аральского района Кызылординской области	ТОО "Южказэкопроект"	15.07.2010 15.07.2010	19.07.2010 – геология, геодезия 26.07.2010 - ОЧ, КС, НВК, ВК, ТМ, ТС, ОВ, ЭС, СС 04.08.2010- ГП, АР, ТХ, СМ	23.07.2010- геология, геодезия 20.08.2010 – АС, ВК	В работе	Замечания выданы 26.07.2010г. на доработку до 12.08.2010г. по устному сведению разработчика объекта доработанные чертежи по разделу КС и расчеты фундаментов высланы 20.08.2010г. остальные разделы на доработке и будут представлены в ближайшее время

**По программе «Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность»**

1	Строительство здания РОВД по ул. Абылхайыр хана в г. Аральске Кызылординской области	ГУ "Управление строительства Кызылординской области"	ТОО "Sreda"	06.08.2010г.	19.08.2010 - Общая часть, геол, геодез, ГП, АР, ОВ, ТС, НВК, ВиК, ЭО 20.08.2010 - АС, ТХ, СМ, ООС	10.08.2010 – ЭС, ПЗ, штатное расписание, ОВОС 16.08.2010 – СМ 19.08.2010 – наружные сети электроснабжени я, согласования, задание на проектирование	В работе	19.08.2010: представлены разделы ПС, ЭС, СС, согласования ЧС и экологии- выданы замечания по разделам общая часть, геод, геолог, АР, ОВ, ВК, НВК, ЭО (освещение), ТС. 20.08.2010: не представлены чертежи ЭО(эл. оборудование), раздел ПОС, локальные сметы по ОВ, ЭО, ПС, ЭС, СС, сводный сметный расчет- выданы замечания по ГП, АС, ТХ, СМ.
				06.08.2010г.				

**по объектам, находящимся на контроле у Администрации Президента:**

1	Цех по производству цельномолочной продукции мощностью 30 тонн/смену в кенте Айтеке би Казалинского района	АО "РЗА"	ТОО "Проектсервис"	12.05.2009	24.05.2010г. по всем разделам	10.06.2010 - АС, ТХ, ГП, ГС, НВК, ЭС, ОВ, ВК, ПС, отчеты по геодезии и геологии, смета	Экспертное заключение 14- 0125/10 от 15.06.2010г.
				12.05.2009			
2	Строительство хлебзавода производительностью 30 тонн хлебобулочных изделий в сутки в г. Кызылорда	ТОО "Шапагат Сут"	ТОО "АбзалПроектКонсалтинг"	24.05.2010	01.06.2010г.- по всем разделам 10.06.2010 - ТХ	17.06.2010-- ГП, АС, ГС, НВК 18.06.2010-- АС,ГС, ТХ 23.06.2010 – геология, геодезия, смета	Заключение №14-0137/10 от 25.06.2010г.
				24.05.2010			

**по опасным и технически сложным объектам:**

1	Нагнетальная линия от ВРП-01 до скважины 2045 на месторождении Кумколь	АО "ПетроКазахстан КумкольСервис" Департамент капитального строительства и проектирования	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	02.07.2010	16.07.2010 - Общая часть, Геодезия, ТХ, КИПиА, ООС	20.08.2010 - ВС, отчет геодезии и ответы на замечания по ООС, ВС, отчету геодезии, представлены копии	Экспертное закл. №14-0214/10 от 23.08.2010г.
				02.07.2010			

						согласований и заключения экологии		
2	Система диспетчеризации газообнаружения ЦППН на месторождении Кумколь	АО "ПетроКазахстан КумкольСервис" Департамент капитального строительства и проектирования	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	02.07.2010 02.07.2010	26.07.2010 - общая часть, АСС, АСУТПС	04.08.2010 – АТХ, ответы	Экспертное закл. №14-0211/10 от 13.08.2010г.	
3	«Обустройство месторождения Сарыбулак»	АО "СНПС-АЙ ДАН МУНАЙ"	ТОО "Проектный институт "ОPTIMUM"	08.07.2010 08.07.2010	19.07.2010 – геол, геод 30.07.2010 – ТХ, ОВ, ЭС, ВК, ОВОС, КС, ОЧ	02.08.2010 – отчет по геологии и геодезии 23.08.2010 - Представлены постановления акимата на разрешение строительства и землепользования	В работе	все замечания по проекту выданы - 30.07.2010 на доработку до 16.08.2010г. замечания по изысканиям сняты - 02.08.2010г. по устному сведению разработчика - на завершении по замечаниям экспертизы, кроме вопроса касательно стадии проектирования
4	Электроснабжение ВЛ-6 от подстанции ПС-110/6 кВ "Кумколь-2" до Блочной насосной станции №6 (БКНС-6)	АО "Тургай Петролеум"	ТОО "Акпан 2003"	16.07.2010 16.07.2010	23.07.2010 - письмо о вхождении разделов в состав проекта	20.07.2010 - все разделы	В работе	Разделы по инженерным изысканиям откорректированы. Заказчику и проектировщику отправлено письмо о том, что рассмотренные разделы войдут в состав экспертного заключения рабочего проекта.
5	Строительство АЗС на 450 з/сутки по адресу г. Кызылорда ул. Торайгырова б/н	ТОО "Sinooil"	ПРОЕКТНО-Строительная фирма	16.07.2010 16.07.2010	13.08.2010 - ОЧ, геологические изыскания, ГП, ТХ, АС, ОВ, ВК и ЭС	--	В работе	все замечания выданы на доработку до 26.08.2010
6	Топливозаправочный пункт - (АЗС), размещенного на месторождении "Ащисай" предприятия АО НК "КОР".	АО НК "Кор"	ТОО СК "ТОЛА-СТРОЙ"	14.07.2010 14.07.2010	11.08.2010 – все замечания	--	В работе	Выданы все замечания. Проект на корректировке у проектировщиков
7	Расширение линий электроснабжения 6 кВ на м/р Акшабулак	ТОО СП Казгермунай	ТОО "Теплотехникс"	23.07.2010 23.07.2010	03.08.2010 - ОЧ, план трассы, КС, ТХ	03.08.2010 – отчеты по геологии и	В работе	в связи с недоработкой разделов оформляется письмо о ходе доработки

					СМ, ПОС, ГПиТ, 11.08.2010 – изыскания 20.08.2010 - ход доработки	геодезии 18.08.2010 - ЭС с ответами на замечания, представлены согласования ЧС, СЭС, экологии, копия отчета геодезии, тех. условие на ЭС, АПЗ		объекта
8	Расширение линий электроснабжения 6 кВ на м/р Нуралы	ТОО СП Казгермунай	ТОО "Теплотехник"	23.07.2010 23.07.2010	05.08.2010 - ОЧ, план трассы, КС, ТХ СМ, ПОС, ГПиТ, 11.08.2010 – изыскания 20.08.2010 - ход доработки	03.08.2010 – отчеты по геологии и геодезии 18.08.2010 - ЭС с ответами на замечания, представлены согласования ЧС, СЭС, экологии, копия отчета геодезии, тех. условие на ЭС, АПЗ	В работе	в связи с недоработкой разделов оформляется письмо о ходе доработки объекта

**Примечание:** по программам «100 школ, 100 больниц» ПСД и объекты с заявленной стоимостью свыше 500 млн.тг. в базовых ценах 2001 года отсутствуют на рассмотрении в ДГП «Кызылордагоскспертиза»  
Исп.Абдуллина Г.А..