

**РМК «Мемсарптама»
2010 жылдың «05» сәуір бұйрығының
1-ші қосымшасы**

**«Қызылорда аемсарптама» ЕМК қарауындағы жоба алдындағы, жоба-сметалық құжаттарының тізімі
(2011 жылдың «03» мамыр жағдайында)**

№	Құжаттама аты	Тапсырысшы	Бас жобалаушы	Келісім шарт жасалған күні	Бөлімдер бойынша ескертүлер берілген күн	Ескертүлерге жауап берілген күн	Сараптама қорытынды сы берілген күн және сараптама жүргізу нәтижелері	Өзге мәлімдемелер
				Сараптама жұмыстарын ың басталған күні				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Білім объектітері бағдарламасы бойынша								
1	Қызылорда қаласындағы СПМК-70 аумағындағы 200 орындық жатақханасы бар 600 орындық кәсіптік-техникалық мектеп құрылысы	Қызылорда облысының құрылыс басқармасы	Қала құрылыс жобасының орталығы	22.10.2010 28.10.2010	15.11.2010 – БЖ, СҚШ, ТХ, геология, геодезия, ЭЛ, ӘЖ, СҚ, ССК, ЖЖ, ҚОЖ 29.11.2010 – конструкторлық шешімдер және конструкция есептері. 18.12.2010 - ҚҰЖ	17.01.2010 – жобалау мекемесінің түзетілген сызбалар мен жауаптарды 15.03.2011ж дейін әкеліп тапсыру мерзімі туралы хаты 16.03.2011 – СҚ, ЖЖ, СҚК, ӘҚ, ТБҚ, ТХ	29.03.2011ж №14-0054/11 Кері сараптамалық қорытынды	ЖСҚ арнайы дайындалған қорытынды ескертпелері бойынша түзетілуде.
оның ішінде оңтайландыру нысандары бойынша:								
2	"Қызылорда қаласындағы 500 орынға арналған қазақ-түрік лицейі. Түзету"	Қызылорда облысының құрылыс басқармасы	"Казархстрой" ЖҚК ЖШС	16.03.2011 16.03.2011	18.03.2011 - БЖ, СШ, СҚ, Жылу желілері, ЖЖ, СҚК, ӘҚ, ӘТЖ 05.04.2011 - СМ	11.04.2011 – СШ 13.04.2011- ТХ 15.04.2011 - БЖ, ӘТЖ, ӘЖ, ӘМ, эскиздік жоба, ескертпелерге жауаптар. 22.04.2011 – жартылай ТХ	Жұмыс барысында	18.03.2011ж басжобалаушы «Казархстрой» ЖҚК ЖШС-небарлық бөлімдерден ескертпелер берілді. Сметадан 05.04.2011ж. берілді. Түзетілген сызбалар мен жауаптар 06.04.2011ж. тек СШ бөлімінен (оқу және спорт корпусы) алынды. СШ

3	«Қызылорда облысы Қазалы ауданы Әйтеке би кентінде 140 орындық бала бақшасының құрылысы» ЖЖ	Қызылорда облысының құрылыс басқармасы	«Проектсервис» ЖШС			28.04.2011 – ЖЖ, СҚК, ССҚК	18.04.2011ж. 14-0074/11 сараптамалық қорытынды	бөлімінен 11.04.2011ж. жатын корпусы бойынша, 13.04.2011ж. тамақ дайындайтын блок бойынша әкелінде. Оқу және спорт корпустары бойынша ескертпелер шешілді. 28.04.2011ж. оқу және жатын корпустарының ЖЖ, СҚК, ССҚК бөлімдері бойынша жауаптар мен түзетілген сызбалар ұсынылды.
				08.04.2011	11.04.2011 – СШ, СҚ, СҚК, БЖ, геодезия, геология, ЖЖ, ҚҰЖ, ППМ, СМ, ӘТЖ, ТХ, ТЭК, ЭЖ	12.04.2011 – СМ, барлық бөлімдер бойынша жауаптар		
				08.04.2011				
4	«Қызылорда облысы Арал ауданы Арал қаласындағы 300 орындық мектеп». Түзету ЖЖ	Қызылорда облысының құрылыс басқармасы	«Құрылысқонсалтинг ҰО» АҚ ҚОФ	08.04.2011	08.04.2011 - СШ, СҚ, СҚК, БЖ, геодезия, геология, ЖЖ, ҚҰЖ, ППМ, СМ, ӘТЖ, ТХ, ТЭК, ЭЖ	11.04.2011 – ЖБ, СШ 13.04.2011 – геология 14.04.2011 – СМ 15.04.2011 – БЖ 20.04.2011 – БЖ, ЖҚ, ССҚК, СЭЖ, СҚ, ТХ, ЖЖ, СҚК, ЭҚ, СМ	20.04.2011ж. 14-0075/11 сараптамалық қорытынды	
				08.04.2011				
5	«Қызылорда облысы Шиелі ауданы Шиелі кентіндегі 1200 орындық мектеп» ЖЖ	Қызылорда облысының құрылыс басқармасы	«Инженерные изыскания и К» ЖШС	14.04.2011	08.04.2011 – көлемдік-жайғасытру шешімдері бойынша ескертпелер	22.04.2011 – БЖ, ЖҚ, ССҚК, СЭЖ, СҚ, ТХ, ЖЖ, СҚК, ЭҚ, СМ	25.04.2011ж. 14-0077/11 сараптамалық қорытынды	
				14.04.2011				
6	«Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Қызылтам ауылында 100 оқушыға арналған мектеп» ЖЖ	Управление строительства Кызылординской области	«Проммедконтракт» ЖШС	15.04.2011		18.04.2011 – СЭҚБ қорытындысы, келісілген қасбет. 20.04.2011 – СМ, Қоршаған ортаға әсер етуді бағалау 27.04.2011 – ҚҰЖ 29.04.2011 – ЖЖ, СҚК, жылу механикасы	Жұмыс барысында	27.04.2011 – барлық ескертпелер берілді, жоба түзетілуде; 29.04.2011 – түзетілген ЖЖ, СҚК, Жылу механикасы бөлімдері ұсынылды.
				15.04.2011				

7	«Қызылорда облысы Сырдария ауданы Шаған ауылындағы 900 орындық мектеп құрылысы» ЖЖ	Қызылорда облысының құрылыс басқармасы	«Ақ-Ниет» СЖБ ЖШС	15.04.2011 15.04.2011	19.04.2011 – БЖ, СШ	21.04.2011 – ЖБ, ЖҚ, СМ 29.04.2011- смета	29.04.2011ж. 14-0092/11 сараптамалық қорытынды	
	8	«Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Келінтөбе елді мекенінде 90 орындық бала бақша құрылысы» ЖЖ	Қызылорда облысының құрылыс басқармасы	«АбзалПроектКонсалтинг» ЖШС	20.04.2011 20.04.2011	27.04.2011 – СҚ, ӘТЖ, ЭҚ, геология, геодезия	Жұмыс барысында	27.04.2011 - СҚ, ӘТЖ, ЭҚ, геология, геодезия бөлімдері бойынша ескертпелер берілді. Құрылыс ауданының сейсмикалық жағдайы ескерілмегендіктен жоба қайта өңдеуді қажет етеді. Қалған бөлімдері тексеріліп жатыр.

Отын-энергетикалық кешені бағдарламасы бойынша

1	Қызылорда қаласының 3 ірілендірілген кварталындағы «Төтенше жағдайдағы штабтар жұмыстарын ұйымдастыру жөніндегі» ММ-нің ғимаратын газбен қамту	Қызылорда облысының жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс, авариялармен дүлей зілзалалардың алдын алуды және жоюды ұйымдастыру басқармасы	«Бак Нурлы Газ» ЖШС	10.12.2010	15.12.2010 – ГҚ, ҚОҚ, СМ 14.01.2010 – мерзімінде түзетілген ЖСҚ әкелінбегені үшін кері қорытынды беру туралы хат	07.02.2011 – тапсырысшының түзету мерзімін 17.02.2011 жылғы дейін ұзарту туралы хаты 18.02.2011 – техникалық қорытынды	Жұмыс барысында	07.02.2011ж. қажетті құжаттамаларды тапсыру мерзімін 17.02.2011 жылға дейін ұзарту туралы №06.01-89 хат келді. Қазандықтың техникалық қорытындысы, паспорты ұсынылды. 15.01.2011ж берілген түзетілген сызбаларды және жетіспейтін құжаттарды ұсыну туралы хат берілді. Түзетілген сызбалар ұсынылмады. ГҚ, ЖБ, СМ бөлімдерінен ескертпелер берілді, қалған геодезия, ЭҚ, СҚ және ішкі газбен қамту бөлімдері қарауға ұсынылмады.
				13.12.2010				

Көлік нысандары бойынша:

1	Қызылорда қаласындағы темір жолдар арқылы өтетін жол өткелінің құрылысы. (Түзету)	Қызылорда облысының ЖТ и АЖ басқармасы	«Геопроект» АҚ	07.12.2010	09.12.2010 – ЭЛ, смета және ЖҚ	09.12.2010 – ЭЛ, смета және ЖҚ 15.12.2010 – ЭЖ, СМ 16.02.2011 – ЭҚ, СҚ, ҚОҚ, СМ	Жұмыс барысында	16.02.2011ж ұсынылған түзетілген бөлімдер қайтадан басжобалаушыларда түзетуде жатыр. Жобаның барлық бөлімдеріне тексерулер жүргізілді. 01.03.2011ж. локалды қорытынды тіркелді. Төлем жүргізілмеген.
				--				

«Ақбұлақ» бағдарламасы бойынша

1	«Қызылорда облысы Қазалы ауданы Ақсуат елді мекеніндегі тұрғын үйлерге су құбырын жеткізу желілерінің құрылысы» ЖЖ	«Қазалы ауданының ТКШ, ЖК және АЖ бөлімі» ММ	«ҚызылордаВодГа зпроект» ЖШС	08.04.2011	12.04.2011 – ЖБ,ТХ,СМ	19.04.2011 – ЖБ, ТХ, СМ 27.04.2011- құрылыс салу мерзімі туралы хат.	27.04.2011 ж №14-0080/11 сараптамалық қорытынды	
				08.04.2011				

Қауіпті және техникалық күрделі объекттер бойынша:

1	Ащысай кен орнын жайластыру. Тарату желілері.	НК «ҚОР» АҚ	«ГеоКОД» АҚ	10.12.2010	21.12.2010 – барлық бөлімдер	18.01.2011 – инж.ізвестіру 07.02.2011 – геология 17.03.2011 – ЭХЗ,ТХ	31.03.2011 ж №14-0059/11 кәрі сараптамалық қорытынды	Жоба ескертпелер бойынша түзетуге берілген.
				10.12.2010				
2	«Ащысай кен орнын жайластыру. «Құмкөл» бас мұнай айдау станциясында "ҚОР" МК АҚ-ның Ащысай кенішінің мұнай құбырын "Казтрансойл" АҚ магистральды мұнай құбыры жүйесіне жеткізу» ЖЖ	«ҚОР» МК АҚ	«ГеоКОД» АҚ	11.02.2011	18.03.2011 - геодезия, геология, БЖ, ТХ 25.03.2011 – СҚ,ЖБ	20.04.2011 – ЖБ, СҚ, есептер, археологиялық сараптама қорытындысы, 21.04.2011 – СҚ сызбалары, ТХ. 28.04.2011 - ҚОҚ	28.04.2011 ж №14-0084/11 сараптамалық қорытынды	
				11.02.2011				
3	«Ақшабұлақ» кенішіндегі вахталық қалашықты кеңейту. Жобаны түзету» ЖЖ	«Казгермунай» БК ЖШС	«Акат Мұнай Сервис» ЖШС	09.02.2011	03.03.2011 – СҚК,ССҚК 25.02.2011 - ЖБ, БЖ, СШ, ЖЖ, ЭҚ және ӨД, СМ	17.03.2011 – СҚ, инженерлік іздестіру 04.04.2011 - БЖ, ЖЖ, ССҚК, ӨД, ӨТЖ, ЭҚ 11.04.2011 – СҚК 14.04.2011 – БЖ, ЖЖ, ССҚК, ӨТЖ, ӨД, ЭҚ Смета 25.04.2011 – ЭЖ, ӨД, ӨҚШ, ҚҰЖ,ЖЖ,ССҚК, ҚК, БЖ, СҚК, СҚ, СШ 28.04.2011 - СМ	29.04.2011 ж №14-0087/11 сараптамалық қорытынды	
				08.02.2011				
4	"Қызылорда қаласының оңтүстік өнеркәсіптік аймағындағы мұнай және мұнай өнімдерін тарату қоймасы"	"ДиалҚызылорда" ЖШС	"ЭНКИ-БИПС" ЖШС	18.03.2011 18.02.2011	19.04.2011 – ЖБ, ТХ, СШ, БЖ, АТП, Құрылымдық	--	Жұмыс барысында	19.04.2011 – ескертпелер берілді. ГЖМ-нің, «Қазақстан темір жолы» АҚ-ның, жерді пайдалануды

					бөлімі, ЖЖ, СҚК, ЭҚ, ҚҰЖ			(ұңғыма) бақылау органдарының келісімдері ұсынылмады.
5	«Оңтүстік Құмкөл» кенішінің ЦППН-дегі мұнай эмульсиясын қайтару жүйесі» ЖЖ	«ПетроҚазақстан ҚұмкөлРесорсиз» АҚ	«МунайГаз Инжиниринг» КБ» ЖШС	04.04.2011 04.04.2011	19.04.2011- ЭҚ, ТХ, КИПиА 27.04.2011-СҚ, БЖ	29.04.2011 – ЖБ,БЖ,ҚҚ,ТХ, КИПиА, ЭҚ,геодезия	29.04.2011 ж №14-0090/11 сараптамалық қорытынды	
6	«Қызылқия» кенішіндегі ПСН-ды кеңейту»	«ПетроҚазақстан ҚұмкөлРесорсиз» АҚ	«НИПИнефтегаз» АҚ	01.04.2011 01.04.2011	29.04.2011- ЖБ,БЖ,СҚ,ТХ, ЭҚ	--	Жұмыс барысында	29.04.2011-барлық ескертелер берілді
7	«Шығыс Құмкөл» кенішінің қысыммен сығу стансасының аумағында блокты-топталған сорғы стансасы және алдын ала су қашырту қондырғысы. Инженерлік-геологиялық іздістелу және трассаның топографиялық түсірілімі» ЖЖ	«Торғай Петролеум» АҚ	«Гео С» ЖШС	07.04.2011 07.04.2011	19.04.2011 – геология, геодезия	25.04.2011 – геология, геодезия	26.04.2011 ж №14-0078/11 сараптамалық қорытынды	
8	«Торғай-Петролеум» АҚ-ның Құмкөл кенішіндегі жалға алған аумағындағы вахталы қалашықтан және өндірістік нысандардан шыққан тұрмыстық ақаба суларды биологиялық тазарту стансасының құрылысы» ЖЖ	«Торғай Петролеум» АҚ	«ЭКОМ экология жөніндегі агенттігі» ЖШС	06.04.2011 06.04.2011	27.04.2011-ЖБ, ССҚК, ЭҚ, ҚОҚ, БЖ, СҚ	--	Жұмыс барысында	27.04.2011- ЖБ, ССҚК, ЭҚ, ҚОҚ, БЖ, СҚ бөлімдерінен ескертелер берілді, Смета тексеріліп жатыр
9	«ҚуатАмлонМұнай» БК» ЖШС- нің Қоныс-Бектас-2 кенішіндегі мұнай өндіретін ұңғымаларын электрмен қамту»	«ҚуатАмлонМұна й» БК» ЖШС	«Полюс ПЛЮС» ЖШС	28.04.2011 28.04.2011			Жұмыс барысында	ЖСҚ сарапшыларда тексеруде жатыр

Ескерту: Президент Әкімшілігінің, Үкіметтің, ҚР құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері Агенттігінің бақылауындағы нысандар «Қызылорда мемсар аптама» ЕМК-ның қарауында жоқ.
Орынд. Абдуллина Г.А..