

**Перечень
предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, находящейся на рассмотрении
в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»
(по состоянию на «14» февраля 2011 года)**

№	Наименование документации	Заказчик	Генпроектировщик	Дата заключения договора	Дата выдачи замечаний экспертизы по разделам	Дата представления ответов на замечания	Дата выдачи экспертного заключения и результаты проведения экспертизы	Примечание
				Дата начала экспертных работ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
По программе «Объекты образования»								
1	Профессионально - техническая школа на 600 мест с общежитием на 200 мест в районе СПМК-70 г. Кызылорды	Управление строительства Кызылординской области	Центр градостроит-го проекта	22.10.2010 28.10.2010	15.11.2010 – ГП, АР, ТХ, геология, геодезия, ЭС, СС, ВК, НВК, ОВ, ТС, ООС 29.11.2010 - конструктивные решения и расчет конструкции 18.12.2010 - ПОС	17.01.2010 – письмо проектной организации о сроке предоставления откорректированных чертежей и ответов до 15.03.2010года	В работе	Локальные замечания по разделам ГП, АР, ТХ, геодезия, геология, ВК, НВК, ЭС, СС, ОВ, ТС, ООС отправлены генпроектировщику по факсу и электронной почте 17.11.2010г. Замечания по разделу конструктивная (расчет конструкции) выданы 29.11.2010года. По ПОС отправлен 22.12.2010г. Получено письмо от генпроектировщика о предоставлении полного комплекта откорректированного ПСД к 15.03.2011 г. №000004 от 17.01.2011г. 01.02.2011 года получена первоначальная сводная смета (без объектной и локальных

								смет) до оптимизации по электронной почте. 08.02.2011 года по электронной почте получено обоснование (пояснение) по конструктивным решениям в соответствии с выданными замечаниями. Генпроектировщик заключил с Заказчиком доп. договор с продлением срока проектирования до 01.04.2011 года (письмо генпроектировщика №000004 от 17.01.2011г.).
По программе топливно-энергетический комплекс								
1	РП Газоснабжение здания ГУ по организации работы штабов при чрезвычайных ситуациях в 3 укр. квартале в г. Кызылорде	Управление по МП ГО, ОП и ЛАиСБ КО	ТОО "Бак Нурлы Газ"	10.12.2010 13.12.2010	15.12.2010 - газоснабжение, охрана окружающей среды, смета 14.01.2010 - письмо о выдачи отрицательного заключения из за непредставлении и откор. ПСД в срок	07.02.2011- письмо от заказчика о продлении срока корректировки до 17.02.2010	В работе	находится на рассмотрении с 10.12.2010г., выданы замечания по разделам ГС, ООС, СМ -15.12.2010, разделы ЭС, АС - не представлен. Выдано письмо о представлении недостающих документов и о представлении откорректированных чертежей ей от 15.01.11. Поступило письмо от 19.01.2011г. №11 о продлении срока по предоставлению необходимой документации до 07.02.2011г., вторично поступило письмо о продлении срока – до 17.02.2011
2	РП Перевод котлов котельной Кызылординского локомотиворемонтного депо на использование попутного газа	Филиал Кызылординское локомотиворемонтное депо ТОО Камкор Локомотив	ТОО Энергосервис	14.12.2010 14.12.2010	15.12.2010 - газоснабжение, охрана окружающей среды, геодезия, смета.	25.12.2010 – ГП, ТХ, ГС, геодезия, ЭС, ООС 27.01.2011 – ЭС, АТМ, АС 28.01.2011 – геология, АС 31.01.2011 – ООС	Отриц. Эксп. заключ №14-0011/11 от 28.01.2011	После выдачи отриц. заключения на корректировке разделы АС, ГП, Сметная часть. Остальные разделы: геология, геодезия электротехническая, газоснабжение,

						09.02.2011 – АС, СДГС, ЭС, А, ООС, ПТ 14.02.2011 – АС		тепломеханическая, ООС - сняты
По объектам Транспорта:								
1	РП "Строительство путепровода через железно дорожные пути в г. Кызылорда"	Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области.	АО "Геопроект"	07.12.2010 --	09.12.2010 – ЭС, смета и ТС	09.12.2010 – ЭС, смета и ТС 15.12.2010 – ЭС, СМ	В работе	Проверены все разделы, все разделы откорректированы. Не выполнен пункт договора по оплате.
по опасным и технически сложным объектам:								
2	Строительство АЗС №4 на 450 з/сутки по ул. Букейхана в г. Кызылорде	ТОО "Гелиос"	ТОО "Казнефетранс"	27.10.2010 11.11.2010	30.11.2010 - ГП, АС, АР, ОБ, ЭС, СС, ВК, НВК, ТХ и геология	12.01.2011 – АС, ВК, ОБ	В работе	Локальные заключения по всем разделам выданы 30.11.2010 года. Откорректированные чертежи и ответы официально получены только по разделам ОБ, АС и ВК 19.01.2011 г. В этот же день в ДГП "Кызылордагосэкспертиза" были представители Заказчика и генпроектировщик (ГИП). Заверили, что по остальным разделам ГП, АР, ЭС, геология, ТХ, СС ответы будут представлены до конца текущего месяца. АПЗ не представлено. оформляют постановление Акима города о разрешении строительства АЗС со сносом существующей АЗС.
3	Обустройство месторождения Блиновское на период промышленной разработки	АО "СНПС-АЙ ДАН МУНАЙ"	АО "НИПИнефтегаз"	10.11.2010 23.11.2010	26.11.2010 ГП, ТХ, ЭС, ООС 15.12.2010 – инж. изыскания 20.12.2010 – АС 25.12.2010 – ход	13.12.2010 – ТХ, ЭС 27.12.2010 – расчет фундаментов 29.12.2010- ТХ 30.12.2010 –	Эксп. заключ №14-0023/11 от 31.01.2011	

6	РП "Обустройство месторождения Ащисай. Выкидные линии"	АО НК "Кор"	АО "ГеоКОД"	10.12.2010	21.12.2010 – все разделы	корректировки по ТХ	геодезия 24.01.2011 –ТХ 31.01.2011 –ТХ, геология	В работе	14.01.2011г. представлены ответы на замечания и материалы по исходным данным, чертежи не представлены. 18.01.2011 г. Отчеты по инж.- геологическим и инж.- геодезическим изысканиям откорректированы. Проектные решения ещё на доработке, из-за недостаточности исходных данных (запрос генпроектировщика заказчику представлен).
				10.12.2010		18.01.2011 – инж.изыскания 07.02.2011 - геология			
7	Расширение резервуарного парка ССиПН на месторождений Арыскум. Система управления Дельта-В	АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	14.12.2010	21.12.2010 – ГП, ООС, ВК, ОВ, ЭС 28.12.2010 – все разделы	21.01.2011 – ГП, ВК, ОВ, ЭС, ТХ, АС 24.01.2011 – АС 31.01.2011 – ГП	Эксп. заключ №14-0024/11от 31.01.2011г	В работе	Все замечания выданы. Разделы ЭС, ТХ - снято. Разделы ООС, ГП - сняты 10.02.11г. Раздел АС - на корректировке по замечаниям.
				14.12.2010					
9	РП "Расширение БКНС ССиПН Арыскум. Установка дополнительного насоса"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	23.12.2010	28.12.2010 – ЭС,ТХ,ООС 25.01.2011 – АС,ГП	11.01.2011 –ТХ 04.02.2011 – ЭС, ТХ,ООС 08.02.2011 – ГП	В работе		
				23.12.2010					
10	РП Установка сепаратора-каплеуловителя на входе в УКПГ на контрактной территории м/р Кумколь	АО "Тургай Петролеум"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	23.12.2010	05.01.2011 –ТХ 11.01.2011 – ЭС,СС,А 26.01.2011 – ОЧ,ГП 28.01.2011 – АС	14.01.2011 – ТХ,ЭС	В работе	Выданы замечания по всем разделам. Откорректированы разделы ТХ, ЭО, КИПиА, а остальные разделы на корректировке.	
				23.12.2010					
11	РП "Электрификация скв КК 135,КК217, КК 218,КК 220,КК 221,КК 223, КК 12, КК 17, КК 19, КК 19,КК 127, КК 128,КК 204, КК 208, КК 219 на м/р Кызылкия"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	24.01.2011	02.02.2011 - ГП, ЭС, по топографо-геодезическим изысканиям 09.02.2011 – ОЧ,КС	09.02.2011 - геодезия	В работе	Выданы все замечания 09.02.11 в срок до 28.02.11г, откорректированы разделы ЭС, Геодезия. Не представлены после корректировки ГП,ОЧ,АС	
				20.01.2011					

12	РП "Расширение линий электроснабжения 6 кВ на м/р Арысқум для скв. 1 Гор, 7Гор, 8Гор, 9Гор, 7, 20, 30, 104, 113, 118, 123, 131, 135, 141, 142, 143, 145, 146, 210, 212, 213, 300, 407, 412, 413".	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	24.01.2011	02.02.2011 - ГП, ЭС, по топографо-геодезическим изысканиям 09.02.2011 – ОЧ, КС	09.02.2011 – геодезия 10.02.2011 – ЭС	В работе	Выданы все замечания 09.02.11 в срок до 28.02.11г, откорректированы разделы ЭС, Геодезия. Не представлены после корректировки ГП, ОЧ, АС
				20.01.2011				
13	РП "Установка дополнительного БИЛ на ППН м/р Арысқум"	АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	04.02.2011	09.02.2011 - геология геодезия, ГП, ЭС и КИПиА	--	В работе	На рассмотрении с 07.02.11г. Выданы замечания по ЭС, геология, геодезия, генплан 09.02.11г.
				03.02.2011				
14	РП "Модернизация системы водонагнетания на м/р Кызылкия. Нагнетательная линия от БКНС до скважин 202, 200. Нагнетательная линия от скважины 25 до скважины 35"	АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	11.02.2011	--	--	В работе	ПСД на рассмотрении у экспертов
				11.02.2011				
15	РП "Обустройство месторождения "Ащисай". Подводящий нефтепровод месторождения Ащисай АО НК "Кор", к системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" на ГПНС "Кумколь"	АО НК "Кор"	АО "ГеоКОД"	11.02.2011	--	--	В работе	ПСД на рассмотрении у экспертов
				11.02.2011				
16	РП "Корректировка проекта "Расширение вахтового поселка на м/р Акшабулак"	ТОО СП "Казгермунай"	ТОО "Акат Мунай Сервис"	09.02.2011	--	--	В работе	ПСД на рассмотрении у экспертов
				08.02.2011				
				23.12.2010				

Примечание: по объектам, находящиеся на контроле у Администрации Президента, Правительства, Агентства по делам строительства и ЖКХ РК и по программе Акбулак отсутствуют на рассмотрении в ДПП «Кызылордаосэжспертиза»
Исп. Бурибаева А.Т.