

РМК «Мемсарптама»
2010 жылдың «05» сәуір бұйрығының
1-ші қосымшасы

«Қызылорда аемсарптама» ЕМК қарауындағы жоба алдындағы, жоба-сметалық құжаттарының тізімі
(2011 жылдың «10» мамыр жағдайында)

№	Құжаттама аты	Тапсырысшы	Бас жобалаушы	Келісім шарт жасалған күні	Бөлімдер бойынша ескертулер берілген күн	Ескертулерге жауап берілген күн	Сараптама қорытындысы берілген күн және сараптама жүргізу нәтижелері	Өзге мәлімдемелер
				Сараптама жұмыстарының басталған күні				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Білім объектітері бағдарламасы бойынша								
1	Қызылорда қаласындағы СПМК-70 аумағындағы 200 орындық жатақханасы бар 600 орындық кәсіптік-техникалық мектеп құрылысы	Қызылорда облысының құрылыс басқармасы	Қала құрылыс жобасының орталығы	22.10.2010 28.10.2010	15.11.2010 – БЖ, СҚШ, ТХ, геология, геодезия, ЭЛ, ӘЖ, СҚ, ССК, ЖЖ, ҚОЖ 29.11.2010 – конструкторлық шешімдер және конструкция есептері. 18.12.2010 – ҚҰЖ 19.04.2011 – құрылымдық шешімдер және құрылым есептеулері, СШ, ЭҚ, Жылу желілері, ЖЖ және геология	17.01.2010 – жобалау мекемесінің түзетілген сызбалар мен жауаптарды 15.03.2011ж дейін әкеліп тапсыру мерзімі туралы хаты 16.03.2011 – СҚ, ЖЖ, СҚК, ЭҚ, ТБҚ, ТХ	29.03.2011ж №14-0054/11 Кері сараптамалық қорытынды	ЖСҚ ресми түрде дайындалған қорытынды ескертпелері бойынша түзетілуде.
оның ішінде оңтайландыру нысандары бойынша:								

1	"Қызылорда қаласындағы 500 орынға арналған қазақ-түрік лицейі. Түзету"	Қызылорда облысының құрылыс басқармасы	"Казархстрой" ЖҚК ЖШС	16.03.2011 16.03.2011 14.04.2011	18.03.2011 - БЖ, СШ, СҚ, Жылу желілері, ЖЖ, СҚК, ЭҚ, ӘТЖ 05.04.2011 - СМ	11.04.2011 – СШ 13.04.2011-ТХ 15.04.2011 - БЖ, ӘТЖ, ЭЖ, ЭМ, эскиздік жоба, ескертпелерге жауаптар. 22.04.2011 – жартылай ТХ 28.04.2011 – ЖЖ, СҚК, ССҚК 12.05.2011 – ЖЖ, ЭҚ 13.05.2011 - СҚ	Жұмыс барысында	18.03.2011ж. басжобалаушы «Казархстрой» ЖҚК ЖШС-небарлық бөлімдерден ескертпелер берілді. Сметадан 05.04.2011ж. берілді.Түзетілген сызбалар мен жауаптар 06.04.2011ж. тек СШ бөлімінен (оқу және спорт корпусы) алынды.СШ бөлімінен 11.04.2011ж. жатын корпусы бойынша, 13.04.2011ж. тамақ дайындайтын блок бойынша әкелінде. Оқу және спорт корпустары бойынша ескертпелер шешілді. 28.04.2011ж.оқу және жатын корпустарының ЖЖ, СҚК, ССҚК бөлімдері бойынша жауаптар мен түзетілген сызбалар ұсынылды. 12.02.2011 және 13.05.2011 – түзетілген ЖЖ, ЭҚ, СҚ бөлімдері ұсынылды, осы бөлімдер тексеріліп жатыр.
2	«Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Қызылтам ауылында 100 оқушыға арналған мектеп» ЖЖ	Управление строительства Кызылординской области	«Проммедконтракт» ЖШС	15.04.2011		18.04.2011 – СЭҚБ қорытындысы, келісілген қасбет. 20.04.2011 – СМ, Қоршаған ортаға әсер етуді бағалау 27.04.2011 – ҚҰЖ 29.04.2011 – ЖЖ, СҚК, жылу механикасы	Жұмыс барысында	27.04.2011 – барлық ескертпелер берілді.№ 12.05.2011 – БЖ мен СМ басқа түзетілме бөлімдер ұсынылды, тексерілуде.
				15.04.2011				
3	«Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Келінтөбе елді мекенінде 90 орындық бала бақша құрылысы» ЖЖ	Қызылорда облысының құрылыс басқармасы	«АбзалПроектКонсалтинг» ЖШС	20.04.2011 20.04.2011	27.04.2011 – СҚ, ӘТЖ, ЭҚ, геология, геодезия		Жұмыс барысында	27.04.2011 - СҚ, ӘТЖ, ЭҚ, геология, геодезия бөлімдері бойынша ескертпелер берілді. Құрылыс ауданының сейсмикалық жағдайы ескерілмегендіктен жоба қайта өңдеуді қажет етеді. Қалған бөлімдері бойынша ескертпелер 11.05.2011жылы берілді.

Денсалық сақтау нысандары бойынша

1	«Қызылорда облысы Сырдария ауданы Іңкәрдария ауылындағы дәрігерлік амбулатория» ЖЖ	Қызылорда облысының құрылыс басқармасы	«Проммедконтракт» ЖШС	12.04.2011 12.04.2011	22.04.2011 – барлық бөлімдер	27.04.2011 – БЖ, ЖЖ, ССҚК, СҚК 29.04.2011 – инженерлік іздестірулер 03.05.2011 – ЭҚ, ТХ, СҚ 04.05.2011 - СМ	04.05.2011ж №14-0096/11 сараптамалық қорытынды	
	2	«Қармақшы ауданы Жосалы кентінде ауысымына 250 адам келетін аудандық емхана құрылысы» ЖЖ	«Қалалық құрылыс бөлімі» ММ	«Абзалпроектконсалтинг» ЖШС	13.05.2011 13.05.2011		Жұмыс барысында	ЖСҚ сарапшыларда тексеріліп жатыр

Тұрғын үй бағдарламасы бойынша

1	«Тасбөгет кенті Амангелді көшесінің тұрғын кварталындағы 18 пәтерлік жалға берілетін №5 тұрғын үйі» ЖЖ	«Қалалық құрылыс бөлімі» ММ	«ҚызылордаЖоба Құрылыс» ЖШС	10.05.2011 10.05.2011			Жұмыс барысында	ЖСҚ сарапшыларда тексеріліп жатыр
	2	«Тасбөгет кенті Амангелді көшесінің тұрғын кварталындағы 24 пәтерлік жалға берілетін №3 тұрғын үйі» ЖЖ	«Қалалық құрылыс бөлімі» ММ	«ҚызылордаЖоба Құрылыс» ЖШС	10.05.2011 10.05.2011		Жұмыс барысында	ЖСҚ сарапшыларда тексеріліп жатыр

Отын-энергетикалық кешені бағдарламасы бойынша

1	Қызылорда қаласының 3 ірілендірілген кварталындағы «Төтенше жағдайдағы штабтар жұмыстарын ұйымдастыру жөніндегі» ММ-нің ғимаратын газбен қамту	Қызылорда облысының жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс, авариялармен дүлей зілзалалардың алдын алуды және жоюды ұйымдастыру басқармасы	«Бак Нурлы Газ» ЖШС	10.12.2010	15.12.2010 – ГҚ, ҚОҚ, СМ 14.01.2010 – мерзімінде түзетілген ЖСҚ әкелінбегені үшін кері қорытынды беру туралы хат	07.02.2011 – тапсырысшының түзету мерзімін 17.02.2011 жылғы дейін ұзарту туралы хаты 18.02.2011 – техникалық қорытынды	Жұмыс барысында	07.02.2011ж қажетті құжаттамаларды тапсыру мерзімін 17.02.2011 жылға дейін ұзарту туралы №06.01-89 хат келді. Қазандықтың техникалық қорытындысы, паспорты ұсынылды. 15.01.2011ж берілген түзетілген сызбаларды және жетіспейтін құжаттарды ұсыну туралы хат берілді. Түзетілген сызбалар ұсынылмады. ГҚ, ЖБ, СМ бөлімдерінен ескертпелер берілді, қалған геодезия, ЭҚ, СҚ және ішкі газбен қамту бөлімдері қарауға ұсынылмады.
				13.12.2010				

Көлік нысандары бойынша:

1	Қызылорда қаласындағы темір жолдар арқылы өтетін жол өткелінің құрылысы.	Қызылорда облысының ЖК және АЖ басқармасы	«Геопроект» АҚ	07.12.2010	09.12.2010 – ЭҚ, смета және ЖК	09.12.2010 – ЭЛ, смета және ЖК 15.12.2010 – ЭЖ, СМ 16.02.2011 – ЭҚ, СҚ, ҚОҚ, СМ	Жұмыс барысында	16.02.2011 ж ұсынылған түзетілген бөлімдер қайтадан басжобалаушыларда түзетуде жатыр. Жобаның барлық бөлімдеріне тексерулер жүргізілді. 01.03.2011 ж. локалды қорытынды тіркелді. 30% төлем жүргізілді. 13.05.2011 ж.-оң сараптамалық қорытынды берілетіндігі туралы хат жіберілді.
				29.04.2011				

«Ақбұлақ» бағдарлама сы бойынша

1	«Қызылорда облысы Қазалы ауданы Ақсуат елді мекеніндегі тұрғын үйлерге су құбырын жеткізу желілерінің құрылысы» ЖЖ	«Қазалы ауданының ТКШ, ЖК және АЖ бөлімі» ММ	«ҚызылордаВодГа зпроект» ЖШС	08.04.2011	12.04.2011 – ЖБ,ТХ,СМ	19.04.2011 – ЖБ, ТХ, СМ 27.04.2011- құрылыс салу мерзімі туралы хат.	27.04.2011 ж №14-0080/11 сараптамалық қорытынды	
				08.04.2011				
2	«Қызылорда облысы Шиелі ауданы Шиелі кентіндегі тұрғын үйлерге су құбырын жеткізу желілерінің құрылысы» ЖЖ	«Шиелі ауданының құрылыс бөлімі» ММ	«Промстройпроект» ЖШС	05.05.2011	12.05.2011 – ЖБ,ТХ,СМ		Жұмыс барысында	13.05.2011 – түзетілген ЖСҚ ұсынылды, бірақ ескертпелер шешілген жоқ, түзетіліп жатыр.
				05.05.2011				

Қауіпті және техникалық күрделі объекттер бойынша:

1	Ащысай кен орнын жайластыру. Тарату желілері.	НК «ҚОР» АҚ	«ГеоКОД» АҚ	10.12.2010	21.12.2010 – барлық бөлімдер	18.01.2011 – инж.ізвестіру 07.02.2011 – геология 17.03.2011 – ЭХЗ,ТХ	31.03.2011 ж №14-0059/11 кері сараптамалық қорытынды	Жоба ескертпелер бойынша түзетуге берілген.
				10.12.2010				
2	"Қызылорда қаласының оңтүстік өнеркәсіптік аймағындағы мұнай және мұнай өнімдерін тарату қоймасы"	"ДиалҚызылорда" ЖШС	"ЭНКИ-БИПС" ЖШС	18.03.2011	19.04.2011 – ЖБ, ТХ, СШ, БЖ, АТП, Құрылымдық бөлімі, ЖЖ, СҚК, ЭҚ, ҚҰЖ	--	Жұмыс барысында	19.04.2011 – ескертпелер берілді. ТЖМ-нің, «Қазақстан темір жолы» АҚ-ның, жерді пайдалануды (ұнғыма) бақылау органдарының келісімдері ұсынылмады.
				18.03.2011				
				04.04.2011				
3	«Қызылқия» кенішіндегі ПСН-ды	«ПетроҚазақстан	«НИПИнефтегаз»	01.04.2011	29.04.2011-	--	Жұмыс	29.04.2011-барлық

	кеңейту»	ҚұмкөлРесорсиз» АҚ	АҚ	01.04.2011	ЖБ,БЖ,СҚ,ТХ, ЭҚ		барысында	ескертелер берілді
4	«Торғай-Петролеум» АҚ-ның Құмкөл кенішіндегі жалға алған аумағындағы вахталы қалашықтан және өндірістік нысандардан шыққан тұрмыстық ақаба суларды биологиялық тазарту стансасының құрылысы» ЖЖ	«Торғай Петролеум» АҚ	«ЭКОМ экология жөніндегі агенттігі» ЖШС	06.04.2011 06.04.2011	27.04.2011-ЖБ, ССҚК, ЭҚ, ҚОҚ, БЖ, СҚ	--	Жұмыс барысында	27.04.2011- ЖБ, ССҚК, ЭҚ, ҚОҚ, БЖ, СҚ бөлімдерінен ескертелер берілді, 05.05.2011 – Сметадан берілді. Мемлекеттік қадағалау органдарының келісімдері, ҚҰЖ бөлімі ұсынылмаған. СЖТ және жобалауға тапсырма бекітілмеген.
5	«ҚуатАмлонМұнай» БК» ЖШС-нің Қоныс-Бектас-2 кенішіндегі мұнай өндіретін ұңғымаларын электрмен қамту»	«ҚуатАмлонМұнай» БК» ЖШС	«Полюс ПЛЮС» ЖШС	28.04.2011 28.04.2011	06.05.2011 – И, ЭҚ, ҚОҚ 17.05.2011 – ЖБ, СҚ, БЖ		Жұмыс барысында	06.05.2011 – инженерлік-топографиялық іздестіруден ЭҚ және ҚОҚ бөлімдерінен ескертелер берілді. ЖБ, БЖ бөлімдері қаралып жатыр.

Ескерту: Президент Әкімшілігінің, Үкіметтің, ҚР құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері Агенттігінің бақылауындағы нысандар «Қызылорда мемсар аптама» ЕМК-ның қарауында жоқ.
Орынд. Абдуллина Г.А..