

**Перечень
предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, находящейся на рассмотрении
в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»
(по состоянию на «17» мая 2011 года)**

№	Наименование документации	Заказчик	Генпроектировщик	Дата заключения договора	Дата выдачи замечаний экспертизы по разделам	Дата представления ответов на замечания	Дата выдачи экспертного заключения и результаты проведения экспертизы	Примечание
				Дата начала экспертных работ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
По программе «Объекты образования»								
1	Профессионально - техническая школа на 600 мест с общежитием на 200 мест в районе СПМК-70 г. Кызылорды	Управление строительства Кызылординской области	Центр градостроительно-го проекта	22.10.2010 28.10.2010	15.11.2010 – ГП, АР, ТХ, геология, геодезия, ЭС, СС, ВК, НВК, ОВ, ТС, ООС 29.11.2010 - конструктивные решения и расчет конструкции 18.12.2010 – ПОС 19.04.2011 - конструктивные решения, расчет конструкций, АР, ЭС, ТС, ОВ и геология	17.01.2010 – письмо проектной организации о сроке предоставления откорректированных чертежей и ответов до 15.03.2010года 16.03.2011 – АР, ОВ, ВК, ЭС, КЖ, ТХ	Отриц. эксп. заключ №14-0054/11 от 29.03.2011г.	ПСД на корректировке по замечаниям официально оформленного заключения
в т.ч. по объектам оптимизации:								

1	РП "Казахско-турецкий лицей на 500 мест в г.Кызылорда. Корректировка"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО ПСК "Казархстрой"	16.03.2011	18.03.2011 - ГП, АР, АС, ТС, ОВ, ВК, ЭС и СС 05.04.2011 - СМ	11.04.2011 – АР 13.04.2011- ТХ 15.04.2011 - ГП, СС, ЭО, ЭМ, эскизный про ект, ответы на замечания. 22.04.2011 – частично ТХ 28.04.2011 – ОВ, ВК, НВК 12.05.2011 – ОВ, ЭС 13.05.2011г. АС	В работе	Замечания по всем разделам выданы от 18.03.2011г. Замечания по разделу СМ выдано 05.04.2011 года . Откорректированные чертежи и ответы получены по разделу АР учебный корпус и спортивный корпус-06.04.2011 года, по спальному корпусу 11.04.2011 года, по пищеблоку 13.04.2011 года. Замечания по учебному и спортивному корпусу сняты. 28.04.2011 года представлены откорректированные чертежи и ответы по разделам ОВ, ВК, НВК учебного и спального корпусов. 12.05.2011 и 13.05.2011 представлены откорректированные разделы ОВ, ЭС, АС, эти разделы на рассмотрении
				16.03.2011				
				14.04.2011				
2	РП "Школа на 100 учащихся в ауле Кызылтам Кармакшинского района"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Проммедконтракт"	15.04.2011		18.04.2011 – заключение СЭС, согласованный фасад, 20.04.2011 – СМ, ОВОС 27.04.2011 – ПОС 29.04.2011 – ОВ, ВК, ТМ	В работе	Все замечания выданы 27.04.2011г. 12.05 - представлены откорректированные разделы (кроме ГП и СМ), на проверке
				15.04.2011				
3	РП "Строительство детского сада на 90 мест в н.п. Келинтобе Жанакорганского района"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО «АбзалПроектКонсалтинг»	20.04.2011	27.04.2011 – АС, СС, ЭС, геология, геодезия		В работе	Замечания по разделам АС, ЭС, СС, геология и геодезия выданы 27.04.2011 года. Проект требует переработки, т.к. разработан без учета сейсмичности района строительства. Замечания по остальным разделам выданы 11.05.2011г.
				20.04.2011				
По объектам здравоохранения								
1	РП "Врачебная амбулатория в ауле Инкардария Сырдарьинского района Кызылординской области"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Проммедконтракт"	12.04.2011	22.04.2011 – все разделы	27.04.2011- ГП, ОВ, НВК, ВК 29.04.2011 – изыскания	Эксп. заключ 14-0096/11 от 04.05.2011	
				12.04.2011				

						03.05.2011 – ЭС, ТХ, АС 04.05.2011 - СМ		
2	РП " Строительство районной поликлиники на 250 посещений в смену в поселке Жосалы Кармакшинского района."	ГУ "Городской отдел строительства"	ГУ "Городской отдел строительства"	13.05.2011 13.05.2011			В работе	ПСД на проверке у экспертов

По жилищной программе

1	РП " 18 кв. арендного ж/дома №5 в жилом квартале по ул. Амангельды в п. Тасбугет"	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "КызылордаЖобаК урылыс"	10.05.2011 10.05.2011			В работе	ПСД на проверке у Экспертов
2	РП "24 кв. арендного дома №3 в жилом квартале по ул. Амангельды в пос. Тасбугет."	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "КызылордаЖобаК урылыс"	10.05.2011 10.05.2011			В работе	ПСД на проверке у Экспертов

По программе топливно-энергетический комплекс

1	РП Газоснабжение здания ГУ по организации работы штабов при чрезвычайных ситуациях в 3 укр. квартале в г. Кызылорде	Управление по МП ГО, ОП и ЛАиСБ КО	ТОО "Бак Нурлы Газ"	10.12.2010 13.12.2010	15.12.2010 - газоснабжение, охрана окружающей среды, смета 14.01.2010 - письмо о выдачи отрицательного заключения из за непредставлении и откор. ПСД в срок	07.02.2011- письмо от заказчика о продлении срока корректировки до 17.02.2011 18.02.2011 – тех. заключение	В работе	Было выдано письмо о представлении недостающих документов и о представлении откорректированных чертежей от 15.01.11г. Поступило письмо от 07.02.2011г. №06.01-89 о продлении срока по предоставлению необходимой документации до 17.02.2011г. Представлено техзаключ. паспорт котла. Откорректированные чертежи замечаниям не представлены. Выданы замечания по разделам ГС, ОЧ, СМ, а остальные разделы геодезия, ЭС, АС и внутреннее газоснабжения для рассмотрения не представлены.
---	---	------------------------------------	---------------------	--------------------------	--	---	----------	--

По объектам Транспорта:

1	РП "Строительство путепровода через железно дорожные пути в г. Кызылорда"	Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области.	АО "Геопроект"	07.12.2010 29.04.2011	09.12.2010 – ЭС, смета и ТС	09.12.2010 – ЭС, смета и ТС 15.12.2010 – ЭС, СМ 16.02.2011 – ЭС, ВК, ООС, СМ	В работе	По всем разделам выданы замечания от 09.12.2010 г., Выполнена проверка по всем разделам проекта. Зарегистрировано локальное заключение от 01.03.2011 г. Произведена оплата 30%. 13.05.2011г. направлено о
---	---	---	----------------	--------------------------	-----------------------------	--	----------	---

								выдаче положительного экспертного заключения
По программе Ак булак:								
1	РП "Строительство водопроводных линий для подключения жилых домов н.п. Аксуат Казалинского района"	ГУ "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	ТОО "КызылордаВодГазпроект"	08.04.2011 08.04.2011	12.04.2011 – ОЧ,ТХ,СМ	19.04.2011 – ОЧ, ТХ, СМ 27.04.2011 – письмо о сроке строительства	Эксп. заключ 14-0080/11 от 27.04.2011	
2	РП "Строительство линии подводки водопровода для жилых домов в пос. Шиели Шиелийского района Кызылординской области."	ГУ "Отдел строительства Шиелийского района"	ТОО"Промстройпроект"	05.05.2011 05.05.2011	12.05.2011г. – ОЧ, ТХ, СМ		В работе	13.05.2011г. представлены откорректированная ПСД, но замечания не сняты, на корректировке
по опасным и технически сложным объектам:								
1	РП "Обустройство месторождения Ащисай. Выкидные линии"	АО НК "Кор"	АО "ГеоКОД"	10.12.2010 10.12.2010 08.02.2011	21.12.2010 – все разделы	18.01.2011 – инж. изыскания 07.02.2011 – геология 17.03.2011 – ЭХЗ,ТХ	Отриц. эксп. заключ №14-0059/11 от 31.03.2011г.	Проект на корректировке по замечаниям
2	РП "Расходный склад нефти и нефтепродуктов в южной промышленной зоне г.Кызылорда"	ТОО "Диал Кызылорда"	ТОО "ЭНКИ-БИПС"	18.03.2011 18.03.2011 04.04.2011	19.04.2011 - ОЧ, ТХ, АР, ГП, АТП, КЧ, ОВ, ВК, ЭЧ, ПОС	--	В работе	Замечания выданы 19.04.2011г. Не представлены согласования с ЧС, АО "Казахстан темир жолы", с органом по контролю недропользования (скважина).
3	РП "Расширение ПСН на м/р Кызылкия"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	АО НИПИнефтегаз	01.04.2011 01.04.2011	29.04.2011 – ОЧ, ГП, АС, ТХ, ЭС	--	В работе	29.04.2011 – выданы все замечания

4	РП "Строительство станции биологической очистки бытовых сточных вод от производственных объектов и вахтового поселка на Контрактной территории месторождения Кумколь АО "Тургай Петролеум"	АО "Тургай Петролеум"	ТОО "Агентство по экологии ЭКОМ"	06.04.2011	27.04.2011 – ОЧ, НВК, ЭС, ООС, ГП, АС	--	В работе	27.04.2011г. – выданы замечания по ОЧ, НВК, ЭС, ООС, ГП, АС, 05.05.2011г. – СМ, Не представлены: заключения органов Госнадзора, ПОС. АПЗ и задание на проектирование не утверждено.
				06.04.2011				
5	РП "Электроснабжение нефтедобывающих скважин в месторождение Коныс-Бектас2 ТОО СП "Куат АмлонМунай"	ТОО СП "Куат АмлонМунай"	ТОО "Полус ПЛЮС"	28.04.2011	06.05.2011 – ИИ, ЭС, ООС 17.05.2011 – ОЧ, АС, ГП		В работе	По инженерно-топографическим изысканиям, ЭС и ООС 06.05.2011г. выданы замечания. Общая часть, раздел ГП на рассмотрении.
				28.04.2011				

Примечание: по объектам, находящиеся на контроле у Администрации Президента, Правительства, Агентства по делам строительства и ЖКХ РК отсутствуют на рассмотрении в ДПП «Кызылордагосэкспертиза»

Исп. Абдуллина Г.А.