

РМК «Мемсараптама»
2010 жылдың «05» сәуір бұйрығының
1-ші қосымшасы

«Қызылорда мемсараптама» ЕМК қарауындағы жоба алдындағы, жоба-сметалық құжаттарының тізімі
(2011 жылдың «21» ақпан жағдайында)

№	Құжаттама аты	Тапсырысшы	Бас жобалаушы	Келісім шарт жасалған күні	Бөлімдер бойынша ескертулер берілген күн	Ескертулерге жауап берілген күн	Сараптама қорытындысы берілген күн және сараптама жүргізу нәтижелері	Өзге мәлімдемелер
				Сараптама жұмыстарының басталған күні				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Білім объектітері бағдарламасы бойынша								
1	Қызылорда қаласындағы СПМК-70 аумағындағы 200 орындық жатақханасы бар 600 орындық кәсіптік-техникалық мектеп құрылысы	Қызылорда облысының құрылыс басқармасы	Қала құрылыс жобасының орталығы	22.10.2010 28.10.2010	15.11.2010 – БЖ, СҚШ, ТХ, геология, ЭЛ, ӘЖ, СК, ССК, ЖЖ, ҚОҚ 29.11.2010 – конструкторлық шешімдер және конструкция есептері. 18.12.2010 - ҚҰЖ	17.01.2010 – жобалау мекемесінің түзетілген сызбалар мен жауаптарды 15.03.2011ж. дейін әкеліп тапсыру мерзімі туралы хаты	Жұмыс барысында	17.11.2010 жобалаушыларға факс және электронды поштамен БЖ, СҚШ, ТХ, геология, геология, СК, ССК, ЭЛ, ӘЖ, ЖЖ, ҚОҚ бөлімдері бойынша ескертпелер жіберілді. 29.11.2010 күні КБ (конструкциялық есеп) бөлімінен ескертпе берілді. 22.12.2010 – ҚҰЖ жіберілді. Смета бөлімі сараптамаға тапсырылмады. Түзетілген сызбалар мен жауаптары тапсырылмады. Түзетілген сызбалар мен жауаптарды 15.03.2011ж. дейін әкеліп тапсыру мерзімі туралы 17.01.2011 жылғы №000004 санды хаты алынды. 01.02.2011 жылы электронды пошта арқылы

								<p>оптимизацияға дейінгі алғашқы жинақтық смета (объектты және локалды сметасыз) алынды.</p> <p>08.02.2011 жылғы электронды почтамен берілген ескертпелерге сәйкес конструктивті шешімдер бойынша негіздеме (түсініктеме) алынды.</p> <p>Басжобалаушы жобалау мерзімін 01.04.2011 жылға дейін ұзарту үшін Тапсырысшымен қосымша келісім-шартқа отырды (басжобалаушының 17.01.2011 жылғы №000004 санды хаты)</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

Отын-энергетикалық кешені бағдарламасы бойынша

1	<p>Қызылорда қаласының 3 ірілендірілген кварталындағы «Төтенше жағдайдағы штабтар жұмыстарын ұйымдастыру жөніндегі» ММ-нің ғимаратын газбен қамту</p>	<p>Қызылорда облысының жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс, авариялармен дүлей зілзалалардың алдын алуды және жоюды ұйымдастыру басқармасы</p>	<p>«Бак Нурлы Газ» ЖШС</p>	10.12.2010	<p>15.12.2010 – ГҚ, ҚОҚ, СМ 14.01.2010 – мерзімінде түзетілген ЖСҚ әкелінбегені үшін кері қорытынды беру туралы хат</p>	<p>07.02.2011 – тапсырысшының түзету мерзімін 17.02.2011 жылғы дейін ұзарту туралы хаты 18.02.2011 – техникалық қорытынды</p>	<p>Жұмыс барысында</p>	<p>10.12.2010ж. бастап қаралып жатыр 15.12.2010 – ГҚ, ҚОҚ, Смета бөлімдерден ескертпелер берілді. ЭЖСҚ бөлімдері әкелінген жоқ. 15.01.11ж. Жетіспейтін құжаттарды және түзетілген сызбаларды әкеліп тапсыру туралы хат берілді. 19.01.2011ж. қажетті құжаттамаларды тапсыру мерзімін 07.02.2011ж. дейін созу туралы хат келді. Екінші рет мерзімін 17.02.2011 жылға дейін ұзарту туралы хат келді. 18.02.2011 – қазандықтың техникалық қорытындысымен толықтырылды.</p>
				13.12.2010				


2	«Қызылорда локомотив жөндеу депосының қазандығының қазандарын ілеспе газды пайдалануға ауыстыру» ЖЖ	«Қамқор Локомотив» ЖШС-нің Қызылорда локомотив жөндеу депосының филиалы	«Энергосервис» ЖШС	14.12.2010	15.12.2010 – ГЖ, ҚОҚ, геодезия, смета.	25.12.2010 – БЖ, ТХ, ГЖ, геодезия, ЭЖ, ҚОҚ 27.01.2011 – ЭҚ, АТМ, СҚ 28.01.2011 – геология, СҚ 31.01.2011 – ҚОҚ 09.02.2011 – СҚ, Смета, ГҚ, А ҚОҚ, ПП 14.02.2011 – СҚ.	Кері сараптамал. қорытынды 28.01.2011 ж. №14-0011/11	Түзетілген смета бөлімі сарапшыларда қаралып жатыр. Қалған бөлімдер: СҚ, БЖ, геология, геодезия, электротехникалық бөлім газбен қамту, жылу механикалық бөлім, ҚОҚ бөлімдері шешілді.
---	---	---	--------------------	------------	--	---	--	---

Көлік нысандары бойынша:

1	Қызылорда қаласындағы темір жолдар арқылы өтетін жол өткелінің құрылысы. (Түзету)	Қызылорда облысының ЖТ и АЖ басқармасы	«Геопроект» АҚ	07.12.2010 --	09.12.2010 – ЭЛ, смета және ЖҚ	09.12.2010 – ЭЛ, смета және ЖҚ 15.12.2010 – ЭЖ, СМ	Жұмыс барысында	Барлық бөлімдер тексеріліп, барлығы түзетілді. Ақшасы төленбегендіктен ЖСҚ тіркелмей тұр.
---	---	--	----------------	------------------	--------------------------------	---	-----------------	---

Қауіпті және техникалық күрделі объектілер бойынша:

2	Қызылорда қаласындағы Бөкейхан көшесінде орналасқан тәулігіне 450 көлікке май құятын №4 АЖБ құрылысы	«Гелиос» ЖШС	«Казнефтетранс» ЖШС	27.10.2010 11.11.2010	30.11.2010 – БЖ, СҚБ, СҚШ, ЖЖ, ЭЛ, ЭЖ, СҚ, ССК, ТХ және геология	12.01.2011 – СҚ, СҚ, ЖЖ	Жұмыс барысында	30.11.2010ж. барлық бөлімдері бойынша Тапсырыс берушіге локалды қорытынды берілді. 19.01.2011ж. ЖЖ, СҚ, СҚ бөлімдері бойынша түзетілген сызбалар мен жауаптар әкелінді. Осы күні «Қызылорда мемсараптама» ЕМК-нда Тапсырыс берушінің және бас жобалаушының өкілдері (ЖБИ) болды. Қалған БЖ, СШ, ЭЖ, геология, ТХ, ЭТЖ бөлімдерінен жауаптар осы айдың соңына дейін болады деп сендірді. СЖТ әкелінбеген. Қала әкімінің қазіргі тұрған АЖБ-ін бұзып, жаңа АЖБ-ін салуға рұқсат ету туралы қаулысы дайындалып жатыр.
---	--	--------------	---------------------	--------------------------	--	-------------------------	-----------------	--

6	Ащысай кен орнынжайластыру. Тарату желілері.	НК «ҚОР» АҚ	«ГеоКОД» АҚ	10.12.2010	21.12.2010 – барлық бөлімдер	18.01.2011 – инж.іздігі 07.02.2011 - геология	Жұмыс барысында	Барлық бөлімдерден ескертпелер берілді. Геология, геодезия бөлімдері шешілді. БЖ, ТХ, ЖБ, ҚОҚ бөлімдері түзетуден кейін әкелінген жоқ.
				10.12.2010				
9	«Арысқұм кенішінің мұнайды жинау және дайындау жүйесіндегі блокты-топталған насос станциясын кеңейту. Қосымша насос орнату»	"Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз" АҚ	"Казнефтегазконсалтинг" ЖШС	23.12.2010	28.12.2010 – ЭЖ, ТХ, ҚОҚ 25.01.2011 – СҚ, БЖ	11.01.2011 – ТХ 04.02.2011 – ЭЖ, ТХ, ҚОҚ 08.02.2011 – БЖ 14.02.2011 – СҚ 21.02.2011 – ҚОҚ	Жұмыс барысында	Барлық ескертпелер берілді. ТХ, 
				23.12.2010				
10	«Құмкөл кенішінің жалға алынған аумағындағы газды кешенді дайындау қондырғысына кіре берісінде сепаратор-тамшы аулау орнату» ЖЖ	АО "Тургай Петролеум"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	23.12.2010	05.01.2011 – ТХ 11.01.2011 – ЭЖ, ЭТЖ, А 26.01.2011 – ЖБ, БЖ 28.01.2011 – СҚ	14.01.2010 – ТХ, ЭҚ	Жұмыс барысында	Барлық бөлімдер бойынша ескертпелер берілді. ТХ, ЭҚ, КИПиА бөлімдері түзетілді. Қалған бөлімдер түзетілуде.
				23.12.2010				
11	«Қызылқия» кенорнындағы ҚҚ 135, ҚҚ 217, ҚҚ 218, ҚҚ 220, ҚҚ 221, ҚҚ 223, ҚҚ 12, ҚҚ 17, ҚҚ 19, ҚҚ 127, ҚҚ 128, ҚҚ 204, ҚҚ 208, ҚҚ 219 ұңғымаларын электрлендіру» ЖЖ	"Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз" жобалау тобы	"Казнефтегазконсалтинг" ЖШС	24.01.2011	02.02.2011 – БЖ, ЭҚ, топогеодез.іздігі 09.02.2011 – ЖБ, ҚҚ	09.02.2011 – геодезия 15.02.2011 – ЭЖ, БЖ, 18.02.2011 – ҚҚ, ЖБ	Сараптамалық қорытынды 18.02.2011ж. №14-0030/11	
				20.01.2011				
12	«Арысқұм» кенорнындағы 6кВ электрмен қамту желілерін 1Көлд., 7Көлд., 8Көлд., 9Көлд., 7,20,30,104,113,118,123,131,135,141,142,143,145,146,210,212,213,300,407,412,413 ұңғымалары үшін ұлғайту» ЖЖ	"Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз" жобалау тобы	"Казнефтегазконсалтинг" ЖШС	24.01.2011	02.02.2011 – БЖ, ЭҚ, топогеодез.іздігі 09.02.2011 – ЖБ, ҚҚ	09.02.2011 – геодезия 10.02.2011 – ЭЖ 17.02.2011 – БЖ 18.02.2011 - ҚҚ	Сараптамалық қорытынды 18.02.2011ж. №14-0031/11	
				20.01.2011				
13	«Арысқұм кенішіндегі мұнай	"Петро Казахстан	"Петро Казахстан	04.02.2011	09.02.2011 –	--	Жұмыс	07.02.2011ж бастап

14	кабылдау алаңында қосымша өлшеу желілерінің блоктарын орнату» ЖЖ	Кумколь Ресорсиз" АҚ	Кумколь Ресорсиз" жобалау тобы	03.02.2011	геология, геодезия, БЖ, ЭҚ, КИПиА		барысында	қарауда жатыр. 09.02.2011 жылы ЭҚ, геодезия, геодезия, БЖ бөлімдері бойынша ескертпелер берілді. 17.02.2011 – ҚОҚ, ТХ бөлімдерінен берілді. 17.02.2011 бастап құрылыс? Жалпы бөлімдер тексеруде жатыр.
	«Қызылқия» кенішіндегі су айдау жүйесін жаңарту. БКНС-нан 202, 200-ші ұңғымаға дейін қысыммен айдау желісі. 25-ші ұңғымадан 35-ші ұңғымаға дейін қысыммен айдау желісі» ЖЖ	"Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз" АҚ	"Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз" жобалау тобы	11.02.2011	14.02.2011 – ТХ, ҚОҚ	--	Жұмыс барысында	ТХ, ҚОҚ геодезия, БЖ бөлімдерінен ескертпелер берілді. ЖСҚ басжобалаушыда түзетуде жатыр.
				11.02.2011				
				«Ащысай кен орнын жайластыру. «Құмкөл» бас мұнай айдау станциясында "ҚОР" МК АҚ-ның Ащысай кенішінің мұнай құбырын "Казтрансойл" АҚ магистральды мұнай құбыры жүйесіне жеткізу» ЖЖ	«ҚОР» МК АҚ	«ГеоКОД» АҚ	11.02.2011	--
15	11.02.2011							
16	«Ақшабұлақ» кенішіндегі вахталық қыстақты кеңейту. Жобаны түзету» ЖЖ	«Казгермунай» БК ЖШС	«Акат Мұнай Сервис» ЖШС	09.02.2011	--	--	Жұмыс барысында	ЖСҚ 09.02.2011 жылдан бастап қарауда жатыр. 15.02.2011 – БЖ, СЦ, Электрика бөлімдері қаралды. 16.02.2011 ж бастап СК, ЖЖ, смета және жалпы бөлімдер сарапшыларда қарауда жатыр.
				08.02.2011				

Ескерту: Президент Әкімшілігінің, Үкіметтің, ҚР құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері Агенттігінің бақылауындағы және Ақбұлақ бағдарламасы бойынша нысандар «Қызылорда мемсараптама» ЕМК-ның қарауында жоқ.

Орынд. Берібаева Ә.Т.