

**Перечень  
предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, находящейся на рассмотрении  
в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»  
(по состоянию на «21» февраля 2011 года)**

№	Наименование документации	Заказчик	Генпроектировщик	Дата заключения договора	Дата выдачи замечаний экспертизы по разделам	Дата представления ответов на замечания	Дата выдачи экспертного заключения и результаты проведения экспертизы	Примечание
				Дата начала экспертных работ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>По программе «Объекты образования»</b>								
1	Профессионально - техническая школа на 600 мест с общежитием на 200 мест в районе СПМК-70 г. Кызылорды	Управление строительства Кызылординской области	Центр градостроит-го проекта	22.10.2010 28.10.2010	15.11.2010 – ГП, АР, ТХ, геология, геодезия, ЭС, СС, ВК, НВК, ОВ, ТС, ООС 29.11.2010 - конструктивные решения и расчет конструкции 18.12.2010 - ПОС	17.01.2010 – письмо проектной организации о сроке предоставления откорректированных чертежей и ответов до 15.03.2010года	В работе	Локальные замечания по разделам ГП, АР, ТХ, геодезия, геология, ВК, НВК, ЭС, СС, ОВ, ТС, ООС отправлены генпроектировщику по факсу и электронной почте 17.11.2010г. Замечания по разделу конструктивная (расчет конструкции) выданы 29.11.2010года. По ПОС отправлен 22.12.2010г. Получено письмо от генпроектировщика о предоставлении полного комплекта откорректированного ПСД к 15.03.2011 г. №000004 от 17.01.2011г. 01.02.2011 года получена первоначальная сводная смета (без объектной и локальных

								<p>смет) до оптимизации по электронной почте. 08.02.2011 года по электронной почте получено обоснование (пояснение) по конструктивным решениям в соответствии с выданными замечаниями. Генпроектировщик предоставил письмо о продлении с Заказчиком срока проектирования до 01.04.2011 года (письмо генпроектировщика №000004 от 17.01.2011г.).</p>
<b>По программе топливно-энергетический комплекс</b>								
1	РП Газоснабжение здания ГУ по организации работы штабов при чрезвычайных ситуациях в 3 укр. квартале в г. Кызылорде	Управление по МП ГО, ОП и ЛАиСБ КО	ТОО "Бак Нурлы Газ"	10.12.2010 13.12.2010	15.12.2010 - газоснабжение, охрана окружающей среды, смета 14.01.2010 - письмо о выдачи отрицательного заключения из за непредставлении и откор. ПСД в срок	07.02.2011- письмо от заказчика о продлении срока корректировки до 17.02.2011 18.02.2011 – тех. заключение	В работе	находится на рассмотрении с 10.12.2010г., выданы замечания по разделам ГС, ООС, СМ -15.12.2010, разделы ЭС, АС - не представлен. Выдано письмо о представлении недостающих документов и о представлении откорректированных чертежей ей от 15.01.11. Поступило письмо от 19.01.2011г. №11 о продлении срока по предоставлению необходимой документации до 07.02.2011г., вторично поступило письмо о продлении срока – до 17.02.2011 18.02.2011 – доукомплектовано тех. заключением на котельную
2	РП Перевод котлов котельной Кызылординского локомотиворемонтного депо на	Филиал Кызылординское локомотиворемон	ТОО Энергосервис	14.12.2010	15.12.2010 - газоснабжение, охрана	25.12.2010 – ГП, ТХ, ГС, геодезия, ЭС, ООС	Отриц. Эксп. заключ №14-0011/11 от	Представленная откорректированная смета на рассмотрении у

	использование попутного газа	тное депо ТОО Камкор Локомотив		14.12.2010	окружающей среды, геодезия, смета.	27.01.2011 – ЭС, АТМ, АС 28.01.2011 – геология, АС 31.01.2011 – ООС 09.02.2011 – АС, СДГС, ЭС, А, ООС, ПТ 14.02.2011 – АС 21.02.2011 – ГП, СМ	28.01.2011	эксперта. Остальные разделы АС, ГП: геология, геодезия электротехническая, газоснабжение, тепломеханическая, ООС - сняты	
<b>По объектам Транспорта:</b>									
1	РП "Строительство путепровода через железно дорожные пути в г.Кызылорда"	Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области.	АО "Геопроект"	07.12.2010 --	09.12.2010 – ЭС, смета и ТС	09.12.2010 – ЭС, смета и ТС 15.12.2010 – ЭС, СМ 16.02.2011 – ЭС, ВК, ООС, СМ	В работе	По всем разделам выданы замечания от 09.12.2010 г., Представленные 16.02.2011 г. откорректированные разделы на повторной корректировке у генпроектировщиков.	
<b>по опасным и технически сложным объектам:</b>									
2	Строительство АЗС №4 на 450 з/сутки по ул. Букейхана в г.Кызылорде	ТОО "Гелиос"	ТОО "Казнефтетранс"	27.10.2010 11.11.2010	30.11.2010 - ГП, АС, АР, ОВ, ЭС, СС, ВК, НВК, ТХ и геология	12.01.2011 – АС, ВК, ОВ	В работе	Локальные заключения по всем разделам выданы 30.11.2010года. Откорректированные чертежи и ответы официально получены только по разделам ОВ, АС и ВК 19.01.2011г. В этот же день в ДГП "Кызылордагосэкспертиза" были представители Заказчика и генпроектировщик (ГИП). Заверили, что по остальным разделам ГП, АР, ЭС, геология, ТХ, СС ответы будут представлены до конца текущего месяца. АПЗ не представлено. оформляют постановление Акима города о разрешении строительства АЗС со сносом существующей АЗС.	

6	РП "Обустройство месторождения Ащисай. Выкидные линии"	АО НК "Кор"	АО "ГеоКОД"	10.12.2010	21.12.2010 – все разделы	18.01.2011 – инж.изыскания 07.02.2011 - геология	В работе	По всем разделам выданы замечания, инж.-геол. и инж.-геод. изыскания сняты, ГП, ТХ, Общ. часть, ООС не представлены после корректировки
				10.12.2010				
9	РП "Расширение БКНС ССиПН Арыскуп. Установка дополнительного насоса"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	23.12.2010	28.12.2010 – ЭС,ТХ,ООС 25.01.2011 – АС,ГП	11.01.2011 –ТХ 04.02.2011 – ЭС, ТХ,ООС 08.02.2011 –ГП 14.02.2011 – АС 21.02.2011 – ООС	В работе	Все замечания выданы. Разделы ЭС, ТХ - снято. Разделы ООС, ГП - сняты 10.02.11г. Раздел АС - на корректировке по замечаниям от 15.02.2011г
				23.12.2010				
10	РП Установка сепаратора - каплеуловителя на входе в УКПГ на контрактной территории м/р Кумколь	АО "Тургай Петролеум"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	23.12.2010	05.01.2011 –ТХ 11.01.2011 – ЭС, СС,А 26.01.2011 – ОЧ,ГП 28.01.2011 – АС	14.01.2011 –ТХ, ЭС	В работе	Выданы замечания по всем разделам. Откорректированы разделы ТХ, ЭО, КИПиА, а остальные разделы на корректировке.
				23.12.2010				
11	РП "Электрификация скв КК 135,КК217, КК 218,КК 220,КК 221,КК 223, КК 12, КК 17, КК 19, КК 19,КК 127, КК 128,КК 204, КК 208, КК 219 на м/р Кызылкия"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	24.01.2011	02.02.2011 - ГП, ЭС, по топографо-геодезическим изысканиям 09.02.2011 – ОЧ,КС	09.02.2011 – геодезия 15.02.2011 – ЭС,ГП 18.02.2011 – КС,ОЧ	Эксп.заключ 14-0030/11 от 18.02.2011г.	
				20.01.2011				
12	РП "Расширение линий электроснабжения 6 кВ на м/р Арыскуп для скв.1 Гор,7гор,8Гор,9Гор,7,20,30,104,113,118,123,131,135,141,142,143,145,146,210,212,213,300,407,412,413".	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	24.01.2011	02.02.2011 - ГП, ЭС, по топографо-геодезическим изысканиям 09.02.2011 – ОЧ,КС	09.02.2011 – геодезия 10.02.2011 – ЭС 17.02.2011 – ГП, 18.02.2011 - КС	Эксп.заключ 14-0031/11 от 18.02.2011г.	
				20.01.2011				
13	РП "Установка дополнительного БИЛ на ППН м/р Арыскуп"	АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	04.02.2011	09.02.2011 - геология геодезия, ГП, ЭС и КИПиА	--	В работе	На рассмотрении с 07.02.11 года, выданы замечания по ЭС, геология, геодезия, генплан 09.02.11г. ООС, ТХ выданы от 17.02.2011г. Строительная и общая части находятся на рассмотрении от 17.02.2011г.
				03.02.2011				
14	РП "Модернизация системы водонагнетания на м/р Кызылкия.Нагнетательная линия	АО "Петро Казахстан Кумколь	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	11.02.2011	14.02.2011 – ТХ,ООС 22.02.2011 –	--	В работе	Выданы замечания по разделам ТХ, ООС, геодезия, ГП. ПСД на

	от БКНС до скважин 202,200.Нагнетательная линия от скважины 25 до скважины 35"	Ресорсиз"		11.02.2011	геодезия, ГП			корректировке у генпроектировщиков.
15	РП "Обустройство месторождения "Ащисай".Подводящий нефтепровод месторождения Ащисай АО НК "Кор", к системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" на ГПНС "Кумколь"	АО НК "Кор"	АО "ГеоКОД"	11.02.2011	--	--	В работе	ПСД на рассмотрении у экспертов с 12.02.2011г.
				11.02.2011				
16	РП "Корректировка проекта "Расширение вахтового поселка на м/р Акшабулак"	ТОО СП "Казгермунай"	ТОО "Акат Мунай Сервис"	09.02.2011	--	--	В работе	ПСД на рассмотрении у В работе с 09.02.11, на рассмотрении, рассмотрен раздел ГП, АР, Электрика от 15.02.2011г. Находятся на рассмотрении разделы: ВК, ОВ, сметная и общая части от 16.02.2011г.экспертов
				08.02.2011				

**Примечание:** по объектам, находящиеся на контроле у Администрации Президента, Правительства, Агентства по делам строительства и ЖКХ РК и по программе Акбулак отсутствуют на рассмотрении в ДПП «Къзылордагосэкспертиза»  
Исп. Бурибаева А.Т.