

**Перечень
предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, находящейся на рассмотрении
в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»
(по состоянию на «31» января 2011 года)**

№	Наименование документации	Заказчик	Генпроектировщик	Дата заключения договора	Дата выдачи замечаний экспертизы по разделам	Дата представления ответов на замечания	Дата выдачи экспертного заключения и результаты проведения экспертизы	Примечание
				Дата начала экспертных работ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
По программе Питьевая вода								
1	РП Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Шижага Аральского района Кызылординской области	Отдел строительства Аральского района	ТОО"Промстройпроект"	06.12.2010	27.12.2010 - ГП, АС, ЭС, СС, ТХ (ВК НВК), ОВ, геология и смета	30.12.2010 – ОВ, НВК,ЭС, геология 11.01.2011 – ПЗ, ЭС, ОВ,НВ 12.01.2011 – Смета 19.01.2011 – ТХ 21.01.2011 - все разделы	Эксп.заключ №14-0006/11 от 21.01.2011 г.	
				06.12.2010				
2	РП Реконструкция и расширение систем водоснабжения водопроводных сетей в пос. Жаксыкылыш Аральского района	Отдел строительства Аральского района	ТОО "Промстройпроект"	06.12.2010	13.12.2010 – все разделы	30.12.2010 – НВК,ЭС,геология 11.01.2010 – ПЗ, ЭС, ОВ,НВ 12.01.2010 – Смета 21.01.2011 – АС	Эксп.заключ №14-0005/11 от 21.01.2011 г	
				06.12.2010				
По программе «Объекты образования»								
1	Профессионально - техническая школа на 600 мест с общежитием на 200 мест в районе СПМК-70 г. Кызылорды	Управление строительства Кызылординской области	Центр градостроит-го проекта	22.10.2010	15.11.2010 – ГП, АР, ТХ, геология, геодезия, ЭС, СС, ВК, НВК, ОВ, ТС, ООС 29.11.2010 -	17.01.2010 – письмо проектной организации о сроке предоставления откорректированных чертежей и	В работе	Локальные замечания по разделам ГП, АР, ТХ, геодезия, геология, ВК, НВК, ЭС, СС, ОВ, ТС, ООС отправлены генпроектировщику по факсу и электронной почте
				28.10.2010				

					конструктивные решения и расчет конструкции 18.12.2010 - ПОС	ответов до 15.03.2010 года		17.11.2010г. Замечания по разделу конструктивная (расчет конструкции) выданы 29.11.2010 года. По ПОС отправлен 22.12.2010г. Сметная документация на экспертизу еще не представлена. Откорректированные чертежи и ответы не получены. Получено письмо о сроке предоставления откорректированных чертежей и ответов до 15.03.2010
--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	---

По программе топливно-энергетический комплекс

1	РП Газоснабжение здания ГУ по организации работы штабов при чрезвычайных ситуациях в 3 укр. квартале в г. Кызылорде	Управление по МП ГО, ОП и ЛАиСБ КО	ТОО "Бак Нурлы Газ"	10.12.2010	15.12.2010 - газоснабжение, охрана окружающей среды, смета 14.01.2010 - письмо о выдаче отрицательного заключения из за непредставления и откор. ПСД в срок		В работе	находится на рассмотрении с 10.12.2010г., выданы замечания по разделам ГС, ООС,СМ -15.12.2010, разделы ЭС, АС - не представлен. Выдано письмо о представлении недостающих документов и о представлении откорректированных чертежей от 15.01.11. Поступило письмо от 19.01.2011г. №11 о продлении срока предоставления необходимой документации до 07. 02.2011г.
				13.12.2010				
2	РП Перевод котлов котельной Кызылординского локомотиворемонтного депо на использование попутного газа	Филиал Кызылординское локомотиворемонтное депо ТОО Камкор Локомотив	ТОО Энергосервис	14.12.2010	15.12.2010 - газоснабжение, охрана окружающей среды, геодезия, смета.	25.12.2010 – ГП, ТХ, ГС, геодезия, ЭС, ООС 27.01.2011 – ЭС,АТМ,АС 28.01.2011 – геология,АС	Отриц. Эксп.заключ №14-0011/11 от 28.01.2011	
				14.12.2010				

По объектам Транспорта:

1	РП "Строительство путепровода через железнодорожные пути в г.Кызылорда"	Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области.	АО "Геопроект"	07.12.2010 --	09.12.2010 – ЭС, смета и ТС	09.12.2010 – ЭС, смета и ТС 15.12.2010 – ЭС,СМ	В работе	Проверены все разделы, все разделы откорректированы. Не выполнен пункт договора по оплате.
по опасным и технически сложным объектам:								
1	Блочно-кустовая насосная станция и установка предварительного сброса воды на месторождении "Акшабулак"	ТОО "КазГерМунай"	ТОО НПФ "Мунайгаз Инжиниринг ЛТД"	20.08.2010 20.08.2010	10.09.2010 – ТХ, ЭС, ООС, ГПиТ, геология, геодезия 15.09.2010 - Замечания АС, АД, Пожаротушение, ТС, АТП, СМ 13.12.2010 - ПОС	24.08.2010- АТП, ПС, СМ 08.10.2010 – геодезия, геология 18.11.2010 – АС 30.11.2010 – ОЧ,ЭС 06.12.2010 – ОЧ,АС 17.01.2011 – ПОС 25.01.2011 - ПОС	Эксп.заключ №14-0007/11 от 25.01.2011 г.	
2	Строительство АЗС №4 на 450 з/сутки по ул. Букейхана в г.Кызылорде	ТОО "Гелиос"	ТОО "Казнефте транс"	27.10.2010 11.11.2010	30.11.2010 - ГП, АС, АР, ОВ, ЭС, СС, ВК, НВК, ТХ и геология	12.01.2011 – АС,ВК,ОВ	В работе	Локальные заключения по всем разделам выданы 30.11.2010года. Откорректированные чертежи и ответы официально получены только по разделам ОВ, АС и ВК 19.01.2011г. В этот же день в ДГП "Кызылордагосэкспертиза" были представители Заказчика и генпроектировщика (ГИП). Заверили, что по остальным разделам ГП, АР, ЭС, геология, ТХ, СС ответы будут представлены до конца текущего месяца. АПЗ не представлено. оформляют постановление Акима города о разрешении строительства АЗС со сносом существующей АЗС.

3	Обустройство месторождения Блиновское на период промышленной разработки	АО "СНПС-АЙ ДАН МУНАЙ"	АО "НИПИнеф тегаз"	10.11.2010	26.11.2010 ГП, ТХ, ЭС, ООС 15.12.2010 – инж.изыскания 20.12.2010 – АС 25.12.2010 – ход корректировки по ТХ	13.12.2010 – ТХ,ЭС 27.12.2010 – расчет фундаментов 29.12.2010- ТХ 30.12.2010 – геодезия 24.01.2011 – ТХ 31.01.2011 – ТХ, геология	Эксп.заключ №14-0023/11 от 31.01.2011	
				23.11.2010				
4	Установка оперативного узла учета нефти на ГНС КАМ Кумколь	АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	22.11.2010	09.12.2010 - ОЧ, ГП, КС, ТХ, ЭС, ООС	20.01.2011 – ГП,КС,ООС, ОЧ,ТХ,ЭС 26.01.2011 - геология	Эксп.заключ №14-0016/11 от 28.01.2011	
				10.11.2010				
5	"Установка оперативного узла учета нефти на НС КАМ Арысум"	АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	22.11.2010	09.12.2010 - ОЧ, ГП, КС, ТХ, ЭС, ООС	20.01.2011 – ГП,КС,ООС, ОЧ,ТХ,ЭС 28.01.2011 - АС	Эксп.заключ №14-0017/11 от 28.01.2011	
				10.11.2010				
6	РП "Обустройство месторождения Ащисай. Выкидные линии"	АО НК "Кор"	АО "ГеоКОД"	10.12.2010	21.12.2010 – все разделы	18.01.2011 – инж.изыскания	В работе	14.01.2011г. представлены ответы на замечания и материалы по исходным данным, чертежи не представлены. 18.01.2011 г. представлены откорректированные отчеты по инж.изысканиям, отчеты на повторной корректировке у генпроектировщиков.
				10.12.2010				
7	Расширение резервуарного парка ССиПН на месторождений Арысум. Система управления Дельта-В	АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	14.12.2010	21.12.2010 – ГП, ООС, ВК, ОВ, ЭС 28.12.2010 – все разделы	21.01.2011 – ГП, ВК, ОВ, ЭС, ТХ, АС 24.01.2011 – АС 31.01.2011 – ГП	Эксп.заключ №14-0024/11 от 31.01.2011г	
				14.12.2010				
8	РП "Электроснабжение Спутника 7 на м/р Арысум"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"	20.12.2010	29.12.2010- ОЧ, ЭС, геодезия, ООС 06.01.2011 – АС 24.01.2011 – ГП	14.01.2011 – ЭС,ООС 24.01.2011 – ООС,АС 25.01.2011 – план трассы	Эксп.заключ №14-0015/11 от 28.01.2011	
				20.12.2010				
9	РП "Расширение БКНС ССиПН Арысум. Установка	Проектная группа "Петро Казахстан	ТОО "Казнефтегазконса	23.12.2010	28.12.2010 – ЭС,ТХ,ООС	11.01.2011 – ТХ	В работе	Замечания выданы по всем разделам. Раздел ТХ снят.

	дополнительного насоса"	Кумколь Ресорсиз"	лтинг"	23.12.2010	25.01.2011 – АС,ГП			Остальные разделы на корректировке у проектировщиков
10	РП Установка сепаратора-каплеуловителя на входе в УКПГ на контрактной территории м/р Кумколь	АО "Тургай Петролеум"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	23.12.2010	05.01.2011 – ТХ 11.01.2011 –	14.01.2011 – ТХ,ЭС	В работе	Замечания по разделам ТХ,ЭС сняты. Разделы общая часть, ГП, АС – на корректировке у проектировщиков
				23.12.2010	ЭС,СС,А 26.01.2011 – ОЧ,ГП 28.01.2011 – АС			
11	РП "Нагнетательная линия от ВРП-01 до скважины 151 и т ВРП-13 до скважины 2032 на месторождении Кумколь"	АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	31.12.2010	05.01.2011 – ТХ,ООС	21.01.2011 – ТХ,ООС,ОЧ, геодезия,АС	Эксп.заключ № 14-0004/11 от 21.01.2011	
				30.12.2010	11.01.2011 – ОЧ, геодезия, АС			
12	РП "Электрификация скв КК 135,КК217, КК 218,КК 220,КК 221,КК 223, КК 12, КК 17, КК 19, КК 19,КК 127, КК 128,КК 204, КК 208, КК 219 на м/р Кызылкия"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	24.01.2011	--	--	В работе	ПСД на рассмотрении у экспертов
				20.01.2011				
13	РП "Расширение линий электроснабжения 6 кВ на м/р Арысум для скв. 1 Гор,7гор,8Гор,9Гор,7,20,30,104,113,118,123,131,135,141,142,143,145,146,210,212,213,300,407,412,413".	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	24.01.2011	--	--	В работе	ПСД на рассмотрении у экспертов
				20.01.2011				
По объектам оптимизации:								
1	Детский сад на 320 мест в пос. Тасбугет г. Кызылорда (исключение бассейна)	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Крез-Сервис"	23.12.2010	30.12.2010 - АР, ОВ, ТС, ЭС, СС, ВК, смета	17.01.2011 – ОВ,ВК,ЭО,смета	Эксп.заключ № 14-0020/11 от 28.01.2011г.	
				23.12.2010				
2	Детский сад на 280 мест в районе СПМК-70 г. Кызылорда (исключение бассейна)	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Крез-Сервис"	23.12.2010	31.12.2010 – все разделы	17.01.2011 – ОВ,ВК,ЭО,смета	Эксп.заключ № 14-0019/11 от 28.01.2011г.	
				23.12.2010				
3	РП "Детский сад на 280 мест в районе Титова б/н г. Кызылорда" (исключение бассейна)	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Крез-Сервис"	23.12.2010	31.12.2010 – все разделы	17.01.2011 – ОВ,ВК,ЭО,смета	Эксп.заключ № 14-0021/11 от 28.01.2011г.	
				23.12.2010				

Примечание: по объектам, находящиеся на контроле у Администрации Президента, Правительства, Агентства по делам строительства и ЖКХ РК, отсутствуют на рассмотрении в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»

Исп. Бурибаева А.Т.