

**РМК «Мемсарптама»
2010 жылдың «05» сәуір бұйрығының
1-ші қосымшасы**

**«Қызылорда аемсарптама» ЕМК қарауындағы жоба алдындағы, жоба-сметалық құжаттарының тізімі
(2011 жылдың «04» шілде жағдайында)**

№	Құжаттама аты	Тапсырысшы	Бас жобалаушы	Келісім шарт жасалған күні	Бөлімдер бойынша ескертулер берілген күн	Ескертулерге жауап берілген күн	Сараптама қорытынды сы берілген күн және сараптама жүргізу нәтижелері	Өзге мәлімдемелер
				Сараптама жұмыстарын ың басталған күні				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Білім нысандары бағдарламасы бойынша								
1	Қызылорда қаласындағы СПМК-70 аумағындағы 200 орындық жатақханасы бар 600 орындық кәсіптік-техникалық мектеп құрылысы	Қызылорда облысының құрылыс басқармасы	Қала құрылыс жобасының орталығы	22.10.2010 28.10.2010	15.11.2010 – бас жоспар, сәулет-құрылыс, технологиялық шешімдер, геология, геодезия, электрмен қамту, әлсіз тоқтар желісі, сумен қамту және канализация, сыртқы сумен қамту және канализация, жылыту және желдету, жылу желілері, қоршаған ортаны қорғау. 29.11.2010 – құрылымдық шешімдер және құрылым	17.01.2010 – жобалау мекемесінің түзетілген сызбалар мен жауаптарды 15.03.2011ж дейін әкеліп тапсыру мерзімі туралы хаты 16.03.2011 – сәулет-құрылыс шешімдері, жылыту және желдету, сумен қамту және канализация, электрмен қамту, темірбетонды құрылымдар, технологиялық шешімдер.	29.03.2011ж №14-0054/11 Кері сараптамалық қорытынды	Жобалық-сметалық құжаттама ресми түрде дайындалған қорытынды ескертпелері бойынша түзетілуде.

					есептері. 18.12.2010 – құрылысты ұйымдастыру жобасы 19.04.2011 – құрылымдық шешімдер және құрылым есептеулері, сәулет-құрылыс шешімдері, электрмен қамту, жылу желілері, жылыту және желдету, геология			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

оның ішінде оңтайландыру нысандары бойынша:

1	"Қызылорда қаласындағы 500 орынға арналған қазақ-түрік лицейі. Түзету"	Қызылорда облысының құрылыс басқармасы	"Казархстрой" ЖҚК ЖШС	16.03.2011 16.03.2011	18.03.2011 – бас жоспар, сәулет-құрылыс шешімдері, құрылыс шешімдері, жылу желілері, жылыту және желдету, сумен қамту және канализация, электрмен қамту және әлсіз тоқтар желісі. 05.04.2011 - Смета	11.04.2011 – сәулет-құрылыс шешімдері 13.04.2011- технологиялық шешімдер 15.04.2011 – бас жоспар, әлсіз тоқтар желісі, электрмен жарықтандыру, қуатты электржабдықтары, эскиздік жоба, ескертпелерге жауаптар. 22.04.2011 – жартылай технологиялық шешімдер 28.04.2011 – жылыту және желдету, сыртқы сумен қамту және канализация,	Жұмыс барысында	Берілген ескертпелерге барлық тараулар бойынша және сметалық құжаттама бойынша да түзетілген сызбалар мен жауаптар алынды. Бас жоспар, сәулет шешімдері, технологиялық шешімдер, құрылым есептеулері, электрмен қамту және әлсіз тоқтар желісі тараулары бойынша ескертпелер шешілді. сәулет-құрылыс шешімдері, жылыту және желдету, жылу желілері, сумен қамту және канализация, сыртқы сумен қамту және канализация тараулары жартылай шешілді. Қазіргі кезде «Қызылодамемсараптама» ЕМК-нда түзету бойынша іс-әрекеттерді үйлестіру үшін «Казархстрой» ЖШС-
---	--	--	-----------------------	--------------------------	---	--	-----------------	--

					12.05.2011 – жылыту және желдету, электрмен қамту 13.05.2011 – құрылыс шешімдері 18.05.2011 – жылу желілері 23.05.2011 – жылыту және желдету 02.06.2011 – смета, құрылым есептеулері, 07.06.2011 – электротехникалық бөлім 10.06.2011 – құрылымдық есептеулер қосымша		нің өкілі жұмыс істеп жатыр.	
2	«Қызылорда облысы Жанақорған ауданы Келінтөбе елді мекенінде 90 орындық бала бақша құрылысы» ЖЖ	Қызылорда облысының құрылыс басқармасы	«АбзалПроектКонсалтинг» ЖШС	20.04.2011 20.04.2011	27.04.2011 – сәулет-құрылыс шешімдері, әлсіз тоқтар желісі, электрмен қамту, геология, геодезия 11.05.2011 – сәулет-құрылыс шешімдері, сәулет шешімдері, технология, бас жоспар, сумен қамту және канализация, сыртқы сумен қамту және	20.05.2011 – қазандық, жылу желілері. 23.05.2011 – бас жоспар, жалпы бөлім. 24.05.2011 – құрылыс шешімдері, технологиялық шешімдер; 01.06.2011 – сумен қамту және канализация, жылу желілері, жылыту және желдету; 13.06.2011 – келісілген сызбалар, сәулет-құрылыс бөлімі; 21.06.2011 – электрмен қамту,	23.06.2011ж. №14-0170/11 сараптамалық қорытынды	

					канализация, жылу желілері, жылыту және желдету, смета; 07.06.2011 – сәулет-құрылыс бөлімі (сейсмика)	сәулет-құрылыс шешімдері, смета.		
3	«Қызылорда қаласы Бірқазан станциясында 20 орындық балабақшасы бар 50 орындық мектеп құрылысы» ЖЖ	Қызылорда облысының құрылыс басқармасы	«ҚызылордаЖоба Құрылыс» ЖШС	04.07.2011 04.07.2011			Жұмыс барысында	Жобалық-сметалық құжаттама сарапшыларда тексеріліп жатыр

Денсаулық сақтау нысандары бойынша

1	«Қармақшы ауданы Жосалы кентінде ауысымына 250 адам келетін аудандық емхана құрылысы» ЖЖ	«Қалалық құрылыс бөлімі» ММ	«Абзалпроектконсалтинг» ЖШС	13.05.2011 13.05.2011	31.05.2011 – геология, смета, жылыту және желдету, жылу желілері, емдік газбен жабдықтау, электрмен қамту, әлсіз тоқтар желісі, электрмен жарықтандыру, өрт дабылы 10.06.2011 – сәулет-құрылыс шешімдері, сәулет шешімдері, бас жоспар, технологиялық шешімдер, сумен қамту және канализация, геодезия, жалпы бөлім	03.06.2011 – геология 10.06.2011 – геодезия, бас жоспар, сумен қамту және канализация 27.06.2011 – сәулет-құрылыс шешімдері, технология бөлімі	Жұмыс барысында	31.05.2011 және 10.06.2011жж және 27.06.2011ж барлық тараулардан ескертпелер берілді
---	--	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------	---	--	-----------------	--

Тұрғын үй бағдарламасы бойынша

1	«Тасбөгет кенті Амангелді көшесінің тұрғын кварталындағы 18 пәтерлік жалға берілетін №5 тұрғын үйі» ЖЖ	«Қалалық құрылыс бөлімі» ММ	«ҚызылордаЖоба Құрылыс» ЖШС	10.05.2011	27.05.2011 – бас жоспар, сәулет-құрылыс шешімдері, құрылыс шешімдері, жылыту және желдету, газбен жабдықтау, электрмен қамту, әлсіз тоқтар желісі, сумен қамту және канализация, смета	10.06.2011 – сәулет-құрылыс шешімдері, сумен қамту және канализация 15.06.2011 – бас жоспар, жылыту және желдету; келісілген сызбалар; 20.06.2011 – электрмен жарықтандыру 27.06.2011 - смета	29.06.2011ж. №14-0174/11 сараптамалық қорытынды	
				10.05.2011				
2	«Тасбөгет кенті Амангелді көшесінің тұрғын кварталындағы 24 пәтерлік жалға берілетін №3 тұрғын үйі» ЖЖ	«Қалалық құрылыс бөлімі» ММ	«ҚызылордаЖоба Құрылыс» ЖШС	10.05.2011	25.05.2011 – бас жоспар, сәулет-құрылыс шешімдері, құрылыс шешімдері, жылыту және желдету, газбен жабдықтау, электрмен қамту, әлсіз тоқтар желісі, сумен қамту және канализация, смета	10.06.2011 – сәулет-құрылыс шешімдері, сумен қамту және канализация 15.06.2011 – бас жоспар, жылыту және желдету; келісілген сызбалар; 20.06.2011 – электрмен жарықтандыру 27.06.2011 - смета	29.06.2011ж. №14-0173/11 сараптамалық қорытынды	
				10.05.2011				
3	«Тасбөгет кенті Амангелді көшесінің тұрғын кварталындағы 24 пәтерлік жалға берілетін №4 тұрғын үйі» ЖЖ	«Қалалық құрылыс бөлімі» ММ	«ҚызылордаЖоба Құрылыс» ЖШС	19.05.2011	25.05.2011 – бас жоспар, сәулет-құрылыс шешімдері, құрылыс шешімдері, жылыту және желдету, газбен жабдықтау, электрмен қамту, әлсіз тоқтар желісі, сумен қамту	10.06.2011 – сәулет-құрылыс шешімдері, сумен қамту және канализация 15.06.2011 – бас жоспар, жылыту және желдету; келісілген сызбалар; 20.06.2011 – электрмен жарықтандыру	29.06.2011ж. №14-0172/11 сараптамалық қорытынды	
				19.05.2011				

					және канализация, смета	27.06.2011 - смета		
Отын-энергетикалық кешені бағдарламасы бойынша								
1	Қызылорда қаласының 3 ірілендірілген кварталындағы «Төтенше жағдайдағы штабтар жұмыстарын ұйымдастыру жөніндегі» ММ-нің ғимаратын газбен қамту	Қызылорда облысының жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс, авариялармен дүлей зілзалалардың алдын алуды және жоюды ұйымдастыру басқармасы	«Бак Нурлы Газ» ЖШС	10.12.2010 13.12.2010	15.12.2010 – ГҚ, ҚОҚ, СМ 14.01.2010 – мерзімінде түзетілген ЖСҚ әкелінбегені үшін кері қорытынды беру туралы хат	07.02.2011 – тапсырысшының түзету мерзімін 17.02.2011 жылғы дейін ұзарту туралы хаты 18.02.2011 – техникалық қорытынды 22.06.2011 – келісім шарттағы түзету мерзімі бойынша шаттың орындалмауы туралы	Жұмыс барысында	07.02.2011ж қажетті құжаттамаларды тапсыру мерзімін 17.02.2011 жылға дейін ұзарту туралы №06.01-89 хат келді. Қазандықтың техникалық қорытындысы, паспорты ұсынылды. Түзетілген сызбалар ұсынылмады. Газбен жабдықтау, жалпы бөлім, смета бөлімдерінен ескертпелер берілді, қалған геодезия, электрмен қамту, сәулет-құрылыс шешімдері және ішкі газбен қамту бөлімдері қарауға ұсынылмады.
Көлік нысандары бойынша:								
1	Қызылорда қаласындағы темір жолдар арқылы өтетін жол өткелінің құрылысы.	Қызылорда облысының ЖК және АЖ басқармасы	«Геопроект» АҚ	07.12.2010 29.04.2011 29.06.2011	09.12.2010 – электрмен қамту, смета және жылу желілері	09.12.2010 – электрмен қамту, смета және жылу желілері 15.12.2010 – электрмен қамту, Смета 16.02.2011 – электрмен қамту, сумен қамту және канализация, қоршаған ортаны қорғау, смета	Жұмыс барысында	Жобаның барлық бөлімдері тексерілді. 01.03.2011ж. локалды қорытынды тіркелді. 30% төлем жүргізілді. 13.05.2011ж.- жобалау тапсырмасына қаралмаған жұмыс түрлерін қосу туралы сұрақтарды Тапсырыс берушімен шешу туралы хат жіберілді.
Қауіпті және техникалық күрделі нысандар бойынша:								
1	Ащысай кен орнын жайластыру. Тарату желілері.	НК «ҚОР» АҚ	«ГеоКОД» АҚ	10.12.2010 10.12.2010	21.12.2010 – барлық бөлімдер	18.01.2011 – инженерлік іздестіру, 07.02.2011 – геология	31.03.2011 ж №14-0059/11 кері сараптамалық қорытынды	Жоба ескертпелер бойынша түзетуге берілген.

						17.03.2011 – электрлік- химиялық қорғаныс, технологиялық шешімдер		
2	"Қызылорда қаласының оңтүстік өнеркәсіптік аймағындағы мұнай және мұнай өнімдерін тарату қоймасы"	"ДиалҚызылорда" ЖШС	"ЭНКИ-БИПС" ЖШС	18.03.2011	19.04.2011 – жалпы бөлім, технологиялық шешімдер, сәулет-құрылыс шешімдері, бас жоспар, технологиялық процесстерді автоматтандыру, құрылымдық шешімдер, жылыту және желдету, сумен қамту және канализация, электрмен қамту, құрылысты ұйымжастыру жобасы 08.06.2011 – гидрогеология, қоршаған ортаны қорғау 09.06.2011 – теміржол жолы	17.05.2011 – сәулет-құрылыс шешімдері, жылыту және желдету, сумен қамту және канализация 01.06.2011 – бас жоспар, технологиялық шешімдер, электрмен қамту 10.06.2011 – құрылымдық шешімдер 16.06.2011 – теміржол жолы	29.06.2011ж. №14-0181/11 сараптамалық қорытынды	
				18.03.2011				
3	«Қызылорда қаласы Оңтүстік өнеркәсіп аймағында орналасқан резервуар паркінің көлемі 4400м3 болатын «Гелиос» ЖШС-нің мұнай өнімдерін сақтайтын қоймасы»	«Гелиос» ЖШС	«Казнефтетранс» ЖШС	01.06.2011	24.06.2011 – инженерлік іздестіру, бас жоспар, технологиялық шешімдер, жылу желілері, жылыту және желдету, электрмен қамту		Жұмыс барысында	24.06.2011 – инженерлік іздестіру, бас жоспар, технологиялық шешімдер, жылу желілері, жылыту және желдету, электрмен қамту тараулары бойынша ескертпелер берілді, қалған тараулар тексеруде жатыр.
				01.06.2011				

4	«Арысқұм мұнайды дайындау және айдау цехынан мұнайдың саны мен сапасын өлшейтін жүйенің Арысқұм насосаралық қайта айдау стансасының 8-дүйімдық құбырында мұнай есептеу торабын орнату»	«ПетроҚазақстан ҚұмкөлРесорсиз» АҚ	«Казнефтегазконсалтинг» ЖШС	10.06.2011 10.06.2011	24.06.2011 – жалпы бөлім, бас жоспар, сәулет-құрылыс бөлімі, технологиялық шешімдер, электрмен қамту	28.06.2011 – электрмен қамту 30.06.2011 – сәулет-құрылыс шешімдері	Жұмыс барысында	24.06.2011 – барлық тараулар бойынша ескертпелер берілді. Электрмен қамту тарауы бойынша ескертпелер шешілді. 30.06.2011 – түзетуден кейін сәулет-құрылыс шешімдері тарауы ұсынылды, тексеруде.
5	«Құмкөл кенішінің «Торғай Петролеум» АҚ-ның жалға алған аумағының №41, 42 сығу сорғы стансаларының аумағында инженерлік коммуникациялары бар №6 алдын-ала су қашырту қондырғын және №8 блокты шоғырланған сорғы стансасын орнату» ЖЖ	«Торғай Петролеум» АҚ	«Теплотехникс» ЖШС	16.06.2011 16.06.2011	01.07.2011 – геология, геодезия, электротехникалық бөлім	04.07.2011 - геология	Жұмыс барысында	Инженерлік іздестіру, электрмен қамту тараулары тексеріліп болды. Қалған тарауларды сарапшылар тексеріп жатыр.
6	«Қызылорда облысы арал ауданы Жақсықылыш кентіндегі «Аралтұз» АҚ ас тұзын өндіретін зауытты сұйытылған газбен қамту» ЖЖ	«Аралтұз» АҚ	«ИИН» ЖШС	22.06.2011 22.06.2011			Жұмыс барысында	Жобалық-сметалық құжаттама сарапшыларда тексеріліп жатыр

Ескерту: Президент Әкімшілігінің, Үкіметтің, ҚР құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері Агенттігінің бақылауындағы нысандар «Қызылорда мемсар аптама» ЕМК-ның қарауында жоқ..

Орынд. Абдуллина Г.А..