

Перечень
предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, находящейся на рассмотрении
в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»
(по состоянию на «06» декабря 2010 года)

№	Наименование документации	Заказчик	Генпроектировщик	Дата заключения договора	Дата выдачи замечаний экспертизы по разделам	Дата представления ответов на замечания	Дата выдачи экспертного заключения и результаты проведения экспертизы	Примечание
				Дата начала экспертных работ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
по Дорожной карте:								
1	Капитальный ремонт СШ №216 им. К.И.Сатпаева в кенте Айтекеби Казалинского района Кызылординской области. Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	Средняя школа №216	ТОО "ПроектДизайнКурьлыс" Казалинский филиал	03.02.2010	05.02.2010-ОЧ,ПС,СМ	23.02.2010г.- ПС,СМ,ОЧ	В работе	Объект на выдачу заключения, не регистрируется из за не соблюдение заказчиком условий договора по оплате
				03.02.2010				
2	Капитальный ремонт водоснабжения по улице Кайнарбаева и улице Хон Бен До в г. Кызылорда	Городской отдел ЖКХ, ПТ и АД	ТОО "АбзалПроектКонсалтинг"	11.11.2010	18.11.2010 - ОЧ, ГП, ВС, АС, СМ	18.11.2010 – топ.съемка, топ.отчет 25.11.2010 - ОЧ, АС, План трассы, водопровод, смета 03.12.2010 - СМ	Эксп.заключ. №14 – 0334/10 от 04.12.2010	
				11.11.2010				
По программе Питьевая вода								
2	Головные водозаборные и водочистные сооружения в пос. Тасбугет. Реконструкция котельной. Наружные сети теплоснабжения и газоснабжения	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	30.09.2010	12.10.2010- все разделы	26.11.2010 - ОЧ, АС, ЭС, ВК, ТС 03.12.2010 - ГСВ,ГСН,ТМ,ОВ, ЭС., геодезия 04.12.2010 - СМ	В работе	Разделы представлены после корректировки 03.12.2010г. У экспертов на рассмотрении.
				04.10.2010				
3	Головные водозаборные и водоочистные сооружения в пос.	ГУ "Городской отдел	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	01.10.2010	21.10.2010 – все разделы	03.11.2010- НВК, АС, СМ	Эксп.заключ. №14 – 0325/10	

	Тасбугет. Канализационно насосная станция с напорными линиями	строительства"	лтинг"	04.10.2010		12.11.2010 – АС,ПТ 18.11.2010 – геология, геодезия 22.11.2010 - СМ	от 29.11.2010	
4	Реконструкция самотечной канализации по ул. Скаткова №120.151 до кк подводящего коллектора КНС №14	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	01.10.2010	21.10.2010 – все разделы	25.10.2010 – НВК, смета ,ОПЗ 02.11.2010 – НВК,СМ 12.11.2010 – АС, ПТ,ОЧ 22.11.2010 - СМ	Эксп.заключ. №14 – 0321/10 от 29.11.2010	
				04.10.2010				
5	Реконструкция самотечной канализации внутриквартальных сетей по ул. Торайгырова от ж/д №80А, средняя школа №222 до КК КНС №25	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	01.10.2010	21.10.2010 – все разделы	03.11.2010 - НВК, ПТ, ОЧ, СМ 12.11.2010 – АС, ПТ 22.11.2010 – СМ	Эксп.заключ. №14 – 0322/10 от 29.11.2010	
				04.10.2010				
6	Реконструкция самотечной канализации по ул. Жалантос бахадур №3,3а, от ул. Скаткова №96,98,100,102,104 до КК КНС №14 "Универсам"	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	01.10.2010	21.10.2010 – все разделы	25.10.2010 – НВК, смета ,ОПЗ 29.10.2010 - СМ, АС, план трассы, ОЧ, ВК 12.11.2010 – АС, ПТ 22.11.2010 – СМ	Эксп.заключ. №14 – 0320/10 от 29.11.2010	
				04.10.2010				
7	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Косжар Аральского района Кызылординской области	Отдел строительства Аральского района Кызылординской области	ТОО "А-сервис"	21.10.2010	08.11.2010 – все разделы	17.11.2010 – ОВ,АС,ЭС,ГП, НВК 18.11.2010 – геология, геодезия 26.11.2010 – ПОС(первично)	В работе	По разделам АС и НВК замечания не сняты. Откорректированная смета не представлена.
				21.10.2010				
8	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Аралкум Аральского района	Отдел строительства Аральского района Кызылординской области	ТОО "КызылордаЖобаК урылыс"	22.10.2010	19.11.2010 – ОЧ, геология, геодезия, ГП, КС,ГХ,ВК, НВК, ЭО,ЭС, ОВ,СМ	19.11.2010 – геология 24.11.2010 – ПД 30.11.2010 – ОВ,АС,ГП,ВК 01.12.2010 - НВ	В работе	Находится на рассмотрении после корректировки разделы: НВК, план трассы , ГП, строительная (наружные сети)от 02.12.2010г. Сняты разделы геология и геодезия, КС, ОВ от 02.12.2010г. Электрика не снята. Сметная часть будет после корректировки всех разделов.
				25.10.2010				

9	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Камыстыбас Аральского района	Отдел строительства Аральского района Кызылординской области	ТОО "КызылордаЖобаК урылыс"	25.10.2010	19.11.2010 – ОЧ, геология, геодезия, ГП, КС,ТХ,ВК, НВК, ЭО,ЭС, ОВ,СМ	19.11.2010 – геология 24.11.2010 – ПД 30.11.2010 – АС,ВК,ГП,ОВ 01.12.2010 – ОВ,ВК,ЭС	В работе	Находится на рассмотрении после корректировки разделы: ГП, НВК, план трассы, строительная (наружные сети)от 02.12.2010г. Сняты разделы геология и геодезия, КС, ОВ. Электрика не снята. Сметная часть после всех разделов.
				27.10.2010				
11	РП "Строительство линии подводки водопровода для жилых домов в н.п. А. Токмаганбетова Сырдарьинского района Кызылординской области"	Отдел строительства Сырдарьинского района	ТОО "КызылордаВодГазпроект"	29.11.2010	29.11.2010 – все разделы	30.11.2010 – все разделы	Эксп.закл № 14-0330/10 от 30.11.2010	
				26.11.2010				
13	РП "Строительство линии подводки водопровода для жилых домов в н.п. №21 Бекет,Жансеит, Ортакшыл и Кодаманова Шиелийского района"	ГУ "Отдел строительства Шиелийского района"	ТОО "КызылордаВодГазпроект"	24.11.2010	24.11.2010 - Общая часть, ТХ, СМ	25.11.2010 - ОЧ, НВ	Эксп.закл № 14-0319/10 от 29.11.2010	
				24.11.2010				
14	РП Реконструкция существующих водопроводно-канализационных сооружений и сетей г. Кызылорда до 2015 года. Головные водозаборные и водоочистные сооружения в пос. Тасбугет. Строительство водоводов в две нитки Д-500мм. Реконструкция промывочного цеха.	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	03.12.2010	02.12.2010 – все разделы	--	В работе	Выданы замечания 02.12.10. ПСД на корректировке у генпроектировщиков.
				23.11.2010				
15	РП Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Шижага Аральского района Кызылординской области	Отдел строительства Аральского района Кызылординской области	ТОО"Промстройпроект"	06.12.2010	--	--	В работе	ПСД находится на рассмотрении у экспертов
				06.12.2010				
16	РП Реконструкция и расширение систем водоснабжения водопроводных сетей в пос. Жаксыкылыш Аральского района	Отдел строительства Аральского района Кызылординской области	ТОО "Промстройпроект"	06.12.2010	--	--	В работе	ПСД находится на рассмотрении у экспертов
				06.12.2010				

Объект со стоимостью свыше 500 млн.тг.в базовых ценах 2001г								
13	Строительство магистрального водовода от НС №5, веток подключения и внутрипоселковых сетей н.п.Досбол би, Алмалы, Тажибаева, Бала би, Жулук, Байгекум, Бидайколь Шиелийского района Кызылординской области	ГУ "Отдел строительства Шиелийского района"	ТОО "АбзалПроектКонсалтинг"	15.11.2010 22.11.2010	25.11.2010 - ОЧ, ТХ, АС, геология, геодезия, смета, ОВ, ЭС, ГП	22.11.2010 – АС, 26.11.2010 – ЭС, 29.11.2010 – геология 01.12.2010 – Бидайколь-ВС, Алгабас, Бидайколь-ЭС	В работе	выданы все замечания 25.11.2010г., раздел ЭС - снято, остальные разделы на корректировке
по программе «Жилищная программа»:								
1	Строительство многоквартирного двухкомнатного жилого дома №1,2,3 в пос. Жалагаш Кызылординской области	Отдел строительства Жалагашского района	ТОО "КызылордаЖобаКурлыс"	19.10.2010 20.10.2010	26.10.2010 – ОЧ, ГП, геодезия, СМ	26.10.2010 – геодезия 22.11.2010 – ЭС, ГП 30.11.2010 – ЭС, смета	В работе	Все замечания сняты, нет согласований с органами госнадзара на РП
По программе «Объекты образования»								
1	Профессионально - техническая школа на 600 мест с общежитием на 200 мест в районе СПМК-70 г. Кызылорды	Управление строительства Кызылординской области	Центр градостроит-го проекта	22.10.2010 28.10.2010	15.11.2010 – ГП, АР, ТХ, геология, геодезия, ЭС, СС, ВК, НВК, ОВ, ТС, ООС 29.11.2010 - конструктивные решения и расчет конструкции	--	В работе	Локальные замечания по разделам ГП, АР, ТХ, геодезия, геология, ВК, НВК, ЭС, СС, ОВ, ТС, ООС отправлены генпроектировщику по факсу и электронной почте 17.11.2010г. Расчеты конструкции на электронной версии, сметная документация и ПОС на экспертизу еще не представлена.Откорректированные чертежи и ответы не получены.
По программе топливно-энергетический комплекс								
1	Перенос АБМ котельной №3 по ул. Мира,26 с установкой в районе школы №23 по ул. Тулебаева в г. Кызылорда	ГКП "КТЭЦ"	ТОО "Проектсервис"	27.10.2010 08.12.2010	09.11.2010 - ОЧ, ТМ, ТС, ГС, ОВ, ВК, ЭЛ и смета 12.11.2010 - КС и ГП	24.11.2010 – ОЧ,ТМ,ТС,ГС,ОВ,ВК,ЭЛ,КС,ГП	В работе	доработанные чертежи представлены 24.11.2010г.разделы геология, ЭС, ВК - сняты (доработанный отчет геологии не представлен),

								проектные решения не согласованы с органами, выдавшими техусловия на рассмотрение по замечаниям разделы ОЧ, ГП, КС, ТХ, ТМ, ТС, ГС - у экспертов на рассмотрении по замечаниям (пояснительная записка с исходными материалами в одном экземпляре). впервые представлен на рассмотрение геодезия. ПОС не представлен.
2	Реконструкция тепловых магистральных сетей от КТП "КТЭЦ" до ул. Киняева	Отдел ЖКХ, ПТ и АД Казалинского района.	ТОО "Инженерные изыскания и К"	10.09.2010 21.09.2010	21.09.2010- тепловые сети, геодезия 28.09.2010 - конструктивная часть, смета 29.09.2010 - общая часть, электроснабжение, генплан 17.11.2010 – письмо о напоминании о срыве срока	29.10.2010 – ЭС, геодезия 22.11.2010 – ТС, 26.11.2010 – АС,ЭС 01.12.2010 – СМ	Эксп.закл №14-0333/10 от 04.12.2010г.	
3	Реконструкция электросистем в пос. Жаксыкылыш Аральского района Кызылординской области	"Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области"	ТОО "КызылордаВодГазпроект"	03.11.2010 04.11.2010	11.11.2010 - ОЧ,ГП, ЭЛ, ГС, геодезия, АС, СМ	26.11.2010 - ОЧ, ЭС, Топосъемка, АС, ГП, Смета	В работе	Выданы замечания 11.11.10 в срок до 25.11.10. ПСД на корректировке у генпроектировщиков.
4	Реконструкция электросистем в пос. Саксаульск Аральского района Кызылординской области	"Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области"	ТОО "КызылордаВодГазпроект"	03.11.2010 04.11.2010	11.11.2010 - ОЧ,ГП, ЭЛ, ГС, геодезия, АС, СМ	04.12.2010 – ОЧ,АС,ЭС,ГП	В работе	Выданы замечания 11.11.10 в срок до 25.11.10. ПСД на корректировке у генпроектировщиков.
по опасным и технически сложным объектам:								
2	Топливозаправочный пункт -	АО НК "Кор"	ТОО СК "ТОЛА-	14.07.2010	11.08.2010 – все	--	Отриц.	Проект на корректировке у

	(АЗС), размещенного на месторождении "Ащисай" предприятия АО НК "КОР".		СТРОЙ"	14.07.2010	замечания		эксперт./закл. №14-0249/10 от 23.09.2010 г.	проектировщиков
3	Расширение линий электроснабжения 6 кВ на м/р Акшабулак	ТОО СП Казгермунай	ТОО "Теплотехник"	23.07.2010	03.08.2010 - ОЧ, план трассы, КС, ТХ СМ, ПОС, ГПиТ, 11.08.2010 – изыскания 20.08.2010 - ход доработки	03.08.2010 – отчеты по геологии и геодезии 18.08.2010 - ЭС с ответами на замечания, представлены согласования ЧС, СЭС, экологии, копия отчета геодезии, тех. условие на ЭС, АПЗ 07.09.2010 - Общая часть, ЭС 17.09.2010 – ЭС, геодезия 22.09.2010 – геология 23.09.2010 – смета 15.10.2010 – ЭС 24.11.2010 – ПОС 30.11.2010 – СМ	Эксп.закл №14-0329/10 от 30.11.2010 г.	
				23.07.2010				
4	Расширение линий электроснабжения 6 кВ на м/р Нуралы	ТОО СП Казгермунай	ТОО "Теплотехник"	23.07.2010	05.08.2010 - ОЧ, план трассы, КС, ТХ СМ, ПОС, ГПиТ, 11.08.2010 – изыскания 20.08.2010 - ход доработки	03.08.2010 – отчеты по геологии и геодезии 18.08.2010 - ЭС с ответами на замечания, представлены согласования ЧС, СЭС, экологии, копия отчета геодезии, тех. условие на ЭС, АПЗ 07.09.2010 - Общая часть, ЭС 17.09.2010 –	Эксп.закл №14-0328/10 от 30.11.2010 г.	
				23.07.2010				

						геодезия 22.09.2010 – геология 24.11.2010 – ПОС 30.11.2010 – СМ		
5	Блочно-кустовая насосная станция и установка предварительного сброса воды на месторождении "Акшабулак"	ТОО "КазГерМунай"	ТОО НПФ "Мунайгаз Инжиниринг ЛТД"	20.08.2010 20.08.2010	10.09.2010 – ТХ, ЭС, ООС, ГПиТ, геология, геодезия 15.09.2010 - Замечания АС, АД, Пожаротушение, ТС, АТП, СМ	24.08.2010- АТП, ПС, СМ 08.10.2010 – геодезия, геология 18.11.2010 – АС 30.11.2010 – ОЧ,ЭС	В работе	согласно письма генпроектировщика ТОО НПФ "Мунайгаз Инжиниринг ЛТД", исх. № 684 от 30.11.2010 (Вх. № 14-03/2660 от 30.11.2010) работа приостановлена до 27.12.2010 г. решены вопросы разделов изыскания, ГП, ОВОС, ЭС, АТП, КС (КС, ОВОС, ЭС, АТП - доработанные чертежи официально еще не представлены), разделы ОЧ, ТХ, ОВ, ТС и пожаротушение - на доработке (проектировщики решают у нештатных экспертов). ПОС не полностью представлен на рассмотрение (объект со стоимостью).
6	"Электроснабжение АЗС-4 по улице Бокейхана, б/н и АЗС-6 по улице Тлендиева, б/н"	ТОО "Гелиос"	ТОО "Казэнергопроектсервис"	01.11.2010 03.11.2010	10.11.2010 – ГП, ТХ и ПИР	17.11.2010 – ТХ,ГП	Эксп.закл № 14-0313/10 от 24.11.2010	
7	Строительство АЗС №4 на 450 з/сутки по ул. Букейхана в г.Кызылорде	ТОО "Гелиос"	ТОО "Казнефтетранс"	27.10.2010 11.11.2010	30.11.2010 - ГП, АС, АР, ОВ, ЭС, СС, ВК, НВК, ТХ и геология	--	В работе	Завершена проверка разделов Общая, ГП, АР, ЭС, СС, НВК,АС, ОВ и геология. Рассмотрение раздел ТХ будет завершено 29.11.2010 года.
8	Обустройство месторождения Блиновское на период промышленной разработки	АО "СНПС-АЙ ДАН МУНАЙ"	АО "НИПИнефтегаз"	10.11.2010 23.11.2010	26.11.2010 ГП, ТХ, ЭС, ООС	--	В работе	Выданы замечания по рассмотренным разделам (ТХ, ЭС,ООС) 26.11.2010г. ГП, АС на рассмотрении.
9	Установка оперативного узла учета нефти на ГНС КАМ Кумколь	АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	22.11.2010 10.11.2010	--	--	В работе	ПСД находится на рассмотрении у экспертов

10	"Установка оперативного узла учета нефти на НС КАМ Арысқум"	АО "Петро Казахстан Кумқоль Ресорсиз"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумқоль Ресорсиз"	22.11.2010	--	--	В работе	ПСД находится на рассмотрении у экспертов
				10.11.2010				

Примечание: по программам «100 школ, 100 больниц» ПСД и объекты находящиеся на контроле у Администрации Президента, Правительства, Агентства по делам строительства и ЖКХ РК отсутствуют на рассмотрении в ДПП «Кызылордагосэкспертиза»

Исп. Бурибаева А.Т.