

**Перечень
предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, находящейся на рассмотрении
в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»
(по состоянию на «20» июня 2011 года)**

№	Наименование документации	Заказчик	Генпроект и-ровщик	Дата заключения договора	Дата выдачи замечаний экспертизы по разделам	Дата представления ответов на замечания	Дата выдачи экспертного заключения и результаты проведения экспертизы	Примечание
				Дата начала экспертных				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
По программе «Объекты образования»								
1	Профессионально - техническая школа на 600 мест с общежитием на 200 мест в районе СПМК-70 г. Кызылорды	Управление строительства Кызылординской области	Центр градостроительно-го проекта	22.10.2010 28.10.2010	15.11.2010 – генплан, арх.-строительные, технологические решения, геология, геодезия, электроснабжение, слаботочные сети, водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, тепловые сети, охрана окружающей среды 29.11.2010 - конструктивные решения и расчет конструкции 18.12.2010 – проект организации строительства 19.04.2011 - конструктивные решения, расчет конструкций, архитектурно-строительные решения, электроснабжение, тепловые сети, отопление и вентиляция и геология	17.01.2010 – письмо проектной организации о сроке предоставления откорректированных чертежей и ответов до 15.03.2010года 16.03.2011 – архитектурно-строительные решения, отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация, электроснабжение, конструкции железобетонные, технологические решения	Отриц. эксп. заключ №14-0054/11 от 29.03.2011г.	ПСД на корректировке по замечаниям официально оформленного заключения

В т.ч. по объектам оптимизации:

1	РП "Казахско-турецкий лицей на 500 мест в г.Кызылорда. Корректировка"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО ПСК "Казархстрой"	16.03.2011	18.03.2011 - ГП, архитектурно-строительные решения, тепловые сети, отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация, электроснабжение и слаботочные сети	11.04.2011 – архитектурно-строительные решения 13.04.2011- технологические решения 15.04.2011 - генплан, слаботочные сети, электроосвещение, электромотажные, эскизный проект, ответы на замечания. 22.04.2011 – частично технологические решения 28.04.2011 – отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация 12.05.2011 – отопление и вентиляция, электроснабжение 13.05.2011г. строительные решения 18.05.2011 – тепловые сети 23.05.2011 – отопление и вентиляция дополнительно 02.06.2011 – смета, расчеты конструкций 07.06.2011 – электротехническая часть 10.06.2011 – расчеты конструкций дополнительно	В работе	На выданные замечания откорректированные чертежи и ответы получены по всем разделам, включая сметную документацию. Замечания сняты по разделам ГП, АР, ТХ, расчет конструкции, ЭС и СС. По разделам АС, ОВ, ТС, ВК и НВК сняты частично. В настоящее время в ДГП "Кызылордагосэкспертиза" работает представитель ТОО ПСК "Казархстрой" для координации действий по корректировке.
				16.03.2011	05.04.2011 - смета			
2	РП "Строительство детского сада на 90 мест в н.п. Келинтобе Жанакорганского района"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО «АбзалПроект Консалтинг»	20.04.2011	27.04.2011 – строительные решения, слаботочные сети, электроснабжение, геология, геодезия	20.05.2011г. – котельная, тепловые сети, 23.05.2011г. – генплан, общая часть, 24.05.2011г. – строительные решения, технологические решения	В работе	Замечания сняты по всем разделам кроме АС и ГП. По результатам рассмотрения раздела АС выполненного чертежа с антисейсмическими мероприятиями (получены
				20.04.2011				

								24.05.2011г.)выданы повторные замечания 07.06.2011г. По разделу ГП - отведен участок площадью 1,5 га. Проектом освоено 0,4 га. По поводу оставшегося 1,1 га необходимо письмо от акима округа о дальнейшем использовании (резерв или возвращение в фонд государства).
--	--	--	--	--	--	--	--	---

По объектам образования

1	РП "Детский сад на 280 мест в кенте Торетам Кармакшинского района."	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Крез-Сервис"	30.05.2011	09.06.2011 – геология, геодезия, общая часть, архитектурно-строительные решения, генплан, конструктивные решения, технологические решения, отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация, электроснабжение, проект организации строительства, смета	09.06.2011 – геология, геодезия 10.06.2011 – отопление и вентиляция, тепловые сети 15.06.2011 – Архитектурно-строительные решения, водопровод и канализации, электроснабжение, генплан, проект организации строительства, смета	Эксп.заключ №14-0147/11 от 16.06.2011г.	
				30.05.2011				
2	РП Детский сад на 280 мест в кенте Айтеке би Казалинского района."	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Крез-Сервис"	30.05.2011	09.06.2011 – геология, геодезия, общая часть, архитектурно-строительные решения, генплан, конструктивные решения, технологические решения, отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация, электроснабжение, проект организации строительства, смета	09.06.2011 – геология, геодезия 10.06.2011 – отопление и вентиляция, тепловые сети 15.06.2011 – Архитектурно-строительные решения, водопровод и канализации, электроснабжение, генплан, проект организации строительства, смета	Эксп.заключ №14-0148/11 от 16.06.2011г.	
				30.05.2011				
3	РП "Детский сад на 280 мест в г.Аральск Аральского района."	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Крез-Сервис"	30.05.2011	09.06.2011 – геология, геодезия, общая часть, архитектурно-строительные решения, генплан, конструктивные решения, технологические	09.06.2011 – геология, геодезия 10.06.2011 – отопление и вентиляция, тепловые сети 15.06.2011 – Архитектурно-	Эксп.заключ №14-0149/11 от 16.06.2011г.	
				30.05.2011				

					решения, отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация, электроснабжение, проект организации строительства, смета	строительные решения, водопровод и канализации, электроснабжение, генплан, проект организации строительства, смета		
4	РП "Школа на 600 мест в а.Суттикудык Жанакорганского района."	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Крез-Сервис"	30.05.2011	09.06.2011 – геология, геодезия, общая часть, архитектурно-строительные решения, генплан, конструктивные решения, технологические решения, отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация, электроснабжение, проект организации строительства, смета	09.06.2011 – геология, геодезия 13.06.2011 – отопление и вентиляция, тепловые сети 14.06.2011 – Архитектурно-строительные решения, водопровод и канализации, электроснабжение, генплан, проект организации строительства, смета	Эксп.заключ №14-0152/11 от 17.06.2011г.	
				30.05.2011				

По объектам здравоохранения

1	РП " Строительство районной поликлиники на 250 посещений в смену в поселке Жосалы Кармакшинского района."	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО «АбзалПроект Консалтинг»	13.05.2011	31.05.2011 - геология, смета, отопление и вентиляция, тепловые сети, лечебное газоснабжение, электроснабжение, слаботочные сети, электроосвещение, пожарная сигнализация 10.06.2011 – архитектурно-строительные решения, архитектурные решения, генплан, технологические решения, водопровод и канализация, геодезия, общая часть	03.06.2011 - геология	В работе	Выданы замечания по всем разделам 31.05.2011 и 10.06.2011г.
				13.05.2011				
2	РП " Строительство фельдшерско-акушерского пункта в ауле Алдашбай ахун Кармакшинского района Кызылординской области"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "СанжарПроектСервис"	18.05.2011 18.05.2011	03.06.2011 – общая часть, геология, геодезия, генплан, строительные решения, технологические решения, водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, тепловые сети, электроснабжение, проект организации строительства, смета		В работе	Локальные заключения по всем разделам выданы генпроектировщику - ТОО "СанжарПроектСервис" 03.06.2011 года.

3	РП "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в ауле Жайылма Жанакорганского района Кызылординской области".	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "СанжарПроектСервис"	18.05.2011	03.06.2011 – общая часть, геология, геодезия, генплан, строительные решения, технологические решения, водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, тепловые сети, электроснабжение, проект организации строительства, смета		В работе	Локальные заключения по всем разделам выданы генпроектировщику - ТОО "СанжарПроектСервис" 03.06.2011 года.
				18.05.2011				
4	РП "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в ауле Малибаева Сырдарьинского района Кызылординской области."	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "СанжарПроектСервис"	18.05.2011	03.06.2011 – общая часть, геология, геодезия, генплан, строительные решения, технологические решения, водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, тепловые сети, электроснабжение, проект организации строительства, смета		В работе	Локальные заключения по всем разделам выданы генпроектировщику - ТОО "СанжарПроектСервис" 03.06.2011 года.
				18.05.2011				
5	РП "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в ауле Косуйенки Жанакорганского района Кызылординской области".	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "СанжарПроектСервис"	18.05.2011	03.06.2011 – общая часть, геология, геодезия, генплан, строительные решения, технологические решения, водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, тепловые сети, электроснабжение, проект организации строительства, смета		В работе	Локальные заключения по всем разделам выданы генпроектировщику - ТОО "СанжарПроектСервис" 03.06.2011 года.
				18.05.2011				

По жилищной программе

1	РП " 18 кв. арендного ж/дома №5 в жилом квартале по ул. Амангельды в п. Тасбугет"	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"	10.05.2011	27.05.2011 – генплан, архитектурно-строительные решения, отопление и вентиляция, газоснабжение, электроснабжение, слаботочные сети, водопровод и канализация, смета	10.06.2011 – архитектурно-строительные решения, водопровод и канализация 20.06.2011- электроосвещение	В работе	27.05.2011 выданы замечания по всем разделам, объект на корректировке 10.06.2011 представлены откорректированные разделы архитектурно-строительные решения, водопровод и канализация 20.06.2011- электроосвещение
				10.05.2011				
2	РП "24 кв. арендного дома №3	ГУ "Городской	ТОО	10.05.2011	25.05.2011 – генплан,	10.06.2011 –	В работе	25.05.2011 выданы

	в жилом квартале по ул. Амангельды в пос. Тасбугет."	отдел строительства"	"КызылордаЖобаКурылыс"	10.05.2011	архитектурно-строительные решения, отопление и вентиляция, газоснабжение, электроснабжение, слаботочные сети, водопровод и канализация, смета	архитектурно-строительные решения, водопровод и канализация 20.06.2011-электроосвещение		замечания по всем разделам, 10.06.2011 представлены откорректированные разделы архитектурно-строительные решения, водопровод и канализация 20.06.2011-электроосвещение
3	РП " 24кв арендного ж/дома №4в жилом квартале по ул. Амангельды в п. Тасбугет"	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"	19.05.2011 19.05.2011	25.05.2011 – генплан, архитектурно-строительные решения, отопление и вентиляция, газоснабжение, электроснабжение, слаботочные сети, водопровод и канализация, смета	10.06.2011 – архитектурно-строительные решения, водопровод и канализация 20.06.2011-электроосвещение	В работе	25.05.2011 выданы замечания по всем разделам, 10.06.2011 представлены откорректированные разделы архитектурно-строительные решения, водопровод и канализация 20.06.2011-электроосвещение

По программе топливно-энергетический комплекс

1	РП Газоснабжение здания ГУ по организации работы штабов при чрезвычайных ситуациях в 3 укр. квартале в г. Кызылорде	Управление по МП ГО, ОП и ЛАиСБ КО	ТОО "Бак Нурлы Газ"	10.12.2010 13.12.2010	15.12.2010 - газоснабжение, охрана окружающей среды, смета 14.01.2010 - письмо о выдачи отрицательного заключения из за непредставлении откор. ПСД в срок	07.02.2011- письмо от заказчика о продлении срока корректировки до 17.02.2011 18.02.2011 – тех. заключение	В работе	Было выдано письмо о представлении недостающих документов и о представлении откорректированных чертежей от 15.01.11г. Поступило письмо от 07.02.2011г. №06.01-89 о продлении срока по предоставлению необходимой документации до 17.02.2011г. Представлено техзаключ. паспорт котла. Откорректированные чертежи замечания не представлены. Выданы замечания по разделам ГС, ОЧ, СМ, а остальные разделы геодезия, ЭС, АС и
---	---	------------------------------------	---------------------	--------------------------	--	---	----------	--

								внутреннее газоснабжения для рассмотрения не представлены.
По объектам Транспорта:								
1	РП "Строительство путепровода через железнодорожные пути в г. Кызылорда"	Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области.	АО "Геопроект"	07.12.2010 29.04.2011	09.12.2010 – электроснабжение, смета и тепловые сети	09.12.2010 – электроснабжение, смета и тепловые сети 15.12.2010 – электроснабжение, смета 16.02.2011 – электроснабжение, водоснабжение и канализация, охрана окружающей среды, смета	В работе	По всем разделам выданы замечания от 09.12.2010 г., Выполнена проверка по всем разделам проекта. Зарегистрировано локальное заключение от 01.03.2011 г. Произведена оплата 30%. 13.05.2011 г. направлено письмо о решении заказчиком вопросов о включении не рассмотренных видов работ в задание на проектирование
По программе Ак булак:								
1	РП "Строительство линии подводки водопровода для жилых домов в н.п. Бесарык Сырдарьинского района Кызылординской области."	ГУ "Отдел строительства Сырдарьинского района"	ТОО "Промстройпроект"	18.05.2011 18.05.2011	30.05.2011 - общая часть, наружное водоснабжение, конструктивные решения, генплан, смета	03.06.2011 – откорректированные чертежи и ответы по всем разделам 08.06.2011 - ПОС	Эксп. заключ №14-0160/11 от 20.06.2011 г.	
По опасным и технически сложным объектам:								
1	РП "Обустройство месторождения Ацисай. Выкидные линии"	АО НК "Кор"	АО "ГеоКОД"	10.12.2010 10.12.2010	21.12.2010 – все разделы	18.01.2011 – инж. изыскания 07.02.2011 – геология 17.03.2011 – электрохимзащита, технол. решения	Отриц. эксп. заключ №14-0059/11 от 31.03.2011 г.	Проект на корректировке по замечаниям
2	РП "Расходный склад нефти и нефтепродуктов в южной промышленной зоне г. Кызылорда"	ТОО "Диал Кызылорда"	ТОО "ЭНКИ-БИПС"	18.03.2011 18.03.2011	19.04.2011 – общая часть, технолог. решения, арх.-строительные решения, генплан, автоматизация технологических процессов, конструктивные решения, отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация, электроснабжение, проект	17.05.2011 – архитектурно-строительные решения, отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация 01.06.2011 - генплан, технологические решения, электроснабжение	В работе	Замечания выданы 19.04.2011 г. По представленным откорректированным разделам КС-АС, НВ-ВК, ОЧ, ТС-ОВ, ГП, ТХ, ЭС, не сняты замечания по разделам КС, КЖ, КМ и ГП. 10.06 представлены

					организации строительства 08.06.2011 – гидрогеол, ООС 09.06.2011 – ж/д путь	10.06.2011 – конструктивные решения 16.06.2011 – ж/д путь		откорректированные расчеты по КС, раздел ПОС (первоначально), 09.06 выданы локальные заключения по разделам ОСС, Бурения и ж/д путь
3	РП "Расширение ПСН на м/р Кызылкия"	Проектная группа АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	АО НИПИнефтегаз	01.04.2011	29.04.2011 – общая часть, генплан, электроснабжение, технологические решения, электроснабжение, охрана окружающей среды	20.05.2011 – общая часть 06.06.2011 - генплан, электроснабжение, технологические решения, электроснабжение, охрана окруж. среды	Эксп.заключ №14-0136/11 от 10.06.2011г	
				01.04.2011				
4	РП "Склад нефтепродуктов ТОО "Гелиос" объемом резервуарного парка 4 400 м3 расположенный в г.Кызылорда.Южная промзона"	ТОО "Гелиос"	ТОО "Казнефетранс"	01.06.2011			В работе	ПСД на рассмотрении у экспертов
				01.06.2011				
5	РП "Установка узла учета нефти Системы измерения качества и количества нефти (СИКН) на 8" трубопроводе Промежуточной насосной перекачивающей станции (ПНПС) Арыскуп от Цеха подготовки и перекачки нефти (ЦППН) Арыскуп"	Проектная группа АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	10.06.2011			В работе	ПСД на рассмотрении у экспертов
				10.06.2011				
6	РП «Установка предварительного сброса воды №6 и Блочно-кустовая насосная станция №8 в районе Дожимных насосных станций №№41, 42 с инженерными коммуникациями на контрактной территории АО Тургай Петролеум месторождения Кумколь»	АО Тургай Петролеум	ТОО «Теплотехникс»	16.06.2011			В работе	ПСД на рассмотрении у экспертов
				16.06.2011				

Примечание: по объектам, находящиеся на контроле у Администрации Президента, Правительства, Агентства по делам строительства и ЖКХ РК отсутствуют на рассмотрении в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»
Исп. Абдуллина Г.А.