

**Перечень
предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, находящейся на рассмотрении
в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»
(по состоянию на «27» июня 2011 года)**

| № | Наименование документации | Заказчик | Генпроектировщик | Дата заключения договора | Дата выдачи замечаний экспертизы по разделам | Дата представления ответов на замечания | Дата выдачи экспертного заключения и результаты проведения экспертизы | Примечание |
|---|--|---|-----------------------------------|------------------------------|---|---|---|---|
| | | | | Дата начала экспертных работ | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| По программе «Объекты образования» | | | | | | | | |
| 1 | Профессионально - техническая школа на 600 мест с общежитием на 200 мест в районе СПМК-70 г. Кызылорды | Управление строительства Кызылординской области | Центр градостроительно-го проекта | 22.10.2010 28.10.2010 | 15.11.2010 – генплан, арх.-строительные, технологические решения, геология, геодезия, электроснабжение, слаботочные сети, водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, тепловые сети, охрана окружающей среды 29.11.2010 - конструктивные решения и расчет конструкции 18.12.2010 – проект организации строительства 19.04.2011 - конструктивные решения, расчет конструкций, архитектурно - | 17.01.2010 – письмо проектной организации о сроке предоставления откорректированных чертежей и ответов до 15.03.2010 года 16.03.2011 – архитектурно - строительные решения, отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация, электроснабжение, конструкции железобетонные, технологические решения | Отриц. эксп. заключ №14-0054/11 от 29.03.2011 г. | ПСД на корректировке по замечаниям официально оформленного заключения |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------------|--|---|---|----------|--|
| | | | | строительные решения, электроснабжение, тепловые сети, отопление и вентиляция и геология | | | | |
| в т.ч. по объектам оптимизации: | | | | | | | | |
| 1 | РП "Казахско-турецкий лицей на 500 мест в г.Кызылорда. Корректировка" | Управление строительства Кызылординской области | ТОО ПСК "Казархстрой" | 16.03.2011 | 18.03.2011 - ГП, архитектурно-строительные решения, тепловые сети, отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация, электроснабжение и слаботочные сети | 11.04.2011 – архитектурно-строительные решения 13.04.2011- технологические решения 15.04.2011 - генплан, слаботочные сети, электроосвещение, электромотажные, эскизный проект, ответы на замечания. | В работе | На выданные замечания откорректированные чертежи и ответы получены по всем разделам, включая сметную документацию. Замечания сняты по разделам ГП, АР, ТХ, расчет конструкции, ЭС и СС. По разделам АС, ОВ, ТС, ВК и НВК сняты частично. Проект на доработке |
| | | | | 16.03.2011 | 05.04.2011 - смета | 22.04.2011 – частично технологические решения 28.04.2011 – отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация 12.05.2011 – отопление и вентиляция, электроснабжение 13.05.2011г. строительные решения 18.05.2011 – тепловые сети 23.05.2011 – отопление и вентиляция дополнительно 02.06.2011 – смета, расчеты конструкций 07.06.2011 – электротехническая | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------|------------|---|--|--|--|
| | | | | | | часть 10.06.2011 – расчеты конструкций дополнительно | | |
| 2 | РП "Строительство детского сада на 90 мест в н.п. Келинтобе Жанакорганского района" | Управление строительства Кызылординской области | ТОО «АбзалПроектКонсалтинг» | 20.04.2011 | 27.04.2011 – строительные решения, слаботочные сети, электроснабжение, геология, геодезия 11.05.2011 - архитектурно - строительные решения АР, ТХ, ГП, ВК, НВК, ТС, ОВ и смета 07.06.2011 - архитектурно - строительные решения (сейсмика) | 20.05.2011г. – котельная, тепловые сети, 23.05.2011г. – генплан, общая часть, 24.05.2011г. – строительные решения, технологические решения 01.06.2011 – водоснабжение и канализация, тепловые сети, отопление и вентиляция 13.06.2011 – согл. Чертежи, архитектурно - строительные решения 21.06.2011 – электроснабжение, архитектурно - строительные решения, смета | Эксп.заключ №14-0170/11 от 23.06.2011г. | |
| | | | | 20.04.2011 | | | | |

По объектам здравоохранения

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------------|------------|---|--|----------|---|
| 1 | РП " Строительство районной поликлиники на 250 посещений в смену в поселке Жосалы Кармакшинского района." | ГУ "Городской отдел строительства" | ТОО «АбзалПроектКонсалтинг» | 13.05.2011 | 31.05.2011 - геология, смета, отопление и вентиляция, тепловые сети, лечебное газоснабжение, электроснабжение, слаботочные сети, электроосвещение, пожарная сигнализация 10.06.2011 – архитектурно - строительные решения, архитектурные решения, генплан, | 03.06.2011 – геология 10.06.2011 – геодезия, генплан, водоснабжение и канализация, 27.06.2011 – архитектурно - строительные решения, технологическая часть | В работе | Выданы замечания по всем разделам 31.05.2011, 10.06.2011г. и 27.06.2011г. |
| | | | | 13.05.2011 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------|------------|---|--------------------------|---|
| 2 | РП "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в ауле Алдашбай ахун Кармакшинского района Кызылординской области" | Управление строительства Кызылординской области | ТОО "СанжарПроектСервис" | | технологические решения, водопровод и канализация, геодезия, общая часть | 20.06.2011 – все разделы | Эксп.заключ №14-0164/11 от 21.06.2011г. |
| | | | | 18.05.2011 | 03.06.2011 – общая часть, геология, геодезия, генплан, строительные решения, технологические решения, водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, тепловые сети, электроснабжение, проект организации строительства, смета | | |
| 3 | РП "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в ауле Жайылма Жанакорганского района Кызылординской области". | Управление строительства Кызылординской области | ТОО "СанжарПроектСервис" | | 03.06.2011 – общая часть, геология, геодезия, генплан, строительные решения, технологические решения, водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, тепловые сети, электроснабжение, проект организации строительства, смета | 20.06.2011 – все разделы | Эксп.заключ №14-0163/11 от 21.06.2011г. |
| | | | | 18.05.2011 | 03.06.2011 – общая часть, геология, геодезия, генплан, строительные решения, технологические решения, водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, тепловые сети, электроснабжение, проект организации строительства, смета | | |
| 4 | РП "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в ауле Малибаева Сырдарьинского района Кызылординской области." | Управление строительства Кызылординской области | ТОО "СанжарПроектСервис" | | 03.06.2011 – общая часть, геология, геодезия, генплан, строительные решения, технологические решения, водоснабжение и канализация, | 20.06.2011 – все разделы | Эксп.заключ №14-0165/11 от 21.06.2011г. |
| | | | | 18.05.2011 | 03.06.2011 – общая часть, геология, геодезия, генплан, строительные решения, технологические решения, водоснабжение и канализация, | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--|--|
| | | | | | отопление и вентиляция, тепловые сети, электроснабжение, проект организации строительства, смета | | | |
| 5 | РП "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в ауле Косуйенки Жанакорганского района Кызылординской области". | Управление строительства Кызылординской области | ТОО "СанжарПроектСервис" | 18.05.2011 18.05.2011 | 03.06.2011 – общая часть, геология, геодезия, генплан, строительные решения, технологические решения, водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, тепловые сети, электроснабжение, проект организации строительства, смета | 20.06.2011 – все разделы | Эксп.заклuch №14-0166/11 от 21.06.2011г. | |

По жилищной программе

| | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---|---|----------|---|
| 1 | РП "18 кв. арендного ж/дома №5 в жилом квартале по ул. Амангельды в п. Тасбугет" | ГУ "Городской отдел строительства" | ТОО "КызылордаЖобаКурылыс" | 10.05.2011 10.05.2011 | 27.05.2011 – генплан, архитектурно-строительные решения, отопление и вентиляция, газоснабжение, электроснабжение, слаботочные сети, водопровод и канализация, смета | 10.06.2011 – архитектурно-строительные решения, водопровод и канализация 15.06.2011 – генплан, отопление и вентиляция, согласованные чертежи 20.06.2011- электроосвещение | В работе | Локальные замечания по всем разделам выданы генпроектировщику - 25.05.2011 г. Получены ответы по разделам ГП, АР, АС, ВК, ЭС, СС и ОВ. Сняты замечания по разделам ГП, АР, ЭС, СС. Остальные разделы находятся на проверке. По разделам ГС и СМ ответы не представлены. Заключение служб по РП имеются. |
| 2 | РП "24 кв. арендного дома №3 в жилом квартале по ул. Амангельды в пос. Тасбугет." | ГУ "Городской отдел строительства" | ТОО "КызылордаЖобаКурылыс" | 10.05.2011 10.05.2011 | 25.05.2011 – генплан, архитектурно-строительные решения, отопление и вентиляция, газоснабжение, электроснабжение, | 10.06.2011 – архитектурно-строительные решения, водопровод и канализация 15.06.2011 – генплан, отопление и вентиляция, согласованные | В работе | Локальные замечания по всем разделам выданы генпроектировщику - 25.05.2011 г. Получены ответы по разделам ГП, АР, АС, ВК, ЭС, СС и ОВ. Сняты замечания по разделам ГП, АР, ЭС, СС. Остальные разделы |

| | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|----------------------------|------------|---|---|----------|---|
| | | | | | слаботочные сети, водопровод и канализация, смета | чертежи 20.06.2011- электроосвещение | | находятся на проверке. По разделам ГС и СМ ответы не представлены. Заключение служб по РП имеются. |
| 3 | РП " 24кв арендного ж/дома №4в жилом квартале по ул.Амангельды в п. Тасбугет" | ГУ "Городской отдел строительства" | ТОО "КызылордаЖобаКурылыс" | 19.05.2011 | 25.05.2011 – генплан, архитектурно-строительные решения, отопление и вентиляция, газоснабжение, электроснабжение, слаботочные сети, водопровод и канализация, смета | 10.06.2011 – архитектурно-строительные решения, водопровод и канализация 15.06.2011 – генплан, отопление и вентиляция, согласованные чертежи 20.06.2011- электроосвещение | В работе | Локальные замечания по всем разделам выданы генпроектировщику - 25.05.2011 г. Получены ответы по разделам ГП, АР, АС, ВК, ЭС, СС и ОВ. Сняты замечания по разделам ГП, АР, ЭС, СС. Остальные разделы находятся на проверке. По разделам ГС и СМ ответы не представлены. Заключение служб по РП имеются. |
| | | | | 19.05.2011 | | | | |

По программе топливно-энергетический комплекс

| | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|---------------------|------------|---|--|----------|---|
| 1 | РП Газоснабжение здания ГУ по организации работы штабов при чрезвычайных ситуациях в 3 укр. квартале в г. Кызылорде | Управление по МП ГО, ОП и ЛАиСБ КО | ТОО "Бак Нурлы Газ" | 10.12.2010 | 15.12.2010 - газоснабжение, охрана окружающей среды, смета 14.01.2010 - письмо о выдачи отрицательного заключения из за не представлении откор. ПСД в срок | 07.02.2011- письмо от заказчика о продлении срока корректировки до 17.02.2011 18.02.2011 – тех.заключение 22.06.2011 – о невыполнении условий договора по срокам корректировки | В работе | Было выдано письмо о представлении недостающих документов и о представлении откорректированных чертежей от 15.01.11г. Поступило письмо от 07.02.2011г. №06.01-89 о продлении срока по предоставлению необходимой документации до 17.02.2011г. Представлено техзаключ. паспорт котла. Откорректированные чертежи замечания не представлены. Выданы замечания по разделам ГС, ОЧ, СМ, а остальные разделы геодезия, ЭС, АС и внутреннее газоснабжения для рассмотрения не представлены. |
| | | | | 13.12.2010 | | | | |

По объектам Транспорта:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------|------------|--|--|----------|---|
| 1 | РП "Строительство путепровода через железнодорожные пути в г.Кызылорда" | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области. | АО "Геопроект" | 07.12.2010 | 09.12.2010 – электроснабжение, смета и тепловые сети | 09.12.2010 – электроснабжение, смета и тепловые сети 15.12.2010 – электроснабжение, смета 16.02.2011 – электроснабжение, водоснабжение и канализация, охрана окружающей среды, смета | В работе | По всем разделам выданы замечания от 09.12.2010 г., Выполнена проверка по всем разделам проекта. Зарегистрировано локальное заключение от 01.03.2011 г. Произведена оплата 30%. 13.05.2011г. направлено письмо о решении заказчиком вопросов о включении не рассмотренных видов работ в задание на проектирование |
| | | | | 29.04.2011 | | | | |

По опасным и технически сложным объектам:

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------|------------|---|--|---|---|
| 1 | РП "Обустройство месторождения Ацисай. Выкидные линии" | АО НК "Кор" | АО "ГеоКОД" | 10.12.2010 | 21.12.2010 – все разделы | 18.01.2011 – инж. изыскания 07.02.2011 – геология 17.03.2011 – электрохимзащита, технол. решения | Отриц. эксп. заключ №14-0059/11 от 31.03.2011г. | Проект на корректировке по замечаниям |
| | | | | 10.12.2010 | | | | |
| 2 | РП "Расходный склад нефти и нефтепродуктов в южной промышленной зоне г.Кызылорда" | ТОО "Диал Кызылорда" | ТОО "ЭНКИ-БИПС" | 18.03.2011 | 19.04.2011 – общая часть, технолог. решения, арх. - строительные решения, генплан, автоматизация технологических процессов, конструктивные решения, отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация, электроснабжение, проект организации строительства 08.06.2011 – гидрогеол, ООС 09.06.2011 – ж/д путь | 17.05.2011 – архитектурно-строительные решения, отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация 01.06.2011 - генплан, технологические решения, электроснабжение 10.06.2011 – конструктивные решения 16.06.2011 – ж/д путь | В работе | Замечания выданы 19.04.2011г. По представленным откорректированным разделам КС-АС, НВ-ВК, ОЧ, ТС-ОВ, ГП, ТХ, ЭС, не сняты замечания по разделам КС, КЖ, КМ и ГП. 10.06 представлены откорректированные расчеты по КС, раздел ПОС (первоначально), 09.06 выданы локальные заключения по разделам ОСС, Бурения и ж/д путь |
| | | | | 18.03.2011 | | | | |
| 3 | РП "Склад нефтепродуктов ТОО "Гелиос" объемом резервуарного парка 4 400 | ТОО "Гелиос" | ТОО "Казнефтетранс" | 01.06.2011 | 24.06.2011 – инженерные изыскания, генплан, технологические | | В работе | 24.06.2011 выданы замечания по разделам инженерные изыскания, генплан, технологические |

| | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------|--------------------------|---|--|---|
| | м3 расположенный в г. Кызылорда. Южная промзона" | | | | решения, тепловые сети, отопление и вентиляция, электроснабжение | | решения, тепловые сети, отопление и вентиляция, электроснабжение, остальные разделы на проверке |
| 4 | РП "Установка узла учета нефти Системы измерения качества и количества нефти (СИКН) на 8" трубопроводе Промежуточной насосной перекачивающей станции (ПНПС) Арысум от Цеха подготовки и перекачки нефти (ЦППН) Арысум" | Проектная группа АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз" | ТОО "Казнефтегазконсалтинг" | 10.06.2011 10.06.2011 | 24.06.2011 – Общая Часть, Генплан, Архитектурно-строительные решения, технологические решения, Электроснабжение | | В работе 24.06.2011 – выданы замечания по всем разделам |
| 5 | РП «Установка предварительного сброса воды №6 и Блочнокустовая насосная станция №8 в районе Дожимных насосных станций №№41, 42 с инженерными коммуникациями на контрактной территории АО Тургай Петролеум месторождения Кумколь» | АО Тургай Петролеум | ТОО «Теплотехникс» | 16.06.2011 16.06.2011 | | | В работе ПСД на рассмотрении у экспертов |
| 6 | РП "Газоснабжение сжиженным газом завода по производству пищевой соли АО "Аралтуз" в пос. Жаксыкылыш Аральского района Кызылординской области." | АО "Аралтуз" | ТОО "ИИН" | 22.06.2011 22.06.2011 | | | В работе ПСД на рассмотрении у экспертов |

Примечание: по объектам, находящиеся на контроле у Администрации Президента, Правительства, Агентства по делам строительства и ЖКХ РК отсутствуют на рассмотрении в ДГП «Кызылордагосэспертиза»

Исп. Абдуллина Г.А.