

**Перечень
предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, находящейся на рассмотрении
в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»
(по состоянию на «30» мая 2011 года)**

№	Наименование документации	Заказчик	Генпроектировщик	Дата заключения договора	Дата выдачи замечаний экспертизы по разделам	Дата представления ответов на замечания	Дата выдачи экспертного заключения и результаты проведения экспертизы	Примечание
				Дата начала экспертных работ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
По программе «Объекты образования»								
1	Профессионально - техническая школа на 600 мест с общежитием на 200 мест в районе СПМК-70 г. Кызылорды	Управление строительства Кызылординской области	Центр градостроительно-го проекта	22.10.2010 28.10.2010	15.11.2010 – ГП, АР, ТХ, геология, геодезия, ЭС, СС, ВК, НВК, ОВ, ТС, ООС 29.11.2010 - конструктивные решения и расчет конструкции 18.12.2010 – ПОС 19.04.2011 - конструктивные решения, расчет конструкций, АР, ЭС, ТС, ОВ и геология	17.01.2010 – письмо проектной организации о сроке предоставления откорректированных чертежей и ответов до 15.03.2010года 16.03.2011 – АР, ОВ, ВК, ЭС, КЖ, ТХ	Отриц. эксп. заключ №14-0054/11 от 29.03.2011г.	ПСД на корректировке по замечаниям официально оформленного заключения
в т.ч. по объектам оптимизации:								

1	РП "Казахско-турецкий лицей на 500 мест в г.Кызылорда. Корректировка"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО ПСК "Казархстрой"	16.03.2011	18.03.2011 - ГП, АР, АС, ТС, ОВ, ВК, ЭС и СС 05.04.2011 - СМ	11.04.2011 – АР 13.04.2011- ТХ 15.04.2011 - ГП, СС, ЭО, ЭМ, эскизный про ект, ответы на замечания. 22.04.2011 – частично ТХ 28.04.2011 – ОВ, ВК, НВК 12.05.2011 – ОВ, ЭС 13.05.2011г. АС	В работе	Замечания по всем разделам выданы от 18.03.2011г. Замечания по разделу СМ выдано 05.04.2011 года . Откорректированные чертежи и ответы получены по разделу АР учебный корпус и спортивный корпус-06.04.2011 года, по спальному корпусу 11.04.2011 года, по пищеблоку 13.04.2011 года. Замечания по учебному и спортивному корпусу сняты. Сняты замечания по разделам ГП и АР, представленные откорректированные чертежи по разделам КЖ, КМ, АС, расчеты, НВК, представленные дополнительно чертежи по разделу ОВ на проверку у экспертов Откорректированные разделы представляются на рассмотрение частично по отдельным вопросам.
				16.03.2011				
				14.04.2011				
2	РП "Школа на 100 учащихся в ауле Кызылтам Кармакшинского района"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Проммедконтракт"	15.04.2011	27.04.2011 – все разделы	18.04.2011 – заключение СЭС, согласованный фасад, 20.04.2011 – СМ, ОВОС 27.04.2011 – ПОС 29.04.2011 – ОВ, ВК, ТМ 03.05 и 06.05.2011 геодезия, геология, 12.05.2011 – АС, ЭС 17.05.2011 – ГП, ТХ 19.05.2011 – ОВ, 20.05.2011 СМ, ВК, ОЧ	Эксп. заключ 14-0105/11 от 24.05.2011	
				15.04.2011				
3	РП "Строительство детского сада на 90 мест в н.п. Келинтобе Жанакорганского района"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО «АбзалПроектКонсалтинг»	20.04.2011	27.04.2011 – АС, СС, ЭС, геология, геодезия	20.05.2011г. – котельная, ТС, 23.05.2011г. – ГП, ОЧ, 24.05.2011г. –	В работе	Замечания по разделам АС, ЭС, СС, геология и геодезия выданы 27.04.2011 года. Проект требует переработки, т.к.
				20.04.2011				

					АС, ТХ		разработан без учета сейсмичности района строительства. Замечания по остальным разделам выданы 11.05.2011г. Откорректированные чертежи получены по разделам геология, геодезия, ВК, ОБ, ГП, АР, ТХ и АС. Сняты замечания по разделам геология, геодезия и ВК. Выполненные чертежи с антисейсмическими мероприятиями (АР, АС, получены 24.05.2011г.) и ГП находятся на проверке.
--	--	--	--	--	--------	--	--

По объектам здравоохранения

1	РП "Врачебная амбулатория в ауле Инкардаря Сырдарьинского района Кызылординской области"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Проммедконтракт"	12.04.2011	22.04.2011 – все разделы	27.04.2011- ГЦ, ОБ, НВК, ВК 29.04.2011 – изыскания 03.05.2011 – ЭС, ТХ, АС 04.05.2011 - СМ	Эксп. заключ 14-0096/11 от 04.05.2011	
				12.04.2011				
2	РП "Строительство районной поликлиники на 250 посещений в смену в поселке Жосалы Кармакшинского района."	ГУ "Городской отдел строительства"	ГУ "Городской отдел строительства"	13.05.2011			В работе	ПСД на проверке у экспертов
				13.05.2011				
3	РП "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в ауле Алдашбай ахун Кармакшинского района Кызылординской области"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "СанжарПроектСервис"	18.05.2011			В работе	ПСД на проверке у экспертов
				18.05.2011				
4	РП "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в ауле Жайылма Жанакорганского района Кызылординской области".	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "СанжарПроектСервис"	18.05.2011			В работе	ПСД на проверке у экспертов
				18.05.2011				
5	РП "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в ауле Малибаева Сырдарьинского района Кызылординской области."	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "СанжарПроектСервис"	18.05.2011			В работе	ПСД на проверке у экспертов
				18.05.2011				
6	РП "Строительство фельдшерско-акушерского	Управление строительства	ТОО "СанжарПроектСервис"	18.05.2011			В работе	ПСД на проверке у экспертов
				18.05.2011				

	пункта в ауле Косуйенки Жанакорганского района Кызылординской области".	Кызылординской области	рвис"					
По жилищной программе								
1	РП " 18 кв. арендного ж/дома №5 в жилом квартале по ул. Амангельды в п. Тасбугет"	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "КызылордаЖобаК урылыс"	10.05.2011	27.05.2011 – ГП, АР, АС, ОВ, ГС, ЭС, СС, ВК, смета		В работе	27.05.2011 выданы замечания по всем разделам, объект на корректировке
				10.05.2011				
2	РП "24 кв. арендного дома №3 в жилом квартале по ул. Амангельды в пос. Тасбугет."	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "КызылордаЖобаК урылыс"	10.05.2011	25.05.2011 – ГП, АР, АС, ОВ, ГС, ЭС, СС, ВК, смета		В работе	25.05.2011 выданы замечания по всем разделам, объект на корректировке
				10.05.2011				
3	РП " 24кв арендного ж/дома №4в жилом квартале по ул. Амангельды в п. Тасбугет"	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "КызылордаЖобаК урылыс"	19.05.2011	25.05.2011 – ГП, АР, АС, ОВ, ГС, ЭС, СС, ВК, смета		В работе	25.05.2011 выданы замечания по всем разделам, объект на корректировке
				19.05.2011				
По программе топливно-энергетический комплекс								
1	РП Газоснабжение здания ГУ по организации работы штабов при чрезвычайных ситуациях в 3 укр. квартале в г. Кызылорде	Управление по МП ГО, ОП и ЛАиСБ КО	ТОО "Бак Нурлы Газ"	10.12.2010	15.12.2010 - газоснабжение, охрана окружающей среды, смета 14.01.2010 - письмо о выдачи отрицательного заключения из за непредставления и откор. ПСД в срок	07.02.2011- письмо от заказчика о продлении срока корректировки до 17.02.2011 18.02.2011 – тех. заключение	В работе	Было выдано письмо о представлении недостающих документов и о представлении откорректированных чертежей от 15.01.11г. Поступило письмо от 07.02.2011г. №06.01-89 о продлении срока по предоставлению необходимой документации до 17.02.2011г. Представлено техзаключ. паспорт котла. Откорректированные чертежи замечаниям не представлены. Выданы замечания по разделам ГС, ОЧ, СМ, а остальные разделы геодезия, ЭС, АС и внутреннее газоснабжения для рассмотрения не представлены.
				13.12.2010				
По объектам Транспорта:								
1	РП "Строительство путепровода через железно дорожные пути в г. Кызылорда"	Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области.	АО "Геопроект"	07.12.2010	09.12.2010 – ЭС, смета и ТС	09.12.2010 – ЭС, смета и ТС 15.12.2010 – ЭС, СМ 16.02.2011 – ЭС, ВК, ООС, СМ	В работе	По всем разделам выданы замечания от 09.12.2010 г., Выполнена проверка по всем разделам проекта. Зарегистрировано локальное заключение от 01.03.2011 г. Произведена оплата 30%. 13.05.2011г. направлено письмо о решении заказчиком вопросов
				29.04.2011				

								о включении не рассмотренных видов работ в задание на проектирование
По программе Ак булак:								
1	РП "Строительство линии подводки водопровода для жилых домов в пос. Шиели Шиелийского района Кызылординской области."	ГУ "Отдел строительства Шиелийского района"	ТОО "Промстройпроект"	05.05.2011	12.05.2011г. – ОЧ, ТХ, СМ	13.05.2011 – ТХ, СМ, ОЧ	Эксп. заключ №14-0104/11 от 18.05.2011г.	
				05.05.2011				
2	РП "Строительство линии подводки водопровода для жилых домов в н.п. Актобе Кармакшинского района."	ГУ "Отдел строительства Кармакшинского района"	ТОО "КызылордаВодГазпроект"	19.05.2011	26.05.2011 - ОЧ, НВ, КС и СМ	30.05.2011 - ОЧ, НВ, КС и СМ	В работе	26.05 выданы замечания по разделам ОЧ, НВ, КС и СМ. Представлены откорректированные чертежи на проверку.
				19.05.2011				
3	РП "Строительство линии подводки водопровода для жилых домов в н.п. Бесарык Сырдарьинского района Кызылординской области."	ГУ "Отдел строительства Сырдарьинского района"	ТОО "Промстройпроект"	18.05.2011	30.05.2011 - ОЧ, НВ, КС и СМ		В работе	30.05 выданы замечания по разделам ОЧ, НВ, КС и СМ. Раздел ГП на проверке.
				18.05.2011				
4	РП "Строительство линии подводки водопровода для жилых домов в н.п. Акжар Кармакшинского района."	ГУ "Отдел строительства Кармакшинского района"	ТОО "КызылордаВодГазпроект"	23.05.2011	26.05.2011 - ОЧ, НВ, КС и СМ	30.05.2011 - ОЧ, НВ, КС и СМ	В работе	26.05 выданы замечания по разделам ОЧ, НВ, КС и СМ. Представлены откорректированные чертежи на проверку.
				23.05.2011				
По опасным и технически сложным объектам:								
1	РП "Обустройство месторождения Ащисай. Выкидные линии"	АО НК "Кор"	АО "ГеоКОД"	10.12.2010	21.12.2010 – все разделы	18.01.2011 – инж. изыскания 07.02.2011 – геология 17.03.2011 – ЭХЗ, ТХ	Отриц. эксп. заключ №14-0059/11 от 31.03.2011г.	Проект на корректировке по замечаниям
				10.12.2010				
2	РП "Расходный склад нефти и нефтепродуктов в южной промышленной зоне г. Кызылорда"	ТОО "Диал Кызылорда"	ТОО "ЭНКИ-БИПС"	18.03.2011	19.04.2011 - ОЧ, ТХ, АР, ГП, АТП, КЧ, ОВ, ВК, ЭЧ, ПОС	17.05.2011 – АС, ОВ, ВК	В работе	Замечания выданы 19.04.2011г. По представленным откорректированным разделам КС-АС, НВ-ВК, ОЧ, ТС-ОВ, не сняты замечания. НЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ часть РП: железнодорожный путь, гидрогеология.
				18.03.2011				
3	РП "Расширение ПСН на м/р Кызылкия"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	АО НИПИнефтегаз	01.04.2011	29.04.2011 – ОЧ, ГП, АС, ТХ, ЭС	--	В работе	Замечания по разделам АС, ЭС, ООС не полностью устранены, 27.05.2011г. оформлено письмо о ходе корректировки проекта.
				01.04.2011				

4	РП "Строительство станции биологической очистки бытовых сточных вод от производственных объектов и вахтового поселка на Контрактной территории месторождения Кумколь АО "Тургай Петролеум"	АО "Тургай Петролеум"	ТОО "Агентство по экологии ЭКОМ"	06.04.2011 06.04.2011	27.04.2011 – ОЧ, НВК, ЭС, ООС, ГП, АС 05.05.2011г. - СМ	30.05.2011 - ОЧ, НВК, ЭС, ООС, ГП, АС, СМ	В работе	Сняты все замечания, кроме разделов СМ и ОЧ, Представленные на рассмотрение откорректированные разделы на проверке
5	РП "Электроснабжение нефтедобывающих скважин в месторождение Коныс-Бектас2 ТОО СП "Куат АмлонМунай"	ТОО СП "Куат АмлонМунай"	ТОО "Полюс ПЛЮС"	28.04.2011 28.04.2011	06.05.2011 – ИИ, ЭС, ООС 17.05.2011 – ОЧ, АС, ГП	23.05.2011 – ИИ, ЭС, ООС, ОЧ, АС, ГП	Эксп.заключ №14-0108/11 от 26.05.2011г	

Примечание: по объектам, находящиеся на контроле у Администрации Президента, Правительства, Агентства по делам строительства и ЖКХ РК отсутствуют на рассмотрении в ДПП «Кызылордагосэкспертиза»

Исп. Абдуллина Г.А.