

Приложение 1
к приказу РГП «Госэкспертиза»
от «05» апреля 2010 года

Перечень
предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, находящейся на рассмотрении
в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»
(по состоянию на «02» августа 2010 года)

№	Наименование документации	Заказчик	Генпроектировщик	Дата заключения договора	Дата выдачи замечаний экспертизы по разделам	Дата представления ответов на замечания	Дата выдачи экспертного заключения и результаты проведения экспертизы	Примечание
				Дата начала экспертных работ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
по Дорожной карте:								
1	Газовая транспортабельная котельная установка здания городской больницы по ул. Абуова 31, в г. Кызылорда	Кызылординская городская больница	ТОО «Жоба»	27.05.2010	28.05.2010г. - ГП, КС, ГС, ВК, ТС,ЭЛ, смета	--	В работе	Проект на корректировке. На согласовании с эксплуатирующей организацией до 10.08.2010г.
				27.05.2010				
2	Капитальный ремонт областной специализированной детско-юношеской школы футбола в г. Кызылорда (устройство футбольного поля с искусственным покрытием)	Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа футбола	КОФ АО "НЦ Курылысконсалтинг"	08.06.2010	17.06.2010 - общая часть, ГП, НВК, сметная документация	29.06.2010 – ГП, ВК 19.07.2010 – ГП 23.07.2010 – ГП 28.07.2010- ГП, СМ	Эксп.заключ №14-0200/10 от 30.07.2010г.	
				08.06.2010				
3	Капитальный ремонт СШ №216 им. К.И.Сатпаева в кенте Айтекеби Казалинского района Кызылординской области. Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	Средняя школа №216	ТОО "ПроектДизайнКурлылыс" Казалинский филиал	03.02.2010	05.02.2010г.- ОЧ,ПС,СМ	23.02.2010г.- ПС,СМ,ОЧ	В работе	Объект на выдачу заключения, не регистрируется из за не соблюдение заказчиком условий договора
				03.02.2010				
4	Капремонт СШ №129 в а.Ширкейли Сырдарьинского района. Миницентр на 48 мест	СШ №129	ТОО "КызылордаЖобаКурлылыс"	02.07.2010	21.07.2010	23.07.2010-АР, АС, ОВ, ГП 26.07.2010 –	В работе	Рассмотрены все разделы от 21.07.10г. После корректировки сняты
				02.07.2010				

						представлен раздел ТХ		разделы ОВ, НВК, ВК от 29.07.10г. Находится на повторной доработке после корректировки разделы: АР, ГП, ТХ, от 28.07.10г. Не представлены разделы после корректировки АС, сметная часть, ЭЛ.
5	Капитальный ремонт водопроводной сети н.п. Абай	ГУ "Городской отдел ЖКХ, ПТ и АД"	ТОО "Кызылорда ВодГа зпроект"	22.07.2010 22.07.2010	23.07.2010- ОЧ, АС, НВ, ГПиТ, СМ	30.07.2010г. – ОЧ, АС, НВ, топосъемка, СМ	Эксп.заключ №14-0196/10 от 30.07.2010г.	
По программе Питьевая вода								
1	Реконструкция головных водозаборных очистных Сооружений в пос. Тасбугет. Наружные сети. Электротехническая часть.	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	24.06.2010 24.06.2010	30.07.2010г. – ОЧ, ТХ, ГПиТ, КС, СМ	--	В работе	Выданы замечания по всем разделам Общая часть, ТХ, ГПиТ, КС, СМ от 30.07.
2	Головные водозаборные и водоочистные сооружения в пос. Тасбугет. Продолжение водовода в две нитки от фильтровальной станции №1 до фильтровальной станции №2. Строительство водовода от фильтровальной станции №2 до РЧВ	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	24.06.2010 24.06.2010	29.07.2010г. – ОЧ, ТХ, ГПиТ, СМ	--	В работе	Выданы замечания по всем разделам
3	Реконструкция существующих водопроводно-канализационных сооружений и сетей г. Кызылорда до 2015 года, I-очереди, II-этапа. Реконструкция водовода по ул. Шукурова от ул. Байконыр до ВК ул. Алатау	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	24.06.2010 24.06.2010	16.07.2010- ОЧ, ТХ, СМ 26.07.2010 - ГПиТ, КС	--	В работе	Выданы замечания по разделам: Общая часть, ТХ, СМ, КС и ГПиТ
4	"Реконструкция самотечной канализации по ул Бегим ана от ж/д № 9,10,12,12а ул. Ауэзова до КК ул. Сулейменова"	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	07.07.2010 07.07.2010	16.07.2010 - ОЧ, ГПиТ, ТХ, СМ	--	В работе	Выданы все замечания. Проект на корректировке у проектировщиков
5	"Реконструкция канализационных сетей жилого дома по ул Сулейменова № 64"	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	07.07.2010 07.07.2010	16.07.2010 - ОЧ, ТХ, СМ	--	В работе	Выданы все замечания. Проект на корректировке у проектировщиков

6	Расширение водопроводной сети до ул. Рахменши н.п. Жетиколь Сырдарьинского района	Отдел ЖКХ, ПТ и АД Сырдарьинского района	ТОО "ПроектДизайнКурьылыс" Сырдарьинский филиал	03.07.2010	16.07.2010 -	--	В работе	Выданы замечания по разделам: ОЧ, Геодезия, ГПиТ, ТХ, КС, СМ
				03.07.2010				
7	Реконструкция систем водоснабжения в н.п. Шаменова Жалагашского района Кызылординской области	ГУ "Отдел строительства Жалагашского района"	ТОО "Проектсервис"	20.07.2010	--	--	В работе	Проверены разделы Геодезия, Геология, ГП, ЭС. На рассмотрении разделы ТХ, АС, ОВ, СМ.
				20.07.2010				
8	Реконструкция систем водоснабжения в н.п. Каракеткен Жалагашского района Кызылординской области	ГУ "Отдел строительства Жалагашского района"	ТОО "Проектсервис"	20.07.2010	--	--	В работе	Проверены разделы Геодезия, Геология, ГП, ЭС. На рассмотрении разделы ТХ, АС, ОВ, СМ.
				20.07.2010				
9	Расширение и реконструкция водопроводно-канализационных сетей и сооружений в г. Кызылорда до 2015 г» I – очередь II – этап. внутриквартальных сетей ж/д №2, 4 по ул. Токмаганбетова, ж/д №20 ул. Казыбек би, по ул. Токмаганбетова до КНС №3	ГУ «Городской отдел строительства»	ТОО «Казнефтегазконсалтинг»	20.07.2010	--	--	В работе	Проверены разделы Геодезия, Геология, СМ. На рассмотрении разделы Общая часть, ТХ, ГПиТ.
				20.07.2010				
10	Расширение и реконструкция водопроводно-канализационных сетей и сооружений в г. Кызылорда до 2015 г» I – очередь II – этап. Реконструкция самотечной канализации 3-го квартала от жилых домов №1-5, 8, 9 и от рынка Отрар до КНС №40	ГУ «Городской отдел строительства»	ТОО «Казнефтегазконсалтинг»	20.07.2010	--	--	В работе	Проверены разделы Геодезия, Геология, СМ. На рассмотрении разделы Общая часть, ТХ, ГПиТ.
				20.07.2010				
11	Расширение и реконструкция водопроводно-канализационных сетей и сооружений в г. Кызылорда до 2015 г» I – очередь II – этап. Реконструкция самотечной канализации внутриквартальных сетей ж/д №26, 28, 32 по ул. Желтоксан до КНС №4	ГУ «Городской отдел строительства»	ТОО «Казнефтегазконсалтинг»	20.07.2010	--	--	В работе	Проверены разделы Геодезия, Геология, СМ. На рассмотрении разделы Общая часть, ТХ, ГПиТ.
				20.07.2010				

по программе «Жилищная программа»:

1	"Строительство многоквартирного жилого дома в ауле Бирлик Казалинского района Кызылординской области"	Отдел строительства Казалинского района	ТОО "Сыржоба"	14.06.2010	07.07.2010 - ОЧ, ГП, АС, АР, КС, ЭО, ОБ геол, геод, СМ	12.07.2010 – ЭС, ОБ 23.07.2010 – ГП 26.07.2010- геодезия 28.07.2010 – ОБ, АС 30.07.2010 – заключение по экологии 02.08.2010 - СМ	В работе	Все разделы сняты от 30.07.10г., кроме сметной части
				14.06.2010				
2	"Строительство многоквартирного жилого дома в ауле Тасарык Казалинского района Кызылординской области"	Отдел строительства Казалинского района	ТОО "Сыржоба"	14.06.2010г.	07.07.2010 - ОЧ, ГП, АС, АР, КС, ЭО, ОБ геол, геод, СМ	12.07.2010 – ЭС, ОБ 23.07.2010 – ГП 26.07.2010- геодезия 28.07.2010 – ОБ, АС 30.07.2010 – заключение по экологии, СМ	Эксп. заключ №14-0199/10 от 30.07.2010	
				14.06.2010г.				
3	40 квартирный жилой дом №6 в жилом квартале по ул. Жибек жолы г. Кызылорда	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казгражданстрой проект"	21.06.2010	30.06.2010 – все разделы	30.06.2010 – ВК 01.07.2010 – ЭС 07.07.2010 – геол 13.07.2010 – ГП 14.07.2010 – ГС, ОБ, КС	Эксп. заключ №14-0183/10 от 23.07.2010	
				21.06.2010				
4	40 квартирный жилой дом №5 в жилом квартале по ул. Жибек жолы в г. Кызылорда	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казгражданстрой проект"	21.06.2010	30.06.2010 – все разделы	30.06.2010 – ВК 01.07.2010 – ЭС 07.07.2010 – геол 13.07.2010 – ГП, 14.07.2010 – ГС, ОБ	Эксп. заключ №14-0184/10 от 23.07.2010	
				21.06.2010				

По программе Строительство и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г. Кызылорда 2010 год

1	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г. Кызылорда 2010 год. Электроснабжение.	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "АбзалПроект-Консалтинг"	16.07.2010	23.07.2010 – ОЧ, ЭС, СМ	23.07.2010 – ЭС 26.07.2010 – СМ 29.07.2010 – ЭС 02.08.2010-отчет по геологии	В работе	Выданы все замечания, принесли откорректированный раздел ЭС
				16.07.2010				
2	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г. Кызылорда 2010 год. Водоснабжение	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "АбзалПроект-Консалтинг"	16.07.2010	23.07.2010 - ВК, ОЧ, СМ	26.07.2010 – СМ, 02.08.2010-отчет по геологии	В работе	Выданы все замечания до 05.08.10г, снят раздел ВК
				16.07.2010				
3	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г. Кызылорда 2010 год. Гравийные дороги.	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "АбзалПроект-Консалтинг"	20.07.2010	23.07.2010 – ОЧ, АД, геодезия, геология, СМ	02.08.2010 - геология	В работе	Выданы замечания ОЧ, АД, СМ, Геодезия, геология, на корректировке до 05.08.10г
				20.07.2010				
4	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г. Кызылорда 2010 год. Вертикальная планировка.	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "АбзалПроект-Консалтинг"	20.07.2010	23.07.2010 - ОЧ, ГП, Геодезии,СМ	--	Эксп.заключ №14-0198/10 от 30.07.2010	
				20.07.2010				

по программе «Строительство и реконструкция объектов образования»

1	Школа на 300 ученических мест в ауле Амануткель Аральского района Кызылординской области	ГУ Управление строительства Кызылординской области	КОФ АО "НЦ Курылысконсалтинг"	04.06.2010г.	04.06.2010г.- АР, КР, ГП 09.07.2010г.-А С	08.06.2010г.- АР,КР ГП 02.07.2010г.- АС, геодезия 15.07.2010 – ТХ,С 20.07.2010 – АС 21.07.2010- ОВ, ВК, ЭС, ПОС 22.07.2010-СМ 23.07.2010-ТХ	Эксп.заключ №14-0182/10 от 23.07.2010	
				31.05.2010г.				
2	Строительство школы на 150 мест в пос. Саксаульск Аральского района Кызылординской области	Отдел строительства Аральского района Кызылординской области	ТОО "Южказэкопроект"	15.07.2010	19.07.2010 – геология, геодезия 26.07.2010 - ОЧ, КС, НВК, ВК, ТМ, ТС, ОВ, ЭС, СС	23.07.2010- геология, геодезия	В работе	рассмотрены разделы изыскания, ОЧ, КС, ВК, НВК, ТМ, ОВ, ТС, ЭС, СС, СМ, ПОС на рассмотрении - ГП, АР, ТХ замечания по изысканиям - сняты
				15.07.2010				

По программе Газификация

1	Строительство котельной для учебного корпуса №5 на газовом топливе	Кызылординский государственный университет им. Коркыт ата	ТОО "КАТЭК"	16.04.2010	23.04.2010- все разделы	09.06.2010-СМ,АС 29.06.2010-АС,ТХ 16.07.2010 – АС 28.07.2010 – АС,ТХ, СМ 29.07.2010 – письмо о заявке на АПЗ	Эксп.заключ №14-0197/10 от 30.07.2010	
				16.04.2010				

По программе «Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность»

1	Капитальный ремонт здания управления внутренних дел по ул. Толе би 112, в г. Кызылорда	Департамент внутренних дел Кызылординской области	ТОО "ИнтерСтрой-Альянс - Кызылорда"	10.06.2010г.	30.06.2010- все разделы	15.07.2010 – АС,ГП,ВК 19.07.2010 – АС,ПС 21.07.2010- ГП, СМ	Эксп.заключ №14-0185/10 от 23.07.2010	
				10.06.2010г.				
2	Капитальный ремонт здания управления внутренних дел по ул. Коркыт ата 16, в г. Кызылорда	Департамент внутренних дел Кызылординской области	ТОО "ИнтерСтройАльянс - Кызылорда"	10.06.2010г.	24.06.2010 – все разделы	13.07.2010 – АС,ВК,ГП 19.07.2010 –АС 20.07.2010- ЭС, СМ	Эксп.заключ №14-0179/10 от 20.07.2010	
				10.06.2010г.				

по объектам, находящимся на контроле у Администрации Президента:

1	Цех по производству цельномолочной продукции мощностью 30 тонн/смену в кенте Айтеке би Казалинского района	АО "РЗА"	ТОО "Проектсервис"	12.05.2009	24.05.2010г. по всем разделам	10.06.2010 - АС, ТХ, ГП, ГС, НВК, ЭС, ОВ, ВК, ПС, отчеты по геодезии и геологии, смета	Экспертное заключение 14-0125/10 от 15.06.2010г.	
				12.05.2009				
2	Строительство хлебзавода производительностью 30 тонн хлебобулочных изделий в сутки в г. Кызылорда	ТОО "Шапагат Сут"	ТОО "АбзалПроектКонсалтинг"	24.05.2010	01.06.2010г.- по всем разделам 10.06.2010 - ТХ	17.06.2010-- ГП, АС, ГС, НВК 18.06.2010-- АС,ГС, ТХ 23.06.2010 – геология, геодезия, смета	Заключение №14-0137/10 от 25.06.2010г.	
				24.05.2010				

по опасным и технически сложным объектам:

1	Нагнетательная линия от ВРП-01 до скважины 2045 на месторождении Кумколь	АО "ПетроКазахстан Кумколь Сервис" Департамент капитального строительства и проектирования	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	02.07.2010	16.07.2010 - Общая часть, Геодезия, ТХ, КИПиА, ООС	--	В работе	Выданы замечания по разделам: Общая часть, Геодезия, ТХ, КИПиА, ООС от 16.07. Проект на корректировке у проектировщиков
				02.07.2010				
2	Система диспетчеризации газообнаружения ЦППН на месторождении Кумколь	АО "ПетроКазахстан Кумколь Сервис" Департамент капитального строительства и проектирования	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	02.07.2010	26.07.2010 - общая часть, АСС, АСУТПС	--	В работе	Выданы замечания по разделам общая часть, АСС, АСУТПС
				02.07.2010				
3	Размещение средств ЭХЗ МГ "Акшабулак-Кызылорда"	АО "Интергаз Центральная Азия"	ТОО "КазСтройПроект-ПВ"	29.06.2010	09.07.2010 – все разделы	16.07.2010 – ОВОС 20.07.2010 – ООС, ТХ, СМ, изыскания	Экспертное заключение 14-0180/10 от 22.07.2010г	
				29.06.2010				
4	«Обустройство месторождения Сарыбулак»	АО "СНПС-АЙ ДАН МУНАЙ"	ТОО "Проектный институт "ОРТИМУМ"	08.07.2010	19.07.2010 – геол,геод 30.07.2010 – ТХ, ОБ, ЭС, ВК, ОВОС, КС, ОЧ	02.08.2010 – отчет по геологии и геодезии	В работе	замечания по изысканиям, ТХ, ОБ, НВК, ЭС, АТП, КИПиА, ОВОС выданы, на рассмотрении - ОЧ, КС, ГП
				08.07.2010				
5	Электроснабжение ВЛ-6 от подстанции ПС-110/6 кВ "Кумколь-2" до Блочно-кустовой насосной станции №6 (БКНС-6)	АО "Тургай Петролеум"	ТОО "Акпан 2003"	16.07.2010	14.07.2010 23.07.2010- письмо о вхождении разделов в состав проекта	20.07.2010-все разделы	В работе	Разделы по инженерным изысканиям откорректированы. Заказчику и проектировщику отправлено письмо о том, что рассмотренные разделы войдут в состав экспертного заключения рабочего проекта.
				16.07.2010				
6	Строительство АЗС на 450 з/сутки по адресу г.Кызылорда ул. Торайгырова б/н	ТОО "Sinooil"	ПРОЕКТНО-СТроительная фирма	16.07.2010	--	--	В работе	ПСД в одном экземпляре - заказчик осведомлен по телефону, на рассмотрении ОЧ, ГП, АР, КС, ОБ, ТХ, ТС рассмотрены изыскания, ЭС, ВК, НВК, СС
				16.07.2010				

7	Топливозаправочный пункт - (АЗС), размещенного на месторождении "Ащисай" предприятия АО НК "КОР".	АО НК "Кор"	ТОО СК "ТОЛА-СТРОЙ"	14.07.2010	--	--	В работе	рассмотрены разделы: ТХ, ЭО, СМ,
				14.07.2010				
8	Расширение линий электроснабжения 6 кВ на м/р Акшабулак	ТОО СП Казгермунай	ТОО "Теплотехник"	23.07.2010	03.08.2010 - общая часть, план трассы, конструктивные и технологические решения, сметная часть	--	В работе	на рассмотрении ОЧ, план трассы, КС, рассмотрены ЭС, СМ, не представлены отчеты по инженерным изысканиям, по устной информации проектировщика будет представлен 02.07.2010 г.
				23.07.2010				
9	Расширение линий электроснабжения 6 кВ на м/р Нуралы	ТОО СП Казгермунай	ТОО "Теплотехник"	23.07.2010	03.08.2010 - общая часть, план трассы, конструктивные и технологические решения, сметная часть	--	В работе	на рассмотрении ОЧ, план трассы, КС рассмотрены ЭС, СМ не представлены отчеты по инженерным изысканиям, по устной информации проектировщика будет представлен 02.07.2010 г.
				23.07.2010				

Примечание: по программам «100 школ,100 больниц» ПСД и объекты с заявленной стоимостью свыше 500 млн.тг. в базовых ценах 2001 года

отсутствуют на рассмотрении в ДГП «Кзылордагоскспертиза»

Исп.Абдуллина Г.А..