

Перечень
предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, находящейся на рассмотрении
в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»
(по состоянию на «18» октября 2010 года)

№	Наименование документации	Заказчик	Генпроектировщик	Дата заключения договора	Дата выдачи замечаний экспертизы по разделам	Дата представления ответов на замечания	Дата выдачи экспертного заключения и результаты проведения экспертизы	Примечание
				Дата начала экспертных работ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
по Дорожной карте:								
1	Капитальный ремонт СШ №216 им. К.И.Сатпаева в кенте Айтекеби Казалинского района Кызылординской области. Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	Средняя школа №216	ТОО "ПроектДизайнКурьлыс" Казалинский филиал	03.02.2010 03.02.2010	05.02.2010г.- ОЧ,ПС,СМ	23.02.2010г.- ПС,СМ,ОЧ	В работе	Объект на выдачу заключения, не регистрируется из за не соблюдение заказчиком условий договора по оплате
По программе Питьевая вода								
1	Реконструкция головных водозаборных очистных Сооружений в пос. Тасбугет. Наружные сети. Электротехническая часть.	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	24.06.2010 24.06.2010	30.07.2010г. – ОЧ, ТХ, ГПиТ, КС, СМ	29.09.2010 – ЭС 05.10.2010 – АС,ГП,ЭС,ОЧ	В работе	Сняты разделы АС, ГП, ТХ, На повторном рассмотрении откорректированный раздел СМ.
2	Реконструкция систем водоснабжения в н.п. Шаменова Жалагашского района Кызылординской области	ГУ "Отдел строительства Жалагашского района"	ТОО "Проектсервис"	20.07.2010 20.07.2010	10.08.2010 – все разделы	20.08.2010 - АС,ГП,ВК,ОВ,ЭС, внутрипоселковые сети и ответы на замечания по АС,ГП,ВК,ОВ,ЭС, внутрипоселковые сети, СМ, геодезии 27.08.2010 – СМ 31.08.2010 –	В работе	Выданы все замечания 10.08.2010 С 31.08.2010 по 20.09.2010 Были выданы замечания по разделу ОЧ и ТХ на дополнительные проектные решения. В данное время ПСД на корректировке.

						приостановлено 22.09.2010 – все разделы		
3	Реконструкция систем водоснабжения в н.п. Тан Жалагашского района Кызылординской области	Жалагашский районный отдел строительства	ТОО "Проектсервис"	18.08.2010	27.08.2010- ОЧ, Геодезия, Геология, ГП, ТХ, КС, ОБ, ЭС, СМ	31.08.2010 – приостановлено	В работе	Выданы все замечания. Проект на корректировке у проектировщиков. Рассмотрение приостановлено в связи с внесением дополнений в проектные решения по заданию заказчика.
				03.09.2010				
4	Водозаборное сооружение н.п. "Куандария" Кармакшинского района на бурение разведочно-эксплуатационных скважин №№ 1э, 1р для хозяйственно-питьевого водоснабжения	Отдел строительства Кармакшинского района	ТОО "ГИИЗ"	02.09.2010	13.09.2010- Общая часть, Гидрогеологи я, СМ	28.09.2010 – ОЧ, Смета	В работе	Представлены откорректированные разделы не в комплекте.
				09.09.2010				
5	Головные водозаборные и водочистные сооружения в пос. Тасбугет. Реконструкция котельной. Наружные сети теплоснабжения и газоснабжения	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	30.09.2010	12.10.2010- все разделы	--	В работе	выданы замечания по всем разделам. ПСД на корректировке у генпроектировщиков
				04.10.2010				
6	Головные водозаборные и водоочистные сооружения в пос. Тасбугет. Канализационно насосная станция с напорными линиями	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	01.10.2010	--	--	В работе	ПСД находится на рассмотрении у экспертов
				04.10.2010				
7	Реконструкция систем водоснабжения в н.п. Бухарбай батыра Жалагашского района	Отдел строительства Жалагашского района	ТОО "КызылордаВодГазпроект"	04.10.2010	15.10.2010 - Общая часть, Геодезия, Геология, ГП, Гидрогеологи я, НВК, КС, ЭС, ОБ, ПОС, СМ	14.10.2010 - геология	В работе	выданы замечания по всем разделам. ПСД на корректировке у генпроектировщиков.
				11.10.2010				
8	Строительство систем водоснабжения на станции Талап а/о Манап Жанакорганского района	Жанакорганский районный отдел строительства	ТОО "КызылордаВодГазпроект"	04.10.2010	15.10.2010 - Общая часть, Геодезия, Геология, ГП, Гидрогеологи я, НВК, КС, ЭС, ОБ, ПОС, СМ	14.10.2010 - геология	В работе	выданы замечания по всем разделам. ПСД на корректировке у генпроектировщиков.
				11.10.2010				

9	Реконструкция самотечной канализации по ул. Скаткова №120.151 до кк подводящего коллектора КНС №14	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	01.10.2010	--	--	В работе	ПСД находится на рассмотрении у экспертов
				04.10.2010				
10	Реконструкция самотечной канализации внутриквартальных сетей по ул. Торайгырова от ж/д №80А, средняя школа №222 до КК КНС №25	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	01.10.2010	--	--	В работе	ПСД находится на рассмотрении у экспертов
				04.10.2010				
11	Реконструкция самотечной канализации по ул. Жалантос бахадур №3,3а, от ул. Скаткова №96,98,100,102,104 до КК КНС №14 "Универсам"	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	01.10.2010	--	--	В работе	ПСД находится на рассмотрении у экспертов
				04.10.2010				
12	Раширение и реконструкция водопроводно-канализационных сетей и сооружений г. Кызылорда до 2015 г. Реконструкция КНС №10,11,29,45,49	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	15.10.2010	19.10.2010 – все разделы	--	В работе	выданы замечания по всем разделам. ПСД на корректировке у генпроектировщиков.
				--				
13	Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения пос. Белкуль в г. Кызылорда	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "АбзалПроектКонсалтинг"	11.10.2010	15.10.2010 - Общая часть, НВ, СМ	--	В работе	выданы замечания по всем разделам. ПСД на корректировке у генпроектировщиков.
				08.10.2010				

по программе «Жилищная программа»:

1	Строительство многоквартирного жилого дома в н.п. Бесарык Сырдарьинского района Кызылординской области	Отдел строительства Сырдарьинского района	ТОО "СКА СтройПроект"	02.09.2010	16.09.2010 – все разделы	28.09.2010 – ГП 30.09.2010 – ЭС 18.10.2010 – геология, геодезия, смета	В работе	Раздел смета на корректировке после повторного рассмотрения.
				--				
2	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г. Кызылорда. Гравийные дороги. (7 улиц)	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "АбзалПроектКонсалтинг"	11.10.2010	--	--	В работе	ПСД находится на рассмотрении у экспертов
				11.10.2010				
3	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Водоснабжение	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "АбзалПроектКонсалтинг"	11.10.2010	--	--	В работе	ПСД находится на рассмотрении у экспертов
				11.10.2010				

по программе «Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность»:

1	Здания РОВД Аральского района	Департамент	ТОО "Среда"	06.08.2010	20.08.2010 – все	31.08.2010 –	Отриц	
---	-------------------------------	-------------	-------------	------------	------------------	--------------	-------	--

	Кызылординской области	внутренних дел Кызылординской области		10.08.2010	разделы	ОЧ,КС,ВК,геодезия 15.09.2010-ГП 17.09.2010- АР,ОВОС 24.09.2010- ВК,НБК 27.09.2010 – ГП,АС,ОВ,ТС	эксперт. закл. №14-0224/10 от 31.08.2010 г. Эксп.заключ. №14-0269/10 от 05.10.2010	
--	------------------------	---	--	------------	---------	--	---	--

По программе топливно-энергетический комплекс

1	Перевод кирпичного завода на попутный газ расположенного по ул. Кайнарбаева	ТОО "Асар-Курылыс"	ТОО "СырЭнергоГазСтрой"	19.08.2010	07.09.2010 - ОЧ, АС, ООС, молниезащита, смета. 14.09.2010 – смета 20.09.2010 - газоснабжение, геодезия	14.09.2010 – смета 17.09.2010 – ГП,АС,МЗ 30.09.2010 – ГС 13.10.2010 – ООС, геодезия 15.10.2010 - АС	В работе	замечания по разделам ЭС, ОЧ, ГП, геодезия - сняты на рассмотрении по замечаниям ТХ, ГС, ООС не решены вопросы по АС
				27.08.2010				

по опасным и технически сложным объектам:

1	Электроснабжение ВЛ-6 от подстанции ПС-110/6 кВ "Кумколь-2" до Блочно-кустовой насосной станции №6 (БКНС-6)	АО "Тургай Петролеум"	ТОО "Акпан 2003"	16.07.2010	23.07.2010- письмо о вхождении разделов в состав проекта	20.07.2010-все разделы	В работе	Разделы по инженерным изысканиям откорректированы. Объект приостановлен. Не представлена ПСД.
				16.07.2010				
2	Строительство АЗС на 450 з/сutki по адресу г.Кызылорда ул. Торайгырова б/н	ТОО "Sinooil"	ПРОЕКТНО-СТроительная фирма	16.07.2010	13.08.2010 - ОЧ, геологические изыскания, ГП, ТХ, АС, ОВ, ВК и ЭС 08.10.2010 – ход корректировки	20.09.2010 – ГП,АС,ОВ	В работе	все замечания выданы 13.08.2010г., на доработку до 26.08.2010г., согласно письма заказчика срок корректировки продлен до 25.09.2010г., 20.09.2010г. - на рассмотрении после доработки ГП,АС,ОВ, остальные разделы не представлены после доработки, 08.10.2010г. оформлен ход корректировки
				16.07.2010				
3	Топливозаправочный пункт - (АЗС), размещенного на месторождении "Ащисай" предприятия АО НК "КОР".	АО НК "Кор"	ТОО СК "ТОЛА-СТРОЙ"	14.07.2010	11.08.2010 – все замечания	--	Отриц. эксперт./закл. №14-0249/10 от 23.09.2010 г.	Выданы все замечания. Проект на корректировке у проектировщиков
				14.07.2010				

4	Расширение линий электроснабжения 6 кВ на м/р Акшабулак	ТОО СП Казгермунай	ТОО "Теплотехник"	23.07.2010	03.08.2010 - ОЧ, план трассы, КС, ТХ СМ, ПОС, ГПиТ, 11.08.2010 – изыскания 20.08.2010 - ход доработки	03.08.2010 – отчеты по геологии и геодезии 18.08.2010 - ЭС с ответами на замечания, представлены согласования ЧС, СЭС, экологии, копия отчета геодезии, тех. условие на ЭС, АПЗ 07.09.2010 - Общая часть, ЭС 17.09.2010 – ЭС, геодезия 22.09.2010 – геология 23.09.2010 – смета 15.10.2010 - ЭС	В работе	замечания к проектным решениям по дополнительным работам сняты 15.10.2010г. по вопросам о допсоглашении и выдаче заключения без указания сметной стоимости объекта заказчик подойдет 18.10.2010г.
				23.07.2010				
5	Расширение линий электроснабжения 6 кВ на м/р Нуралы	ТОО СП Казгермунай	ТОО "Теплотехник"	23.07.2010	05.08.2010 - ОЧ, план трассы, КС, ТХ СМ, ПОС, ГПиТ, 11.08.2010 – изыскания 20.08.2010 - ход доработки	03.08.2010 – отчеты по геологии и геодезии 18.08.2010 - ЭС с ответами на замечания, представлены согласования ЧС, СЭС, экологии, копия отчета геодезии, тех. условие на ЭС, АПЗ 07.09.2010 - Общая часть, ЭС 17.09.2010 – геодезия 22.09.2010 – геология 23.09.2010 - смета	В работе	замечания к проектным решениям сняты по вопросу о выдаче заключения без указания сметной стоимости объекта заказчик подойдет 18.10.2010г
				23.07.2010				
6	Автоматизированный учет	АО "Нефтяная	ТОО	18.08.2010	01.09.2010 -	28.09.2010 - ЭС	Эксп.закл	

	товарной нефти и нефтепродуктов на ПСННИН г. Кызылорда.	компания "КОР"	"КазКомплектАвтоматика"	19.08.2010	общая часть, ГП и ЭС		14-0273/10 от 12.10.2010 г.	
7	Блочно-кустовая насосная станция и установка предварительного сброса воды на месторождении "Акшабулак"	ТОО "КазГерМунай"	ТОО НПФ "Мунайгаз Инжиниринг ЛТД"	20.08.2010 20.08.2010	10.09.2010 – ТХ, ЭС, ООС, ГПиТ, геология, геодезия 15.09.2010 - Замечания АС, АД, Пожаротушение, ТС, АТП, СМ	24.08.2010- АТП, ПС, СМ 08.10.2010 – геодезия, геология	В работе	Выданы все замечания. Проект на корректировке у проектировщиков
8	Расширение ДНС ВК инженерными коммуникациями на Контрактной территории АО "Тургай-Петролеум" месторождения "Кумколь"	АО "Тургай-Петролеум"	ТОО «Теплотехникс»	23.08.2010 24.08.2010	08.09.2010 - общая часть, геодезия, ГП, ТХ, ЭС, ЭО и СС	24.09.2010 – геодезия, 28.09.2010 – АТХ 11.10.2010 – АС 18.10.2010 – ТХ,СНГ,ЭС	В работе	Выданы все замечания. на корректировке разделы общая часть, ГПиТ, ТХ, ЭС. Проект на корректировке у проектировщиков
9	Установка 12 факельной свечи на ПСН месторождения Кызылкия	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	ТОО "PM Lucas Kazakhstan"	20.08.2010 02.09.2010	21.09.2010 – все разделы	12.10.2010 - ЭС,ТХ,АС, ООС	В работе	Выданы все замечания. Проект на корректировке у проектировщиков
10	Расширение автозаправочной станции на терминале ТОО СП "КАМ" в станций Белкуль Кызылординской области	СП "КАМ"	ТОО "Сары Арка Мунай саласы"	23.08.2010 --	10.09.2010 - общ, ГП, ТХ 23.09.2010 – все разделы	08.10.2010 – АТХ ТХ, АС, ГП, внутриплощадочные эл. Сети 18.10.2010 – ГП,АС	В работе	Выданы все замечания. Проект на корректировке у проектировщиков 08.10 - откорректирован раздел ТХ 08.10 - представленные после корректировки разделы АС, ГПиТ, ЭС, ЭО и АТХ -возвращены на дальнейшую корректировку
11	Нагнетательная линия от ВРП-2 до скважины 240 и от ВРП-18 до скважины 2004 на месторождений Кумколь	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	02.09.2010 16.09.2010	04.10.2010 – Геодезия , ТХ, ООС	18.10.2010 – все разделы	Эксп.заключ. 14-0278/10 от 18.10.2010 г.	

Примечание: по программам «100 школ,100 больниц» ПСД, объекты с заявленной стоимостью свыше 500 млн.тг. в базовых ценах 2001 года и объекты находящиеся на контроле у Администрации Президента , Правительства, Агентства по делам строительства и ЖКХ РК отсутствуют на рассмотрении в ДГП «Кызылордагоскспертиза»

Исп. Бурибаева А.Т.