

**Перечень
предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, находящейся на рассмотрении
в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»
(по состоянию на «03» мая 2011 года)**

№	Наименование документации	Заказчик	Генпроектировщик	Дата заключения договора	Дата выдачи замечаний экспертизы по разделам	Дата представления ответов на замечания	Дата выдачи экспертного заключения и результаты проведения экспертизы	Примечание
				Дата начала экспертных работ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
По программе «Объекты образования»								
1	Профессионально - техническая школа на 600 мест с общежитием на 200 мест в районе СПМК-70 г. Кызылорды	Управление строительства Кызылординской области	Центр градостроительно-го проекта	22.10.2010 28.10.2010	15.11.2010 – ГП, АР, ТХ, геология, геодезия, ЭС, СС, ВК, НВК, ОВ, ТС, ООС 29.11.2010 - конструктивные решения и расчет конструкции 18.12.2010 – ПОС 19.04.2011 - конструктивные решения, расчет конструкций, АР, ЭС, ТС, ОВ и геология	17.01.2010 – письмо проектной организации о сроке предоставления откорректированных чертежей и ответов до 15.03.2010года 16.03.2011 – АР, ОВ, ВК, ЭС, КЖ, ТХ	Отриц. эксп. заключ №14-0054/11 от 29.03.2011г.	ПСД на корректировке по замечаниям официально оформленного заключения
в т.ч. по объектам оптимизации:								

2	РП "Казахско-турецкий лицей на 500 мест в г.Кызылорда. Корректировка"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО ПСК "Казархстрой"	16.03.2011	18.03.2011 - ГП, АР, АС, ТС, ОВ, ВК, ЭС и СС 05.04.2011 - СМ	11.04.2011 – АР 13.04.2011- ТХ 15.04.2011 - ГП, СС, ЭО, ЭМ, эскизный про ект, ответы на замечания. 22.04.2011 – частично ТХ 28.04.2011 – ОВ, ВК, НВК	В работе	Замечания по всем разделам выданы от 18.03.2011г. Замечания по разделу СМ выдано 05.04.2011 года . Откорректиров анные чертежи и ответы получены по разделу АР учебный корпус и спортивный корпус-06.04.2011 года, по спальному корпусу 11.04.2011 года, по пищеблоку 13.04.2011 года. Замечания по учебному и спортивному корпусу сняты. 28.04.2011 года представлены откорректированные чертежи и ответы по разделам ОВ, ВК, НВК учебного и спального корпусов.
				16.03.2011				
3	РП "Строительство детского сада на 140 мест в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Проектсервис"	08.04.2011	11.04.2011 - АР, АС, ВК, ГП, геод езия, геология, О В, ПОС, ППМ, С М, СС, ТХ, ТЭЧ, ЭЛ	12.04.2011 – СМ, ответы по всем разделам	Эксп. заключ 14-0074/11 от 18.04.2011	
				08.04.2011				
4	РП "Школа на 300 мест в г. Аральск Аральского района". Корректировка.	Управление строительства Кызылординской области	КОФ АО "НЦ Курьлысконсалтинг"	08.04.2011	11.04.2011 - АР, АС, ВК, ГП, геод езия, геология, О В, ПОС, ППМ, С М, СС, ТХ, ТЭЧ, ЭЛ	11.04.2011 – ОЧ, АР 13.04.2011 – геология 14.04.2011 – СД 15.04.2011 – ГП 20.04.2011 – ГП, ТС, НВК, НЭС, НСТ, АС, ТХ, ОВ, ВК, ЭС, СМ	Эксп. заключ 14-0075/11 от 20.04.2011	
				08.04.2011				
5	РП "Школа на 1200 мест в пос. Шиели Шиелинского района Кызылординской области"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Инженерные изыскания и К"	14.04.2011	08.04.2011 – замечани я по объемно-планировочным решениям	22.04.2011 - ГП, ТС, НВК, НЭС, НСТ, АС, ТХ, ОВ, ВК, ЭС, СМ	Эксп. заключ 14-0077/11 от 25.04.2011	
				14.04.2011				
6	РП "Школа на 100 учащихся в ауле Кызылтам Кармакшинского района"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Проммедконтракт"	15.04.2011		18.04.2011 – заключение СЭС, согласов анный фасад, 20.04.2011 – СМ, ОВОС 27.04.2011 – ПОС	В работе	Все замечания выданы 27.04.2011г., проект на корректировке, замечания по разделам геология, ОВ, ВК, ТМ(котельная) - сняты .
				15.04.2011				

						29.04.2011 – ОВ, ВК, ТМ		
7	РП "Строительство школы на 900 мест в ауле Шаган Сырдарьинского района Кызылординской области"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО АПБ "Ак-Ниег"	15.04.2011 15.04.2011 20.04.2011	19.04.2011 – ГП, АР	21.04.2011 – ОЧ, ГП, СД 29.04.2011 – СМ	Эксп. заключ 14-0092/11 от 29.04.2011	
8	РП "Строительство детского сада на 90 мест в н.п. Келинтобе Жанакорганского района"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО «АбзалПроектКонсалтинг»	20.04.2011	27.04.2011 – АС, СС, ЭС, геология, геодезия		В работе	Замечания по разделам АС, ЭС, СС, геология и геодезия выданы 27.04.2011 года. Проект требует переработки, т.к. разработан без учета сейсмичности района строительства. Остальные разделы находятся на проверке.

По программе топливно-энергетический комплекс

1	РП Газоснабжение здания ГУ по организации работы штабов при чрезвычайных ситуациях в 3 укр. квартале в г. Кызылорде	Управление по МП ГО, ОП и ЛАиСБ КО	ТОО "Бак Нурлы Газ"	10.12.2010 13.12.2010	15.12.2010 - газоснабжение, охрана окружающей среды, смета 14.01.2010 - письмо о выдачи отрицательного заключения из за непредставлении и откор. ПСД в срок	07.02.2011- письмо от заказчика о продлении срока корректировки до 17.02.2011 18.02.2011 – тех. заключение	В работе	Было выдано письмо о представлении недостающих документов и о представлении откорректированных чертежей от 15.01.11г. Поступило письмо от 07.02.2011г. №06.01-89 о продлении срока по предоставлению необходимой документации до 17.02.2011г. Представлено техзаключ. паспорт котла. Откорректированные чертежи замечаниям не представлены. Выданы замечания по разделам ГС, ОЧ, СМ, а остальные разделы геодезия, ЭС, АС и внутреннее газоснабжения для рассмотрения не представлены.
---	---	------------------------------------	---------------------	--------------------------	--	---	----------	--

По объектам Транспорта:

1	РП "Строительство путепровода через железно дорожные пути в г. Кызылорда"	Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области.	АО "Геопроект"	07.12.2010 --	09.12.2010 – ЭС, смета и ТС	09.12.2010 – ЭС, смета и ТС 15.12.2010 – ЭС, СМ 16.02.2011 – ЭС, ВК, ООС, СМ	В работе	По всем разделам выданы замечания от 09.12.2010 г., Выполнена проверка по всем разделам проекта. Зарегистрировано локальное заключение от 01.03.2011 г. Нет оплаты
---	---	---	----------------	------------------	-----------------------------	--	----------	--

По программе Ак булак:

1	РП "Строительство водопроводных линий для подключения жилых домов н.п. Аксуат Казалинского района"	ГУ "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	ТОО "КызылордаВодГазпроект"	08.04.2011	12.04.2011 – ОЧ,ТХ,СМ	19.04.2011 – ОЧ, ТХ, СМ 27.04.2011 – письмо о сроке строительства	Эксп. заключ 14-0080/11 от 27.04.2011	
				08.04.2011				

по опасным и технически сложным объектам:

1	РП "Обустройство месторождения Ащисай. Выкидные линии"	АО НК "Кор"	АО "ГеоКОД"	10.12.2010	21.12.2010 – все разделы	18.01.2011 – инж.изыскания 07.02.2011 – геология 17.03.2011 – ЭХЗ,ТХ	Отриц. эксп.заключ №14-0059/11 от 31.03.2011г.	Проект на корректировке по замечаниям
				10.12.2010				
2	РП "Обустройство месторождения "Ащисай".Подводящий нефтепровод месторождения Ащисай АО НК "Кор", к системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" на ГПНС "Кумколь"	АО НК "Кор"	АО "ГеоКОД"	11.02.2011	18.03.2011 - геодезия, геология, ГП, ТХ 25.03.2011 – АС,ОЧ,ООС	20.04.2011 – ОЧ, АС, расчеты, закл археолог. Экспертизы 21.04.2011 – чертежи АС, ТХ 28.04.2011 -ООС	Эксп. заключ 14-0084/11 от 28.04.2011	
				11.02.2011				
3	РП "Корректировка проекта "Расширение вахтового поселка на м/р Акшабулак"	ТОО СП "Казгермунай"	ТОО "Акат Мунай Сервис"	09.02.2011	03.03.2011 – ВК,НВК 25.02.2011 - ОЧ, ГП, АР, ОВ, ЭС и ПС, СМ	17.03.2011 – АС, инженерные изыскания 04.04.2011 - ГП, ОВ, НВК, ПС, СС, ЭС 11.04.2011 – ВК 14.04.2011 – ГП, ОВ, НВК, СС, ПС, ЭС, Смета 25.04.2011 – ЭЛ, ПС, ППМ, ПОС, ОВ, НВК, КС, ГП, ВК, АС, АР 28.04.2011 - СМ	Эксп. заключ 14-0087/11 от 29.04.2011	
				08.02.2011				

4	РП "Расходный склад нефти и нефтепродуктов в южной промышленной зоне г. Кызылорда"	ТОО "Диал Кызылорда"	ТОО "ЭНКИ-БИПС"	18.03.2011	19.04.2011 - ОЧ, ТХ, АР, ГП, АТП, КЧ, ОВ, ВК, ЭЧ, ПОС	--	В работе	Замечания выданы 19.04.2011г. Не представлены согласования с ЧС, АО "Казахстан темир жолы", с органом по контролю недропользования (скважина).
				18.03.2011				
5	РП "Система возврата нефтяной эмульсии на ЦППН Кумколь Южный"	АО "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз"	ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"	04.04.2011	19.04.2011 – ЭС, ТХ, КИПиА 27.04.2011 – АС, ГП	29.04.2011 – ОЧ, ГП, КС, ТХ, КИПиА, ЭС, геодезия	Эксп. заключ 14-0090/11 от 29.04.2011	
				04.04.2011				
6	РП "Расширение ПСН на м/р Кызылкия"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	АО НИПИнефтегаз	01.04.2011	29.04.2011 – ОЧ, ГП, АС, ТХ, ЭС	--	В работе	29.04.2011 – выданы все замечания
				01.04.2011				
7	РП Установка предварительного сброса воды и Блочно-кустовая насосная станция в районе дожимной станции Восточного Кумколя. Инженерно-геологические изыскания и топографическая съемка трассы	АО "Тургай Петролеум"	ТОО Гео С	07.04.2011	19.04.2011 – геология, геодезия	25.04.2011 – геология, геодезия	Эксп. заключ 14-0078/11 от 26.04.2011	
				07.04.2011				
8	РП "Строительство станции биологической очистки бытовых сточных вод от производственных объектов и вахтового поселка на Контрактной территории месторождения Кумколь АО "Тургай Петролеум"	АО "Тургай Петролеум"	ТОО "Агентство по экологии ЭКОМ"	06.04.2011	27.04.2011 – ОЧ, НВК, ЭС, ООС, ГП, АС	--	В работе	27.04.2011г. – выданы замечания по ОЧ, НВК, ЭС, ООС, ГП, АС, 05.05.2011г. – СМ, Не представлены: заключения органов Госнадзора, ПОС. АПЗ и задание на проектирование не утверждено.
				06.04.2011				
9	РП "Электроснабжение нефтедобывающих скважин в месторождение Коныс-Бектас2 ТОО СП "Куат АмлонМунай"	ТОО СП "Куат АмлонМунай"	ТОО "Полус ПЛЮС"	28.04.2011			В работе	По инженерно-топографическим изысканиям, ЭС и ООС 06.05.2011г. выданы замечания. Общая часть, раздел ГП на рассмотрении.
				28.04.2011				

Примечание: по объектам, находящиеся на контроле у Администрации Президента, Правительства, Агентства по делам строительства и ЖКХ РК отсутствуют на рассмотрении в ДПП «Кызылордагосэкспертиза»

Исп. Абдуллина Г.А.