

РМК «Мемсарптама»
2010 жылдың «05» сәуір бұйрығының
1-ші қосымшасы

«Қызылорда аемсарптама» ЕМК қарауындағы жоба алдындағы, жоба-сметалық құжаттарының тізімі
(2011 жылдың «25» сәуір жағдайында)

№	Құжаттама аты	Тапсырысшы	Бас жобалаушы	Келісім шарт жасалған күні	Бөлімдер бойынша ескертүлер берілген күн	Ескертүлерге жауап берілген күн	Сараптама қорытынды сы берілген күн және сараптама жүргізу нәтижелері	Өзге мәлімдемелер
				Сараптама жұмыстарын ың басталған күні				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Білім объектітері бағдарламасы бойынша								
1	Қызылорда қаласындағы СПМК-70 аумағындағы 200 орындық жатақханасы бар 600 орындық кәсіптік-техникалық мектеп құрылысы	Қызылорда облысының құрылыс басқармасы	Қала құрылыс жобасының орталығы	22.10.2010 28.10.2010	15.11.2010 – БЖ, СҚШ, ТХ, геология, геодезия, ЭЛ, ӘЖ, СҚ, ССК, ЖЖ, ҚОЖ 29.11.2010 – конструкторлық шешімдер және конструкция есептері. 18.12.2010 - ҚҰЖ	17.01.2010 – жобалау мекемесінің түзетілген сызбалар мен жауаптарды 15.03.2011ж дейін әкеліп тапсыру мерзімі туралы хаты 16.03.2011 – СҚ, ЖЖ, СҚК, ӘҚ, ТБҚ, ТХ	29.03.2011ж №14-0054/11 Кері сараптамалық қорытынды	ЖСҚ арнайы дайындалған қорытынды ескертпелері бойынша түзетілуде.
оның ішінде оңтайландыру нысандары бойынша:								
2	"Қызылорда қаласындағы 500 орынға арналған қазақ-түрік лицейі. Түзету"	Қызылорда облысының құрылыс басқармасы	"Казархстрой" ЖҚК ЖШС	16.03.2011 16.03.2011	18.03.2011 - БЖ, СШ, СҚ, Жылу желілері, ЖЖ, СҚК, ӘҚ, ӘТЖ 05.04.2011 - СМ	11.04.2011 – СШ 13.04.2011- ТХ 15.04.2011 - БЖ, ӘТЖ, ӘЖ, ӘМ, эскиздік жоба, ескертпелерге жауаптар. 22.04.2011 – жартылай ТХ	Жұмыс барысында	18.03.2011ж басжобалаушы «Казархстрой» ЖҚК ЖШС-небарлық бөлімдерден ескертпелер берілді. Сметадан 05.04.2011ж. берілді.Түзетілген сызбалар мен жауаптар 06.04.2011ж. тек СШ бөлімінен (оқу және спорт корпусы) алынды.СШ

3	«Қызылорда облысы Қазалы ауданы Әйтеке би кентінде 140 орындық бала бақшасының құрылысы» ЖЖ	Қызылорда облысының құрылыс басқармасы	«Проектсервис» ЖШС	08.04.2011	11.04.2011 – СШ,СҚ,СҚК, БЖ,геодезия,геология,ЖЖ,ҚҰЖ,ППМ,СМ,ӨТЖ,ТХ,ТӘК,ЭЖ	12.04.2011 – СМ, барлық бөлімдер бойынша жауаптар	18.04.2011ж. 14-0074/11 сараптамалық қорытынды	бөлімінен 11.04.2011ж. жатын корпусы бойынша, 13.04.2011ж. тамақ дайындайтын блок бойынша әкелінде. Оқу және спорт корпустары бойынша ескертпелер шешілді. 15.04.2011ж. ӘТЖ, ӘЖ, ӘМ бөлімдері бойынша бөлек-бөлек түзетілген сызбалар ұсынылды.
				08.04.2011				
4	«Қызылорда облысы Шиелі ауданы Шиелі кентіндегі 600 орындық мектеп» ЖЖ	Қызылорда облысының құрылыс басқармасы	«Крезсервис» ЖШС	08.04.2011	08.04.2011 - СШ,СҚ,СҚК, БЖ,геодезия,геология,ЖЖ,ҚҰЖ,ППМ,СМ,ӨТЖ,ТХ,ТӘК,ЭЖ	13.04.2011- ССҚК, ЖТ, БЖ жауаптар, 14.04.2011 – геология, СҚ, СМ, жауаптар	14.04.2011ж. 14-0070/11 сараптамалық қорытынды	
				08.04.2011				
5	«Қызылорда облысы Қазалы ауданы Әйтеке би кентіндегі 600 орындық мектеп» ЖЖ	Қызылорда облысының құрылыс басқармасы	«Крезсервис» ЖШС	08.04.2011	08.04.2011 - СШ,СҚ,СҚК, БЖ,геодезия,геология,ЖЖ,ҚҰЖ,ППМ,СМ,ӨТЖ,ТХ,ТӘК,ЭЖ	13.04.2011- ССҚК, ЖТ, БЖ жауаптар, 14.04.2011 – геология, СҚ, СМ, жауаптар	14.04.2011ж. 14-0071/11 сараптамалық қорытынды	
				08.04.2011				
6	«Қызылорда облысы Жанақорған ауданы Түгіскен ауылындағы 600 орындық мектеп» ЖЖ	Қызылорда облысының құрылыс басқармасы	«Крезсервис» ЖШС	08.04.2011	08.04.2011 - СШ,СҚ,СҚК, БЖ,геодезия,геология,ЖЖ,ҚҰЖ,ППМ,СМ,ӨТЖ,ТХ,ТӘК,ЭЖ	13.04.2011- ССҚК, ЖТ, БЖ жауаптар, 14.04.2011 – геология, СҚ, СМ, жауаптар	14.04.2011ж. 14-0068/11 сараптамалық қорытынды	
				08.04.2011				
7	«Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Төретам кентіндегі 600 орындық мектеп» ЖЖ	Қызылорда облысының құрылыс басқармасы	«Крезсервис» ЖШС	08.04.2011	08.04.2011 - СШ,СҚ,СҚК, БЖ,геодезия,геология,ЖЖ,ҚҰЖ,ППМ,СМ,ӨТЖ,ТХ,ТӘК,ЭЖ	13.04.2011- ССҚК, ЖТ, БЖ жауаптар, 14.04.2011 – геология, СҚ, СМ, жауаптар	14.04.2011ж. 14-0069/11 сараптамалық қорытынды	
				08.04.2011				

					Ж			
8	«Қызылорда облысы Арал ауданы Арал қаласындағы 300 орындық мектеп» ЖЖ	Қызылорда облысының құрылыс басқармасы	«Құрылысқонсалтинг ҰО» АҚ ҚОФ	08.04.2011 08.04.2011	08.04.2011 - СШ,СҚ,СҚК, БЖ,геодезия,геология,ЖЖ,ҚҰЖ,ППМ,СМ,ӨТЖ,ТХ,ТЭҚ,ЭЖ	11.04.2011 – ЖБ, СШ 13.04.2011 – геология 14.04.2011 – СМ 15.04.2011 – БЖ 20.04.2011 – БЖ, ЖҚ, ССҚК, СЭЖ, СҚ, ТХ, ЖЖ, СҚК, ЭҚ, СМ	20.04.2011ж. 14-0075/11 сараптамалық қорытынды	
9	«Қызылорда облысы Шиелі ауданы Шиелі кентіндегі 1200 орындық мектеп» ЖЖ	Қызылорда облысының құрылыс басқармасы	«Инженерные изыскания и К» ЖШС	14.04.2011 14.04.2011	08.04.2011 – көлемдік-жайғасытру шешімдері бойынша ескертпелер	22.04.2011 – БЖ, ЖҚ, ССҚК, СЭЖ, СҚ, ТХ, ЖЖ, СҚК, ЭҚ, СМ	Жұмыс барысында	Түзетілген ЖСҚ сарапшыларда тексеруде жатыр
10	«Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Қызылтам ауылында 100 оқушыға арналған мектеп» ЖЖ	Управление строительства Кызылординской области	«Проммедконтракт» ЖШС	15.04.2011 15.04.2011		18.04.2011 – СЭҚБ қорытындысы, келісілген қасбет. 20.04.2011 – СМ, Қоршаған ортаға әсер етуді бағалау	Жұмыс барысында	Мына бөлімдер тексерілді: 20.04.2011 – ЭҚ, геодезия, геология; 22.04.2011 – ЖЖ; Тексеруде: ЖБ, БЖ, СҚ, СМ
11	«Қызылорда облысы Сырдария ауданы Шаған ауылындағы 900 орындық мектеп құрылысы» ЖЖ	Қызылорда облысының құрылыс басқармасы	«Ақ-Ниет» СЖБ ЖШС	15.04.2011 15.04.2011	19.04.2011 – БЖ, СШ	21.04.2011 – ЖБ, ЖҚ, СМ	Жұмыс барысында	Түзетілген ЖСҚ сарапшыларда тексеруде жатыр
12	«Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Келінтөбе елді мекенінде 90 орындық бала бақша құрылысы» ЖЖ	Қызылорда облысының құрылыс басқармасы	«АбзалПроектКонсалтинг» ЖШС	20.04.2011 20.04.2011			Жұмыс барысында	ЖСҚ сарапшыларда тексеруде жатыр

Отын-энергетикалық кешені бағдарламасы бойынша

3	Қызылорда қаласының 3 ірілендірілген кварталындағы «Төтенше жағдайдағы штабтар жұмыстарын ұйымдастыру жөніндегі» ММ-нің ғимаратын газбен қамту	Қызылорда облысының жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс, авариялармен дүлей зілзалалардың алдын алуды және жоюды	«Бак Нурлы Газ» ЖШС	10.12.2010 13.12.2010	15.12.2010 – ГҚ, ҚОҚ, СМ 14.01.2010 – мерзімінде түзетілген ЖСҚ әкелінбегені үшін кері қорытынды беру туралы хат	07.02.2011 – тапсырысшының түзету мерзімін 17.02.2011 жылғы дейін ұзарту туралы хаты 18.02.2011 – техникалық қорытынды	Жұмыс барысында	07.02.2011ж. қажетті құжаттамаларды тапсыру мерзімін 17.02.2011 жылға дейін ұзарту туралы №06.01-89 хат келді. Қазандықтың техникалық қорытындысы, паспорты ұсынылды. 15.01.2011ж берілген түзетілген сызбаларды және жетіспейтін құжаттарды
---	--	--	---------------------	--------------------------	---	---	-----------------	--

		ұйымдастыру басқармасы						ұсыну туралы хат берілді. Түзетілген сызбалар ұсынылмады. ГҚ, ЖБ, СМ бөлімдерінен ескертпелер берілді, қалған геодезия, ЭҚ, СҚ және ішкі газбен қамту бөлімдері қарауға ұсынылмады.
--	--	------------------------	--	--	--	--	--	---

Көлік нысандары бойынша:

4	Қызылорда қаласындағы темір жолдар арқылы өтетін жол өткелінің құрылысы. (Түзету)	Қызылорда облысының ЖТ и АЖ басқармасы	«Геопроект» АҚ	07.12.2010 --	09.12.2010 – ЭЛ, смета және ЖҚ	09.12.2010 – ЭЛ, смета және ЖҚ, 15.12.2010 – ЭЖ, СМ 16.02.2011 – ЭҚ, СҚ, ҚОҚ, СМ	Жұмыс барысында	16.02.2011 ж ұсынылған түзетілген бөлімдер қайтадан басжобалаушыларда түзетуде жағыр. Жобаның барлық бөлімдеріне тексерулер жүргізілді. 01.03.2011 ж. локалды қорытынды тіркелді. Төлем жүргізілмеген.
---	---	--	----------------	------------------	--------------------------------	---	-----------------	--

«Ақбұлақ» бағдарламасы бойынша

1	«Қызылорда облысы Қазалы ауданы Ақсуат елді мекеніндегі тұрғын үйлерге су құбырын жеткізу желілерінің құрылысы» ЖЖ	«Қазалы ауданының ТКШ, ЖК және АЖ бөлімі» ММ	«ҚызылордаВодГа зпроект» ЖШС	08.04.2011 08.04.2011	12.04.2011 – ЖБ,ТХ,СМ	19.04.2011 – ЖБ, ТХ, СМ	Жұмыс барысында	Барлық бөлімдер бойынша ескертпелер шешілді. Құрылыс салу мерзімі анық емес.
---	--	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------	--

Қауіпті және техникалық күрделі объектілер бойынша:

1	Ащысай кен орнын жайластыру. Тарату желілері.	НК «ҚОР» АҚ	«ГеоКОД» АҚ	10.12.2010 10.12.2010	21.12.2010 – барлық бөлімдер	18.01.2011 – инж.ізвестіру 07.02.2011 – геология 17.03.2011 – ЭХЗ,ТХ	31.03.2011 ж №14-0059/11 кері сараптамалық қорытынды	Жоба ескертпелер бойынша түзетуге берілген.
2	«Ащысай кен орнын жайластыру. «Құмкөл» бас мұнай айдау станциясында "ҚОР" МК АҚ-ның Ащысай кенішінің мұнай құбырын "Казтрансойл" АҚ магистральды мұнай құбыры жүйесіне жеткізу» ЖЖ	«ҚОР» МК АҚ	«ГеоКОД» АҚ	11.02.2011 11.02.2011	18.03.2011 - геодезия, геология, БЖ, ТХ 25.03.2011 – СҚ,ЖБ	20.04.2011 – ЖБ, СҚ, есептер, археологиялық сараптама қорытындысы, 21.04.2011 – СҚ сызбалары, ТХ.	Жұмыс барысында	18.03.2011 ж және 25.03.2011 ж барлық бөлімдерден ескертпелер берілді.
3	«Ақшабұлақ» кенішіндегі вахталық қалашықты кеңейту. Жобаны түзету» ЖЖ	«Казгермунай» БК ЖШС	«Акат Мунай Сервис» ЖШС	09.02.2011 08.02.2011	03.03.2011 – СҚ,СҚК,ССҚК 25.02.2011 -	17.03.2011 – СҚ, инженерлік іздестіру	Жұмыс барысында	14.04.2011 ж ЖЖ, ЖБ, СШ бөлімдері шешілді. БЖ, СҚК, ССҚК, ЭЖ, ӨД,

					ЖБ, БЖ, СШ, ЖЖ, ЭҚ және ӨД, СМ	04.04.2011 - БЖ, ЖЖ, ССҚК, ӨД, ӨТЖ, ЭҚ 11.04.2011 – СҚК 14.04.2011 – БЖ, ЖЖ, ССҚК, ӨТЖ, ӨД, ЭҚ, Смета		ӨТЖ, СМ бөлімдері шешілмеді.
4	"Қызылорда қаласының оңтүстік өнеркәсіптік аймағындағы мұнай және мұнай өнімдерін тарату қоймасы"	"ДиалҚызылорда" ЖШС	"ЭНКИ-БИПС" ЖШС	18.03.2011 18.02.2011	19.04.2011 – ЖБ, ТХ, СШ, БЖ, АТП, Құрылымдық бөлімі, ЖЖ, СҚК, ЭҚ, ҚҰЖ	--	Жұмыс барысында	19.04.2011 – ескертпелер берілді. ТЖМ-нің, «Қазақстан темір жолы» АҚ-ның, жерді пайдалануды (ұңғыма) бақылау органдарының келісімдері ұсынылмады.
5	«Оңтүстік Құмкөл» кенішінің ЦППН-дегі мұнай эмульсиясын қайтару жүйесі» ЖЖ	«ПетроҚазақстан ҚұмкөлРесорсиз» АҚ	«МунайГаз Инжиниринг» КБ» ЖШС	04.04.2011 04.04.2011	19.04.2011- ЭҚ, ТХ, КИПиА	--	Жұмыс барысында	ЭҚ, ТХ, КИПиА бөлімдері бойынша ескертпелер берілді, қалған бөлімдер сарапшыларда қаралып жатыр.
6	«Қызылқия» кенішіндегі ПСН-ды кеңейту»	«ПетроҚазақстан ҚұмкөлРесорсиз» АҚ	«НИПИнефтегаз» АҚ	01.04.2011 01.04.2011	--	--	Жұмыс барысында	ЖСҚ сарапшыларда қаралып жатыр
7	«Шығыс Құмкөл» кенішінің қысыммен сығу стансасының аумағында блокты-топталған сорғы стансасы және алдын ала су қашырту қондырғысы. Инженерлік-геологиялық іздестіру және трассаның топографиялық түсірілімі» ЖЖ	«Торғай Петролеум» АҚ	«Гео С» ЖШС	07.04.2011 07.04.2011	19.04.2011 – геология, геодезия	--	Жұмыс барысында	19.04.2011 – барлық ескертпелер берілді, жоба түзетілуде..
8	«Торғай-Петролеум» АҚ-ның Құмкөл кенішіндегі жалға алған аумағындағы вахталы қалашықтан және өндірістік нысандардан шыққан тұрмыстық ақаба суларды биологиялық тазарту стансасының құрылысы» ЖЖ	«Торғай Петролеум» АҚ	«ЭКОМ экология жөніндегі агенттігі» ЖШС	06.04.2011 06.04.2011	--	--	Жұмыс барысында	ЖСҚ сарапшыларда қаралып жатыр.

Ескерту: Президент Әкімшілігінің, Үкіметтің, ҚР құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері Агенттігінің бақылауындағы нысандар «Қызылорда мемсар аптама» ЕМК-ның қарауында жоқ.

Орынд. Абдуллина Г.А..