

**Перечень
предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, находящейся на рассмотрении
в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»
(по состоянию на «25» апреля 2011 года)**

№	Наименование документации	Заказчик	Генпроектировщик	Дата заключения договора	Дата выдачи замечаний экспертизы по разделам	Дата представления ответов на замечания	Дата выдачи экспертного заключения и результаты проведения экспертизы	Примечание
				Дата начала экспертных работ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
По программе «Объекты образования»								
1	Профессионально - техническая школа на 600 мест с общежитием на 200 мест в районе СПМК-70 г. Кызылорды	Управление строительства Кызылординской области	Центр градостроительно-го проекта	22.10.2010 28.10.2010	15.11.2010 – ГП, АР, ТХ, геология, геодезия, ЭС, СС, ВК, НВК, ОВ, ТС, ООС 29.11.2010 - конструктивные решения и расчет конструкции 18.12.2010 – ПОС 19.04.2011 - конструктивные решения, расчет конструкций, АР, ЭС, ТС, ОВ и геология	17.01.2010 – письмо проектной организации о сроке предоставления откорректированных чертежей и ответов до 15.03.2010года 16.03.2011 – АР, ОВ, ВК, ЭС, КЖ, ТХ	Отриц. эксп. заключ №14-0054/11 от 29.03.2011г.	ПСД на корректировке по замечаниям оформленного официального заключения
в т.ч. по объектам оптимизации:								

2	РП "Казахско-турецкий лицей на 500 мест в г.Кызылорда. Корректировка"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО ПСК "Казархстрой"	16.03.2011	18.03.2011 - ГП, АР, АС, ТС, ОВ, ВК, ЭС и СС	11.04.2011 – АР, 13.04.2011- ТХ, 15.04.2011 - ГП, СС, ЭО, ЭМ, эскизный про ект, ответы на замечания.	В работе	Замечания по всем разделам выданы от 18.03.2011г. Замечания по разделу СМ выдано 05.04.2011 года . Откорректиров анные чертежи и ответы получены только по разделу АР учебный корпус и спортивный корпус-06.04.2011 года, по спальному корпусу 11.04.2011 года, по пищеблоку 13.04.2011 года. Замечания по учебному и спортивно му корпусу сняты. 15.04.2011г. представлены отдельные откорректированные чертежи по СС, ЭО, ЭМ
				16.03.2011	05.04.2011 - СМ	22.04.2011 – частично ТХ		
3	РП "Строительство детского сада на 140 мест в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Проектсервис"	08.04.2011	11.04.2011 - АР, АС, ВК, ГП, геод езия, геология, О В, ПОС, ППМ, С М, СС, ТХ, ТЭЧ, ЭЛ	12.04.2011 – СМ, ответы по всем разделам	Эксп. заключ 14-0074/11 от 18.04.2011	
				08.04.2011				
4	РП Школа на 600 мест в кенте Шиели Шиелийского района Кызылординской области	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Крез-сервис"	08.04.2011	08.04.2011 - АР, АС, ВК, ГП, геод езия, геология, О В, ПОС, ППМ, С М, СС, ТХ, ТЭЧ, ЭЛ	13.04.2011- НВК, ТС, ГП ответы, 14.04.2011 – геология, АС, СМ, ответы	Эксп. заключ 14-0070/11 от 14.04.2011	
5	РП Школа на 600 мест в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Крез-сервис"	08.04.2011	08.04.2011 - АР, АС, ВК, ГП, геод езия, геология, О В, ПОС, ППМ, С М, СС, ТХ, ТЭЧ, ЭЛ	13.04.2011- НВК, ТС, ГП ответы, 14.04.2011 – геодезия, АС, СМ, ответы	Эксп. заключ 14-0071/11 от 14.04.2011	
6	РП Школа на 600 мест в а. Токусен Жанакорганского района Кызылординской области	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Крез-сервис"	08.04.2011	08.04.2011 - АР, АС, ВК, ГП, геод езия, геология, О В, ПОС, ППМ, С М, СС, ТХ, ТЭЧ, ЭЛ	13.04.2011- НВК, ТС, ГП ответы, 14.04.2011 – геодезия, АС, СМ, ответы	Эксп. заключ 14-0068/11 от 14.04.2011	
7	РП Школа на 600 мест в кенте Туретам Кармакштинского района Кызылординской области	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Крез-сервис"	08.04.2011	08.04.2011 - АР, АС, ВК, ГП, геод езия, геология, О В, ПОС, ППМ, С М, СС, ТХ, ТЭЧ, ЭЛ	13.04.2011- НВК, ТС, ГП ответы, 14.04.2011 – геодезия, АС, СМ, ответы	Эксп. заключ 14-0069/11 от 14.04.2011	

					ЭЛ			
8	РП "Школа на 300 мест в г. Аральск Аральского района". Корректировка.	Управление строительства Кызылординской области	КОФ АО "НЦ Курылысконсалтинг"	08.04.2011 08.04.2011	11.04.2011 - АР, АС, ВК, ГП, геодезия, геология, ОВ, ПОС, ППМ, СМ, СС, ТХ, ТЭЧ, ЭЛ	11.04.2011 - ОЧ, АР 13.04.2011 - геология 14.04.2011 - СД 15.04.2011 - ГП 20.04.2011 - ГП, ТС, НВК, НЭС, НСТ, АС, ТХ, ОВ, ВК, ЭС, СМ	Эксп. заключ 14-0075/11 от 20.04.2011	
9	РП "Школа на 1200 мест в пос. Шиели Шиелинского района Кызылординской области"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Инженерные изыскания и К"	14.04.2011 14.04.2011	08.04.2011 - замечания по объемно-планировочным решениям	22.04.2011 - ГП, ТС, НВК, НЭС, НСТ, АС, ТХ, ОВ, ВК, ЭС, СМ	В работе	Откорректированная ПСД на проверке у экспертов
10	РП "Школа на 100 учащихся в ауле Кызылтам Кармакшинского района"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Проммедконтракт"	15.04.2011 15.04.2011		18.04.2011 - заключение СЭС, согласованный фасад, 20.04.2011 - СМ, ОВОС	В работе	Проверены разделы: 20.04 - ЭС, геодезия, геология, 21.04 - ВК, 22.04 - ОВ, на проверке: ОЧ, ГП, АС, СМ
11	РП "Строительство школы на 900 мест в ауле Шаган Сырдарьинского района Кызылординской области"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО АПБ "Ак-Ният"	15.04.2011 15.04.2011	19.04.2011 - ГП, АР	21.04.2011 - ОЧ, ГП, СД	В работе	Откорректированная ПСД на проверке у экспертов
12	РП "Строительство детского сада на 90 мест в н.п. Келинтобе Жанакорганского района"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО «АбзалПроектКонсалтинг»	20.04.2011 20.04.2011			В работе	ПСД на проверке у экспертов

По программе топливно-энергетический комплекс

1	РП Газоснабжение здания ГУ по организации работы штабов при чрезвычайных ситуациях в 3 укр. квартале в г. Кызылорде	Управление по МП ГО, ОП и ЛАиСБ КО	ТОО "Бак Нурлы Газ"	10.12.2010 13.12.2010	15.12.2010 - газоснабжение, охрана окружающей среды, смета 14.01.2010 - письмо о выдаче отрицательного заключения из за непредставления и откор. ПСД в	07.02.2011 - письмо от заказчика о продлении срока корректировки до 17.02.2011 18.02.2011 - тех. заключение	В работе	Было выдано письмо о представлении недостающих документов и о представлении откорректированных чертежей от 15.01.11г. Поступило письмо от 07.02.2011г. №06.01-89 о продлении срока по предоставлению необходимой документации до 17.02.2011г. Представлено техзаключ. паспорт котла. Откорректированные чертежи и замечания не представлены.
---	---	------------------------------------	---------------------	--------------------------	---	--	----------	--

					срок			Выданы замечания по разделам ГС, ОЧ, СМ, а остальные разделы геодезия, ЭС, АС и внутреннее газоснабжения для рассмотрения не представлены.
По объектам Транспорта:								
1	РП "Строительство путепровода через железно дорожные пути в г.Кызылорда"	Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области.	АО "Геопроект"	07.12.2010 --	09.12.2010 – ЭС, смета и ТС	09.12.2010 – ЭС, смета и ТС 15.12.2010 – ЭС, СМ 16.02.2011 – ЭС, ВК, ООС, СМ	В работе	По всем разделам выданы замечания от 09.12.2010 г., Выполнена проверка по всем разделам проекта. Зарегистрировано локальное заключение от 01.03.2011 г. Нет оплаты
По программе Ак булак:								
1	РП "Строительство водопроводных линий для подключения жилых домов н.п. Аксуат Казалинского района"	ГУ "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	ТОО "КызылордаВодГазпроект"	08.04.2011 08.04.2011	12.04.2011 – ОЧ, ТХ, СМ	19.04.2011 – ОЧ, ТХ, СМ	В работе	Замечания по всем разделам сняты. Не решен вопрос о сроке строительства.
по опасным и технически сложным объектам:								
1	РП "Обустройство месторождения Ащисай. Выкидные линии"	АО НК "Кор"	АО "ГеоКОД"	10.12.2010 10.12.2010	21.12.2010 – все разделы	18.01.2011 – инж. изыскания 07.02.2011 – геология 17.03.2011 – ЭХЗ, ТХ	Отриц. эксп. заключ №14-0059/11 от 31.03.2011г.	Проект на корректировке по замечаниям
2	РП "Обустройство месторождения "Ащисай". Подводящий нефтепровод месторождения Ащисай АО НК "Кор", к системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" на ГПНС "Кумколь"	АО НК "Кор"	АО "ГеоКОД"	11.02.2011 11.02.2011	18.03.2011 - геодезия, геология, ГП, ТХ 25.03.2011 – АС, ОЧ, ООС	20.04.2011 – ОЧ, АС, расчеты, закл археолог. Экспертизы 21.04.2011 – чертежи АС, ТХ	В работе	Выданы замечания по всем разделам 18.03.2011г. и 25.03.2011г.
3	РП "Корректировка проекта "Расширение вахтового поселка"	ТОО СП "Казгермунай"	ТОО "Акат Мунай Сервис"	09.02.2011	03.03.2011 – ВК, НВК	17.03.2011 – АС, инженерные	В работе	Разделы ОВ, ОЧ, АР, ТХ - сняты 14.04.2011г., разделы ГП,

	на м/р Акшабулак"			08.02.2011	25.02.2011 - ОЧ, ГП, АР, ОВ, ЭС и ПС, СМ	изыскания 04.04.2011 - ГП, ОВ, НВК, ПС, СС, ЭС 11.04.2011 – ВК 14.04.2011 – ГП, ОВ, НВК, СС, ПС, ЭС, Смета		ВК, НВК, ЭО, ПС, СС, сметная документация - не сняты.
4	РП "Расходный склад нефти и нефтепродуктов в южной промышленной зоне г.Кызылорда"	ТОО "Диал Кызылорда"	ТОО "ЭНКИ-БИПС"	18.03.2011	19.04.2011 - ОЧ, ТХ, АР, ГП, АТП, КЧ, ОВ, ВК, ЭЧ, ПОС	--	В работе	Замечания выданы 19.04.2011г. Не представлены согласования с ЧС, АО "Казахстан темир жолы", с органом по контролю недропользования (скважина).
				18.03.2011				
5	РП "Система возврата нефтяной эмульсии на ЦППН Кумколь Южный"	АО "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз"	ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"	04.04.2011	19.04.2011 – ЭС, ТХ, КИПиА	--	В работе	Выданы замечания по разделам ЭС, ТХ, КИПиА, остальные разделы на рассмотрении у экспертов
				04.04.2011				
6	РП "Расширение ПСН на м/р Кызылкия"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	АО НИПИнефтегаз	01.04.2011	--	--	В работе	ПСД на рассмотрении у экспертов.
				01.04.2011				
7	РП Установка предварительного сброса воды и Блочно-кустовая насосная станция в районе дожимной станции Восточного Кумколя. Инженерно-геологические изыскания и топографическая съемка трассы	АО "Тургай Петролеум"	ТОО Гео С	07.04.2011	19.04.2011 – геология, геодезия		В работе	Все замечания выданы 19.04.2011г., проект на корректировке
				07.04.2011				
8	РП "Строительство станции биологической очистки бытовых сточных вод от производственных объектов и вахтового поселка на Контрактной территории месторождения Кумколь АО "Тургай Петролеум"	АО "Тургай Петролеум"	ТОО "Агентство по экологии ЭКОМ"	06.04.2011	--	--	В работе	ПСД на рассмотрении у экспертов
				06.04.2011				

Примечание: по объектам, находящиеся на контроле у Администрации Президента, Правительства, Агентства по делам строительства и ЖКХ РК отсутствуют на рассмотрении в ДПП «Кызылордагосэкспертиза»
Исп. Абдуллина Г.А.