

**РМК «Мемсараптама»
2010 жылдың «05» сәуір бұйрығының
1-ші қосымшасы**

**«Қызылордамемсараптама» ЕМК қарауындағы жоба алдындағы, жоба-сметалық құжаттарының тізімі
(2010 жылдың «22» қараша жағдайында)**

№	Құжыт аты	Тапсырысшы	Бас жобалаушы	Келісім шарт жасау күні	Бөлімдер бойынша ескертулер берілген күн	Ескертулерге жауап берілген күн	Сараптама қорытындысы берілген күн және сараптама жүргізу нәтижелері	Өзге мәлімдемелер
				Сараптама жұмыстарының				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
по Жол картасы бойынша:								
1	Қызылорда облысы Қазалы ауданы Әйтеке би кентіндегі №216 орта мектеп ғимаратын күрделі жөндеу. Өрт дабылы қондырғысын орнату	№216 орта мектебі	ЖШС "ПроектДизайнҚұрылыс" Қазалы филиалы	03.02.2010	05.02.2010- ЖБ, ӨБ, Смета	23.02.2010г.- ӨД,СМ,ЖБ	Жұмыс барысында	ЖСҚ сараптама қорытындысы тіркелу барысында. Тіркелмеу себебі: Тапсырысшының келісім шарт бөлімдерінің төлем төлемеуі.
				03.02.2010				
2	Қызылорда қаласы Қайнарбаев және Хон Бен До көшелеріндегі сумен қамту жүйесін күрделі жөндеу	Қалалық ТҮК, ЖТ және АЖ бөлімі	«Абзалпроектконсалтинг» ЖШС	11.11.2010	18.11.2010 – ЖБ, БЖ, СҚ, СҚБ, СМ	18.11.2010 – топ.№түсірілім, топ.есеп	Жұмыс барысында	Ескертулер 18.11.2010 күні берілді, ескертулерді шешуге мерзімі 30.11.2010 күнге дейін берілді
				11.11.2010				
Таза су бағдарламасы бойынша:								
1	Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Шаменов елді мекенінің сумен қамту жүйесін қайта жаңарту.	"Жалағаш аудандық құрылыс бөлімі" ММ	"Проектсервис" ЖШС	20.07.2010	10.08.2010 – барлық бөлімдері	20.08.2010 - СҚБ, БЖ,СҚ,ЖЖ,ЭЛ, қыстақшілік желілер,, СМ, геодезии 27.08.2010 – СМ 31.08.2010 – уақытша тоқтатылды атты хаты 22.09.2010 – барлық бөлімдері 28.10.2010 – ССК 02.11.2010 -	Сарапт. қорытын 10.11.2010 жылғы № 14-0300/10	
				20.07.2010				

						бұрғылау		
2	Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Таң елді мекенінің сумен қамту жүйесін қайта жаңарту.	«Жалағаш аудандық құрылыс бөлімі» ММ	"Проектсервис" ЖШС	18.08.2010	27.08.2010- ЖБ, Геодезия, Геология, БЖ, ТХ, КБ, ЖЖВ, ЭС, СМ	31.08.2010 – жұмысты тоқтату жөнінде хат 29.10.2010 – СҚБ, ЖЖ, СК, СМ, геология, геодезия 02.11.2010 - бұрғылау	Сарапт. қорытын 19.11.2010 жылғы № 14-0310/10	
				03.09.2010				
3	Тасбөгет қыстағының бас сугартқыш және сугазартқыш имараттары. Қазандықты қайта жаңғырту. Сыртқы жылумен және газбен қамту желілері.	Қалалық құрылыс бөлімі	"Казнефтегазконсалтинг" ЖШС	30.09.2010	12.10.2010 – Барлық бөлімдер бойынша	--	Жұмыс барысында	Барлық бөлімдеріне ескертулер берілді. ЖСҚ – ны жобалаушылар түзетуде
				04.10.2010				
4	Тасбөгет қыстағының бас сугартқыш және сугазартқыш имараттары. Қысымды желілері бар кәріз-насосы стансасы.	Қалалық құрылыс бөлімі	"Казнефтегазконсалтинг" ЖШС	01.10.2010	21.10.2010 - Барлық бөлімдер бойынша	03.11.2010-ССК, СҚБ, СМ 12.11.2010 – СҚБ, трасса жобасы 18.11.2010 – геология, геодезия	Жұмыс барысында	Геология және геодезия бойынша ескертулер шешілді, ал ЖБ, ҚҰЖ, СМ бойынша ескертулер шешілмеді
				04.10.2010				
5	Скатков көшесіндегі №120,151 тұрғын үйлерінен №14 КНС-ның жеткізу коллекторының кәріз құдығына дейінгі ағынды кәрізін қайта жаңғырту.	Қалалық құрылыс бөлімі	"Казнефтегазконсалтинг" ЖШС	01.10.2010	21.10.2010 – барлық бөлімдер бойынша	25.10.2010 – ССК, смета 02.11.2010 – ССК, СМ 12.11.2010 – СҚБ, ТЖ, ЖБ	Жұмыс барысында	18.11.2010 - Геология және геодезия бойынша ескертулер шешілді, ал ЖБ, ҚҰЖ, СМ бойынша ескертулер шешілмеді
				04.10.2010				
6	Торайғыров көшесіндегі №80 тұрғын үйінен, №222 орта мектебінен №25 КНС-ның кәріз құдығына дейінгі кварталішілік ағынды кәрізін қайта жаңғырту.	Қалалық құрылыс бөлімі	"Казнефтегазконсалтинг" ЖШС	01.10.2010	21.10.2010 – барлық бөлімдер бойынша	03.11.2010 – ССК, трасса жобасы, ЖБ, СК 12.11.2010 – СҚБ, ТЖ	Жұмыс барысында	18.11.2010 - Геология және геодезия бойынша ескертулер шешілді, ал ЖБ, ҚҰЖ, СМ бойынша ескертулер шешілмеді
				04.10.2010				
7	Жалантөс баһадүр көшесіндегі №3, 3а тұрғын үйлерінен, Скатков көшесіндегі №96,98,100,102,104 тұрғын үйлерінен №14 «Универсам» КНС-ның кәріз құдығына дейінгі кварталішілік ағынды кәрізін қайта жаңғырту.	Қалалық құрылыс бөлімі	"Казнефтегазконсалтинг" ЖШС	01.10.2010	21.10.2010 – барлық бөлімдер бойынша	25.10.2010 – ССК, смета 29.10.2010 – СМ, СҚБ, ЖБ, СК 12.11.2010 – СҚБ, ТЖ	Жұмыс барысында	18.11.2010 - Геология және геодезия бойынша ескертулер шешілді, ал ЖБ, ҚҰЖ, СМ бойынша ескертулер шешілмеді
				04.10.2010				
8	Қызылорда облысы Арал ауданы Қосжар е/м сумен қамтамасыз ету жүйесінің кеңейтілуі мен қайта құрылымдау	Арал аудандық құрылыс бөлімі	«А-сервис» ЖШС	21.10.2010	08.11.2010 – барлық бөлімдер бойынша	17.11.2010 – ЖЖ, СҚБ, ЭЛ, БЖ, ССК 18.11.2010 –	Жұмыс барысында	17.11.2010 мен 18.11.2010 күнгі түзетіліп әкелінген бөлімдер сарапшылармен қаралуда, ЖЖ, ЭЛ, БЖ,
				21.10.2010				

						геология, геодезия		геология бөлімдері бойынша ескертулер шешілді. СҚБ, ССК, және геодезия бойынша ескертулер шешілмеді. Түзетілген смета тапсырылмады.
9	Қызылорда облысы Арал ауданы Аралқұм е/м сумен қамтамасыз ету жүйесінің кеңейтілуі мен қайта құрылымдау	Арал аудандық құрылыс бөлімі	«Қызылордажобакұрылыс» ЖШС	22.10.2010	19.11.2010 – ЖБ, геология, геодезия, БЖ, КБ, ТХ, СК, ССК, ЭЖ, ЭЛ, ЖЖ, СМ	19.11.2010 - геология	Жұмыс барысында	ЭЛ, ЭЖ, ТХ, ЖЖ, БЖЖТ, СҚБ 18.11.2010 күні тексерілді. Смета бөлімі қаралуда. Геология және геодезия бөлімдерінен ескертулер 19.11.2010 күні шешілді.
				25.10.2010				
10	Қызылорда облысы Арал ауданы Қамыстыбас е/м сумен қамтамасыз ету жүйесінің кеңейтілуі мен қайта құрылымдау	Арал аудандық құрылыс бөлімі	«Қызылордажобакұрылыс» ЖШС	25.10.2010	19.11.2010 – ЖБ, геология, геодезия, БЖ, КБ, ТХ, СК, ССК, ЭЖ, ЭЛ, ЖЖ, СМ	19.11.2010 - геология	Жұмыс барысында	ТХ, ЖЖ, БЖ, СС, СҚБ ЭЛ бөлімдері 18.11.2010 күні қаралды. Смета бөлімі қаралуда. Геология және геодезия бөлімдерінен ескертулер 19.11.2010 күні шешілді.
				27.10.2010				
11	Қызылорда облысы Сырдария ауданы Амангельды елді мекенінің тұтынушы аумағының шекарасына дейінгі жүргізуімен сумен қамтамасыз ету жүйесінің кеңейтілуі мен қайта құрылымдау	Сырдария аудандық құрылыс бөлімі	"АбзалПроектКонсалтинг" ЖШС	26.10.2010	10.11.2010 – барлық бөлімдері	12.11.2010 – смета, СҚБ, геодезия, геология, БЖ, ТХ	Сараптама қорытынд. 15.11.2010 жылғы №14-0305/10	
				27.10.2010				
12	«Қызылорда облысы Қаракеткен ауылын сумен қамту жүйесін қайта құрылымдау. Түзету»	Жалағаш аудандық құрылыс бөлімі	"Проектсервис" ЖШС	05.11.2010	07.11.2010 – барлық бөлімдер	09.11.2010 – барлық бөлімдер	Сараптама қорытынд. 09.11.2010 жылғы №14-0297/10	
				27.10.2010				
2001 жылдың базалық күн бойынша 500 млн.тг.-ден көп құнды объекттер		Шиелі аудандық құрылыс бөлімі	"АбзалПроектКонсалтинг" ЖШС		--	--	Жұмыс барысында	ЖСҚ сарапшылармен қаралуда.
13	Қызылорда облысы Шиелі ауданы бойынша Жиделі топтық су құбырының және оған қосылу тармағының құрылысы. 8 ауыл.			15.11.2010				
«Үй тұрғын бағдарламасы» бойынша:								
1	Қызылорда қаласының жеке тұрғын үй секторының	Қалалық құрылыс бөлімі	ТОО "АбзалПроектКонс	11.10.2010 11.10.2010	21.10.2010 – ЖБ, АЖ, БЖ,	02.11.2010 – ЖБ, СҚБ, СК, СМ	Сараптама қорытынд	

	инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын дамыту және жайластыру. Сумен қамту		алтинг"		геодезия, геология, смета		10.11.2010 жылғы №14-0299/10	
2	Қызылорда облысы Жалағаш кентіндегі №1,2,3 екібөлмелі бірпәтерлі тұрғын үйдің құрылысы	Жалағаш аудандық құрылыс бөлімі	«Қызылордажоба-құрылыс» ЖШС	19.10.2010	26.10.2010 – ЖБ, БЖ, геодезия, СМ	26.10.2010 - геодезия	Жұмыс барысында	Барлық бөлімдері бойынша ескертулер берілді. ЖСҚ жобалаушылармен түзетілде. ЭЛ бөлімі тапсырылмады.
				20.10.2010				
Білім объектітері бағдарламасы бойынша								
1	Қызылорда қаласындағы СПМК-70 аумағындағы 200 орындық жатақханасы бар 600 орындық кәсіптік-техникалық мектеп құрылысы	Қызылорда облысының құрылыс басқармасы	Қала құрылыс жобасының орталығы	22.10.2010	15.11.2010 – БЖ, СҚШ, ТХ, геология, геодезия, ЭЛ, ӘЖ, СК, ССК, ЖЖ, ҚОҚ	--	Жұмыс барысында	15.11.2010 кейбір бөлімдеріне ескертулер берілді. КБ, және ҚҰЖ сарапшылармен қаралуда. Смета бөлімі тапсырылмады.
				28.10.2010				
Отын-энергетикалық кешені бағдарламасы бойынша								
1	№23 мектептің аумағында орналасуымен Мира,26 көшесіндегі автономды блок-модулдік №3 қазандығын газ отынына аыстыру	МКМ «КТЭЦ»	«Проектсервис» ЖШС	27.10.2010	09.11.2010 – ЖБ, ЖМ, ЖЖ, ГЖ, СК, ЭЛ және смета 12.11.2010 – КБ, БЖ	--	Жұмыс барысында	09.11 және 12.11.2010 күндері ескертулер берілді. ЖСҚ жобалаушылармен түзетілуде
				--				
2	МКМ «КТЭЦ»-тен Киняев көшесіне дейінгі жылу магистралды желілерін қайта құрылымдау	Қазалы ауданының ТҮК, ЖТ және АЖ бөлімі	«Инженерные изыскания и К» ЖШС	10.09.2010	21.09.2010 – ЖЖ, геодезия 28.09.2010 – КБ, смета 29.09.2010 – ЖБ, ЭЛ, БЖ 17.11.2010 – ескерту шешу мерзімі өту туралы хат	29.10.2010 – ЭЛ, геодезия	Жұмыс барысында	Барлық ескертулер берілді. ЭЛ, Геодезия бөлімдерінен ескертулер шешілді. БЖ, КБ,ТХ,СМ - ескертулер шешілмеді. Ескертулерді шешу мерзімінің өтіп кеткені туралы хат жіберілді.
				21.09.2010				
3	Қызылорда облысы Арал ауданы Жақсықылыш ауылындағы электр жүелерін қайта құрылымдау	Қызылорда облыстық энергетика және коммуналды шаруашылық басқармасы	«Қызылордаводгаз проект» ЖШС	03.11.2010	11.11.2010 – ЖБ, БЖ, ЭЛ, ГҚ, геодезия, СҚБ	--	Жұмыс барысында	Барлық бөлімдері бойынша ескертулер берілді. ЖСҚ жобалаушылармен түзетілуде.
				04.11.2010				
4	Қызылорда облысы Арал ауданы Сексеуіл ауылындағы электр жүелерін қайта құрылымдау	Қызылорда облыстық энергетика және	«Қызылордаводгаз проект» ЖШС	03.11.2010	11.11.2010 – ЖБ, БЖ, ЭЛ, ГҚ, геодезия,	--	Жұмыс барысында	Барлық бөлімдері бойынша ескертулер берілді. ЖСҚ жобалаушылармен

		коммуналды шаруашылық басқармасы		04.11.2010	СҚБ			түзетілуде.
Қауіпті және техникалық күрделі объектілер бойынша:								
1	«Құмкөл - 2» 110/6 кВ ПС-нан БКНС-6-ға дейінгі ВЛ-6 электрмен қамту желісі.	"Тургай Петролеум" АҚ	«Ақпан 2003» ЖШС	16.07.2010 16.07.2010	14.07.2010-барлық бөлімдер	19.11.2010 – барлық бөлімдері	Сараптама қорытынды 19.11.2010 жылғы №14-0309/10	
2	Қызылорда қаласы Торайғыров көшесіндегі тәулігіне 450 көлікке май құятын АЖБ құрылысы.	"Sinooil" ЖШС	ПРОЕКТНО-Строительная фирма	16.07.2010 16.07.2010	13.08.2010 - ЖБ, геология, БЖ, ТХ, СҚБ, ЖЖ, СК и ЭЛ 08.10.2010 – түзету жолы	20.09.2010 – БЖ, СҚБ, ЖЖ 22.10.2010 – ТХ, ЖБ 26.10.2010 – ЖЖ, Л 01.11.2010 – БЖ; ЖЖ;ЭЛ;ТК 04.11.2010 – БЖжТ, СҚБ, КЖШ 09.11.2010 – ЭЛ, БЖ, ТХ, СҚБ, ЖЖ, СК	Сараптама қорытынд 09.11.2010 жылғы №14-0298/10	
3	«ҚОР» МК АҚ кәсіпорнының «Ащысай» кен орнында орналасқан май құю пункты.	НК "Кор" АҚ	СК "ТОЛА-СТРОЙ" ЖШС	14.07.2010 14.07.2010	11.08.2010 – барлық бөлімдері	--	Теріс сарапт. қорытын. 23.09.2010 ж.. №14-0249/10	Барлық бөлімдеріне ескертулер берілді. ЖСҚ – ны жобалаушылар түзетуде
4	Ақшабұлақ кен орнындағы 6 кВ электрмен қамту желісін кеңейту.	СП Казгермунай ЖШС	"Теплотехникс" ЖШС	23.07.2010 23.07.2010	03.08.2010 - ЖБ, КБ, ТХ СМ, ПОС, БЖиТ, 11.08.2010 – инж.іздемістер 20.08.2010 – түзету жолы	03.08.2010 – геология и геодезия. 18.08.2010 - ЭЛ с ТЖ келісімі, СЭС, экологии 07.09.2010 - ЖБ, ЭЛ 17.09.2010 – ЭЛ, геодезия 22.09.2010 – геология 23.09.2010 – смета 15.10.2010 - ЭЛ	Жұмыс барысында	ҚҰЖ және СМ бөлімдерінен басқа басқа бөлімдердің жобалық шешімдерге қатысты ескертулері шешілді.
5	Нұралы кен орнындағы 6 кВ	СП Казгермунай	"Теплотехникс"	23.07.2010	05.08.2010 -	03.08.2010 –	Жұмыс	Смета және ҚҰЖ

	электрмен қамту желісін кеңейту	ЖШС	ЖШС	23.07.2010	ЖБ, КБ, ТХ СМ, ҚҰЖ, БЖиТ, 11.08.2010 – инж.ізденістер 20.08.2010 - түзету жолы	геология и геодезия 18.08.2010 – ЭЛ, ТЖ келісімі, СЭС, экологии 07.09.2010 - ЖБ, ЭЛ 17.09.2010 – геодезия 22.09.2010 – геология 23.09.2010 - смета	барысында	бөлімдерінен басқа бөлімдерден ескертулер шешілді.
6	Ақшабұлақ кен орнындағы блокты-топталған насос станциясы және суды алдын ала айдау қондырғысы	"КазГерМунай" ЖШС	НПФ "Мунайгаз Инжиниринг ЛТД" ЖШС	20.08.2010 20.08.2010	10.09.2010 – ТХ, ЭЛ, ҚОҚ, БЖиТ, геология, геодезия 15.09.2010 - СҚБ, АЖ, ӨС, ТС, АТП, СМ	24.08.2010- ТЖА, ӨС, СМ 08.10.2010 – геодезия, геология	Жұмыс барысында	Инженерлік ізденістер, БЖ, ҚОӘБ, ЭЛ, ТЖА бөлімдері бойынша ескертулер шешілді. ЖБ, ТХ, ЖЖ, өрт сөндіру бөлімдері түзетілуде.
7	Бөкейхан көшесіндегі ЖҚБ-4, н/ж және Тлендиев көшесіндегі ЖҚБ- 6, н/ж электрмен қамту	«Гелиос» ЖШС	«Казэнергопроектс ервис» ЖШС	01.11.2010 03.11.2010	10.11.2010 – БЖ, ТХ	17.11.2010 – ТХ;БЖ	Жұмыс барысында	БЖ бөліміне ескерту шешілді., ал ЭЛ бөлімі тексерілуде.
8	Қызылорда қаласындағы Бөкейхан көшесінде орналасқан тәулігіне 450 көлікке май құятын №4 АЖБ құрылысы	«Гелиос» ЖШС	«Казнефтетранс» ЖШС	27.10.2010 11.11.2010	--	--	Жұмыс барысында	ЖСҚ сарапшылармен қаралуда.
9	Өнеркәсіптік өндеу кезеңінде Блиновское кен орнын жайластыру	«СНПС-Ай Дан Мунай» АҚ	«НИПИнефтегаз» АҚ	10.11.2010 --	--	--	Жұмыс барысында	ЖСҚ сарапшылармен қаралуда.

Ескерту: «Қызылорда мемсаратпама» ЕМК қарауында «100 мектеп, 100 аурухана» программасы, 2001 жылдық бағасының бастапқы сметалық бағасы 500 млн.тг-ден асатын ЖСҚ, Президент бақылауындағы ЖСҚ-ы бойынша объектілер жоқ.

Орынд. Бурибаева А.Т.