

РМК «Мемсараптама»
2010 жылдың «05» сәуір бұйрығының
1-ші қосымшасы

«Қызылорда мемсараптама» ЕМК қарауындағы жоба алдындағы, жоба-сметалық құжаттарының тізімі
(2011 жылдың «24» қаңтар жағдайында)

№	Құжаттама аты	Тапсырысшы	Бас жобалаушы	Келісім шарт жасалған күні	Бөлімдер бойынша ескертулер берілген күн	Ескертулерге жауап берілген күн	Сараптама қорытындысы берілген күн және сараптама жүргізу нәтижелері	Өзге мәлімдемелер
				Сараптама жұмыстарының басталған күні				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таза су бағдарламасы бойынша:								
1	Қызылорда облысы Арал ауданы Шижаға елді мекенін сумен қамту жүйесін кеңейту және қайта жаңғырту	Арал аудандық құрылыс бөлімі	«Промстройпроект» ЖШС	06.12.2010	27.12.2010 – БЖ, СҚБ, ЭЖ, ӘТЖ, ТХ, СҚ, ССК, ЖЖ, геология және смета	30.12.2010 – ЖЖ, ССК, ЭЖ, геология 11.01.2010 – ЖТХ, ЭЖ, ЖЖ, СС 12.01.2010 – Смета 19.01.2011 – ТХ 21.01.2011 - барлық бөлімдер	Сарапт. қорыт. 21.01.2011 ж. №14-0006/11	
				06.12.2010				
2	Қызылорда облысы Арал ауданы Жаксыкылыш елді мекенін сумен қамту жүйесін кеңейту және қайта жаңғырту	Арал аудандық құрылыс бөлімі	«Промстрой-проект» ЖШС	06.12.2010	13.12.2010 – барлық бөлімдер	30.12.2010 – ССК, ЭЖ, геология 11.01.2010 – ЖТХ, ЭЖ, ЖЖ, СС 12.01.2010 – Смета 21.01.2011 - СҚ	Сарапт. қорыт. 21.01.2011 ж. №14-0005/11	
				06.12.2010				
Білім объектітері бағдарламасы бойынша								
1	Қызылорда қаласындағы СПМК-70 аумағындағы 200 орындық жатақханасы бар 600 орындық кәсіптік-техникалық мектеп құрылысы	Қызылорда облысының құрылыс басқармасы	Қала құрылыс жобасының орталығы	22.10.2010	15.11.2010 – БЖ, СҚШ, ТХ, геология, геодезия, ЭЛ, ЭЖ, СҚ, ССК,	17.01.2010 – жобалау мекемесінің түзетілген сызбалар мен	Жұмыс барысында	17.11.2010 жобалаушыларға факс және электронды поштамен БЖ, СҚШ, ТХ, геодезия, геология, СҚ, ССК, ЭЛ,
				28.10.2010				

					ЖЖ, ҚОҚ 29.11.2010 – конструкторлы қ шешімдер және конструкция есептері. 18.12.2010 - ҚҰЖ	жауаптарды 15.03.2011ж. дейін әкеліп тапсыру мерзімі туралы хаты		ӘЖ, ЖЖ, ҚОҚ бөлімдері бойынша ескертпелер жіберілді. 29.11.2010 күні КБ (конструкциялық есеп) бөлімінен ескертпе берілді. 22.12.2010 – ҚҰЖ жіберілді. Смета бөлімі сараптамаға тапсырылмады. Түзетілген сызбалар мен жауаптары тапсырылмады. Түзетілген сызбалар мен жауаптарды 15.03.2011ж. дейін әкеліп тапсыру мерзімі туралы хат алынды.
--	--	--	--	--	---	--	--	---

Отын-энергетикалық кешені бағдарламасы бойынша

1	Қызылорда қаласының 3 ірілендірілген кварталындағы «Төтенше жағдайдағы штабтар жұмыстарын ұйымдастыру жөніндегі» ММ-нің ғимаратын газбен қамту	Қызылорда облысының жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс, авариялармен дүлей зілзалалардың алдын алуы және жоюды ұйымдастыру басқармасы	«Бак Нурлы Газ» ЖШС	10.12.2010	15.12.2010 – ГҚ, ҚОҚ, СМ 14.01.2010 – мерзімінде түзетілген ЖСҚ әкелінбегені үшін кері қорытынды беру туралы хат		Жұмыс барысында	10.12.2010ж. бастап қаралып жатыр 15.12.2010 – ГҚ, ҚОҚ, Смета бөлімдерден ескертпелер берілді. ӘЖ, СҚ бөлімдері әкелінген жоқ. 15.01.11ж. Жетіспейтін құжаттарды және түзетілген сызбаларды әкеліп тапсыру туралы хат берілді. 19.01.2011ж. қажетті құжаттамаларды тапсыру мерзімін 07.02.2011ж. дейін созу туралы хат келді.
				13.12.2010				
2	«Қызылорда локомотив жөндеу депосының қазандығының қазандарын ілеспе газды пайдалануға ауыстыру» ЖЖ	«Қамқор Локомотив» ЖШС-нің Қызылорда локомотив жөндеу депосының филиалы	«Энергосервис» ЖШС	14.12.2010	15.12.2010 – ГЖ, ҚОҚ, геодезия, смета.	25.12.2010 – БЖ, ТХ, ГЖ, геодезия, ӘЖ, ҚОҚ	Жұмыс барысында	25.12.2010ж. түзетіліп әкелінген геология, ТХ, ГЖ, ҚОҚ ӘЖ бөлімдері қайтадан түзетуге жіберілді. СҚ бөлімі түзетуде. Геодезия бөлімі бойынша барлық ескертпелер шешілді.

Транспорт объектітері бойынша:

1	Қызылорда қаласындағы темір жолдар арқылы өтетін жол өткелінің құрылысы. (Түзету)	Қызылорда облысының ЖТ и АЖ басқармасы	«Геопроект» АҚ	07.12.2010 --	09.12.2010 – ЭЛ, смета және ЖҚ	09.12.2010 – ЭЛ, смета және ЖҚ 15.12.2010 – ЭЖ, СМ	Жұмыс барысында	Барлық бөлімдер тексеріліп, барлығы түзетілді. Ақшасы төленбегендіктен ЖСҚ тіркелмей тұр.
Қауіпті және техникалық күрделі объектілер бойынша:								
1	Ақшабұлақ кен орнындағы блокты-топталған насос станциясы және суды алдын ала айдау қондырғысы	"КазГерМунай" ЖШС	"Мунайгаз Инжиниринг ЛТД" ЖШС	20.08.2010 20.08.2010	10.09.2010 – ТХ, ЭЛ, ҚОҚ, БЖиТ, геология, геодезия 15.09.2010 - СҚБ, АЖ, ӨС, ТС, АТП, СМ 13.12.2010 - ҚҰЖ	24.08.2010- ТЖА, ӨС, СМ 08.10.2010 – геодезия, геология 18.11.2010 – СҚБ. АЖ, ӨС, ЖЖ, АТП, СМ 06.12.2010 – ЖБ, СҚБ 17.01.2011 – ҚҰЖ	Жұмыс барысында	ҚҰЖ бөлімінен басқа барлық бөлімдерден ескертпелер шешілді, себебі ҚҰЖ бөлімі 13.12.2010 ж әкелініп, сол күні ескертпелер берілді. 17.01.2011 – ескертпеге жауаптар әкелінді, қайта қарауда жатыр.
2	Қызылорда қаласындағы Бөкейхан көшесінде орналасқан тәулігіне 450 көлікке май құятын №4 АЖБ құрылысы	«Гелиос» ЖШС	«Казнефтетранс» ЖШС	27.10.2010 11.11.2010	30.11.2010 – БЖ, СҚБ, СҚШ, ЖЖ, ЭЛ, ЭЖ, СК, ССК, ТХ және геология	12.01.2011 – СҚ, СҚ, ЖЖ	Жұмыс барысында	30.11.2010ж. барлық бөлімдері бойынша Тапсырыс берушіге локалды қорытынды берілді. 19.01.2011ж ЖЖ, СҚ, СК бөлімдері бойынша түзетілген сызбалар мен жауаптар әкелінді. Осы күні «Қызылорда мемсарптама» ЕМК-нда Тапсырыс берушінің және бас жобалаушының өкілдері (ЖБИ) болды. Қалған БЖ, СШ, ЭЖ, геология, ТХ, ЭТЖ бөлімдерінен жауаптар осы айдың соңына дейін болады деп сендірді. СЖТ әкелінбеген.
3	Өнеркәсіптік өңдеу кезеңінде Блиновское кен орнын жайластыру	«СНПС-Ай Дан Мунай» АҚ	«НИПИнефть» АҚ	10.11.2010 23.11.2010	26.11.2010 – БЖ, ТХ, ЭЛ, ҚОҚ 15.12.2010 – инж. Ізденістер 20.12.2010 – СҚБ 25.12.2010 –ТХ-	13.12.2010 – ТХ, ЭЛ 27.12.2010 – іргетас есебі 29.12.2010- ТХ 30.12.2010 – геодезия 24.01.2011 - ТХ	Жұмыс барысында	Барлық бөлімдер бойынша, геология, ТХ-дан басқа ескертпелер шешілді. (геологиядан түзетілген нұсқасы әкелінген жоқ, ТХ қайтадан түзетуде)

					дан түзету барысы			
4	ҚАМ Құмкөл кен орнындағы газтолтырғыш стансасына мұнайды шұғыл есептеу торабын орнату	«ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» АҚ	«ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» АҚ жобалау тобы	22.11.2010 10.11.2010	09.12.2010 – ЖБ, БЖ, КБ, ТХ, ЭЛ, ҚОҚ	20.01.2010 – БЖ, ҚК, ҚОҚ, ЖБ, ТХ, ЭЖ	Жұмыс барысында	20.01.2011 ж. түзетіліп әкелінген ЖБ, БЖ, ҚК, ТХ, ЭЖ, ҚОҚ бөлімдері қайтадан қарауда, геология, Геодезия, ҚҰЖ бөлімдері әкелінген жоқ.
5	ҚАМ Арысқұм кен орнындағы толтырғыш стансасына мұнайды шұғыл есептеу торабын орнату	«ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» АҚ	«ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» АҚ жобалау тобы	22.11.2010 10.11.2010	09.12.2010 – ЖБ, БЖ, КБ, ТХ, ЭЛ, ҚОҚ	20.01.2010 – БЖ, ҚК, ҚОҚ, ЖБ, ТХ, ЭЖ	Жұмыс барысында	20.01.2011 ж. түзетіліп әкелінген ЖБ, БЖ, ҚК, ТХ, ЭЖ, ҚОҚ бөлімдері қайтадан қарауда, геология, Геодезия, ҚҰЖ бөлімдері әкелінген жоқ.
6	Ащысай кен орнын жайластыру. Тарату желілері.	НК «ҚОР» АҚ	«ГеоКОД» АҚ	10.12.2010 10.12.2010	21.12.2010 – барлық бөлімдер	18.01.2011 – инж. іздестіру	Жұмыс барысында	14.01.2011 ж. ескертпелерге жауаптар және бастапқы деректер бойынша материалдар әкелінді, сызбалар әкелінбеді. 18.01.2011 ж. түзетілген инж. іздестіру есебі әкелінді, есептер сарапшыларда қайта тексеруде
7	«Арысқұм» кенішіндегі ССиПН резервуар паркін кеңейту. Дельта-В басқару жүйесі» ЖЖ	«ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» АҚ	«ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» АҚ жобалау тобы	14.12.2010 14.12.2010	21.12.2010 – БЖ, ҚОҚ, СК, ЖЖ, ЭЖ 28.12.2010 – барлық бөлімдер	21.01.2011 – БЖ, СК, ЖЖ, ЭЖ, ТХ, СК 24.01.2010 – СК	Жұмыс барысында	СК, БЖ бөлімдерінен басқа барлық бөлімдерден ескертпелер шешілді. СК, БЖ түзету ден кейін қарауда жатыр.
8	«Арысқұм» кенішіндегі Спутник-7-ні электрмен қамту» ЖЖ	«ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» АҚ	"МунайГаз Инжиниринг" ЖШС	20.12.2010 20.12.2010	29.12.2010-ЖБ, ЭЖ, геодезия, ҚОҚ 06.01.2011 – СК 24.01.2011 – БЖ	14.01.2011 – ЭЖ, ҚОҚ 24.01.2011 – ҚОҚ, СК	Жұмыс барысында	СК, бөлімінен басқа барлық бөлімдерден ескертпелер шешілді. СК, бөлімі түзетуден кейін қарауда жатыр.
9	«Арысқұм кен ССиПН блокты-топталған насос станциясын кеңейту. Қосымша насос орнату»	"Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз" АҚ	"Казнефтегаз консалтинг" ЖШС	23.12.2010 23.12.2010	28.12.2010 – барлық бөлімдер	11.01.2011 – ТХ	Жұмыс барысында	ТХ, ЭЖ, ҚОҚ бөлімдерінен ескертп. берілді. ТХ бөлімінен ескертпелер шешілді. Қалған бөлімдер басжобалаушыда түзету де.
10	«Құмкөл кенішінің жалға алынған аумағындағы УКПГ-ға	АО "Тургай Петролеум"	ТОО "Казнефтегаз консалтинг"	23.12.2010	05.01.2011 – ТХ 11.01.2011 –	14.01.2010 – ТХ, ЭЖ	Жұмыс барысында	ТХ, ЭЖ, бөлімдері ескертпелер шешілді. ЖБ,

	кіре берісінде сепаратор-тамшы аулау орнату» ЖЖ		лтинг"	23.12.2010	ЭЖ,ЭТЖ,А			БЖ, СҚ бөлімдері тексеруде жатыр.
11	«Оңтүстік Құмкөл кенішінде 01-СҮБ-нен 151-ші ұңғымаға дейін және 13-СҮБ-нен 2032-ші ұңғымаға дейін айдау желілерінің құрылысы» ЖЖ	"Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз" АҚ	"Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз" жобалау тобы	31.12.2010	05.01.2011 – ТХ,ҚОҚ	21.01.2011 – ТХ,ҚОҚ,ЖБ, геодезия, СҚ	Сарапт.корыт. 21.01.2011ж. №14-0004/11	
				30.12.2010	11.01.2011 – ЖБ, геодезия, СҚ			
Оптимизация объектері бойынша:								
1	«Қызылорда қаласы Тасбөгет қыстағындағы 320 орынға арналған балалар бақшасы (бассейнді алып тастау) ЖЖ	Қызылорда облысының құрылыс басқармасы	"Крез-Сервис" ЖШС	23.12.2010	30.12.2010 - СШ, ЖЖ, ЖТ, ЭЖ, ЭТЖ, СҚ, смета	17.01.2011 – ЖЖ,СҚ,ЭЖ,смета	Жұмыс барысында	17.01.2011ж. түзетіліп әкелінген бөлімдер сметадан басқасы шешілді. Смета сарапшыларда қарауда жатыр
				23.12.2010				
2	«Қызылорда қаласы СПМК-70 ауданындағы 280 орынға арналған балалар бақшасы (бассейнді алып тастау)» ЖЖ	Қызылорда облысының құрылыс басқармасы	"Крез-Сервис" ЖШС	23.12.2010	31.12.2010 – барлық бөлімдер	17.01.2011 – ЖЖ,СҚ,ЭЖ,смета	Жұмыс барысында	17.01.2011ж. түзетіліп әкелінген бөлімдер сметадан басқасы шешілді. Смета сарапшыларда қарауда жатыр
				23.12.2010				
3	«Қызылорда қаласы ТИтов ауданы нөмірсіз 280 орынға арналған балалар бақшасы (бассейнді алып тастау)» ЖЖ	Қызылорда облысының құрылыс басқармасы	"Крез-Сервис" ЖШС	23.12.2010	31.12.2010 – барлық бөлімдер	17.01.2011 – ЖЖ,СҚ,ЭЖ,смета	Жұмыс барысында	17.01.2011ж. түзетіліп әкелінген бөлімдер сметадан басқасы шешілді. Смета сарапшыларда қарауда жатыр
				23.12.2010				

Ескерту: Президент Әкімшілігінің, Үкіметтің, ҚР құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері Агенттігінің бақылауындағы, Жол картасы бағдарламасы бойынша, 2001 жылғы базалық бағадағы сметалық құны 500 млн.тг-ден жоғары тұратын нысандар «Қызылорда мемсараптама» ЕМК-ның қарауында жоқ.

Орынд. Бурибаева А.Т.